

地域住民の皆様へ

# 工事のお知らせ

令和3年4月吉日  
【第3号】

## (市) 御堂平2号線道路改良工事 (その2)

### 工事の進捗について

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。  
令和3年3月末現在、工事は約34%程度完了しており、「西高前線の円形交差点改良」や「新設道路の最終整備」、  
「ひより台側階段新設」の施工を行っております。

地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、騒音・振動等の低減に努め、工事を進めてまいります。

工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡くださいますようお願い致します。




- 円形交差点
- 歩道
- 新しい道路の形
- 保安施設



予告看板イメージ

3月末現在、現道に設置してある保安施設（緑破線）から右側の擁壁、側溝が完了しており、今後は舗装下面の土の改良を行ってまいります。

また、4月下旬頃より右側の道路へ交通を切替えて、終日片側交互通行により規制し、保安施設（緑破線）左側の側溝、歩道の施工を進めてまいります。なお、現場には規制予告看板を設置し、近隣の皆様へお知らせ致します。



八木山南側の階段については、4月下旬頃より施工を開始致します。



- 目隠し柵
- 歩道

新設道路では、橋梁前後の沈下対策工、目隠し柵や照明灯の基礎の施工が完了しております。

今後、橋面の舗装や目隠し柵（赤破線）の設置を行ってまいります。



手摺設置範囲

ひより台側階段新設については、3月上旬より施工を開始しており、現在、ひより台大橋に取り付く左右の階段（緑破線）を施工しております。

引き続き階段や手摺、照明の設置を行いながら5月上旬頃の供用開始を予定しております。

なお、詳細な供用開始時期は工事日より又は予告看板により、近隣の皆様へお知らせ致します。

### 工期延期について

令和3年6月下旬の完成を目標に進めてまいりましたが、西高前線において、土の試験や改良の検討に時間を要したことから、令和3年7月16日まで工期延期致します。

引続きご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程、よろしくお願いたします。

施工箇所	令和2年			令和3年							
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
西高前線の円形交差点改良		ブロック積擁壁工・階段新設			円形交差点改良・排水工・舗装工・防護柵工・区画線工						
新設道路の最終整備				排水工・舗装工・防護柵工・区画線工							
ひより台側階段新設						階段新設・既設階段拡幅					

◎発注者：仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係  
担当者：小野寺・松田  
連絡先：TEL 022-214-8409

◎施工業者：山辰建設 株式会社 TEL022-248-3341  
担当者：阿部和範  
携帯：080-7414-2992