




◆ 1号橋梁下部工工事 8月末時点の進捗状況を報告します! ◆



工事(その1)
(P1橋脚)
伸和興業(株)
R5.6~R6.11末(予定)

工事(その2)
(P2橋脚)
河北建設(株)
R5.6~R6.11末(予定)

工事(その3)
(A1・A2橋台)
(株)高工
R5.9~R6.11末(予定)

工事期間中、騒音・振動・安全等には十分留意し施工して参りますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

◆ 現場での取り組み ◆

～施工上の工夫～

P1橋脚では橋脚内部の空洞部分(中空部)にEPSブロックという大きな発砲スチロールを埋め込んでいます。



従来は足場と型枠を設置し、コンクリートを打設した後、撤去していましたが、EPS工法を採用することで施工の省力化と安全性を向上することができました。高品質な橋脚をつくるため、発砲スチロールが大活躍しています!

～熱中症対策～



◆ 現場全景 ◆

SHINWA 伸和興業株式会社
工事(その1)
P1橋脚
・橋脚躯体工
コンクリート打設
(9回中3回目)
鉄筋組立(4リフト目)



進捗率 85%

河北建設株式会社
工事(その2)
P2橋脚
・橋脚躯体工
鉄筋組立(1リフト目)
外部足場組立



進捗率 87%

株式会社 高工
工事(その3)
A1橋台
・A1橋台完成

A2橋台
・杭基礎完了



進捗率 83%

◆ 各社作業風景 ◆

●お問い合わせ先

- ・事業に関して(発注者) : 仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 海田・篤 (☎022-214-8409)
- ・工事に関して(施工業者) : 伸和興業株式会社 近藤 (現場代理人) (☎022-797-5848) ※P1橋脚工事
- : 河北建設株式会社 木皿 (現場代理人) (☎022-245-5351) ※P2橋脚工事
- : 株式会社高工 櫻井 (現場代理人) (☎022-297-3344) ※A1, A2橋台工事



インスタフォローありがとうございます!! 引き続き、現場の状況や出来事など、最新情報を発信していきます!
みなさん ぜひ、いいね&フォローをお願いします!

r286_minamiakaishi



R286_MINAMIKAISHI