

【第3号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわباشこうく こうじ

南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

工事の進捗について

日頃より仙台市政にご理解・ご協力を頂き、心より感謝申し上げます。

11月から工事しております太白区側の橋台工事は、5月末時点で土留め（掘削による歩道が崩れることを防ぐ）と、掘削（土を掘り込む）作業の途中まで進捗しています。

6月1日から10月31日までの期間は、梅雨や台風により川の水が増える時期になることから、河川内の工事となる本工事を一時中止いたします。

中止期間中は定期的に巡回点検などを行い、安全管理を行ってまいります。お気づきの点がございましたら、下記担当までご連絡ください。



土留めの施工状況



工事の状況(若林区側から撮影)

▲現場の状況(5月末現在)



新しい宮沢橋のイメージ
(広瀬川の上流からの眺望)

橋脚
(令和2年度着手予定)

太白区側の橋台
(工事施工中)



橋脚
(令和2年度着手予定)

太白区側の橋台
(工事施工中)

橋脚工事の着手について

令和2年度から4年度までの期間で、橋脚工事に着手する予定です。

河川内の工事は、太白区側の橋台工事と同様に、11月から5月までの期間に行います。

施工業者が決まりましたら、工事だよりにて皆さまにお知らせいたします。

河川管理用通路(太白区側)の通行止めについて

太白区側の堤防沿いにある河川管理用通路は、工事の一時中止期間中(6/1~10/31)も土留めが通路を塞いでいることから、引き続き、通行止めを行います。

地域の皆さまには、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

接ぎ木した桜の生育状況

皆さまに親しまれていた桜の後継木は、接ぎ木した枝が定着し、良好に生育しています。



接ぎ木した桜の生育状況(令和2年5月現在)

【事業に関するお問合せ・工事の発注者】

仙台市役所建設局 道路部 南道路建設課
道路第一係 担当：及川(おいかわ)・大友(おおとも)
電話：022-214-8378(係直通)

【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

株式会社橋本店
担当：高橋(たかはし)・尾本(おもと)
電話：022-748-4075