

# 仙台市みどりの基本計画の進行管理について

---

---

平成30年7月9日  
第80回杜の都の環境をつくる審議会

建設局 百年の杜推進部 百年の杜推進課



- 1. 計画の概要について**
- 2. 計画の進行管理手法について**
- 3. 平成29年度までの実績について**
- 4. 実績に対する評価について**


# 1. 計画の概要について



## 緑の基本計画とは

- ・都市緑地法第4条に定められた緑のまちづくりを推進していくための計画
- ・本市では「杜の都の環境をつくる条例」に緑の基本計画の策定を明記(条例第10条)

## 仙台市みどりの基本計画の位置付け



計画期間

平成24年度～平成32年度(9年間)


# 1. 計画の概要について



基本理念

みんなで育む「百年の杜」

みどりの将来像図



# 1. 計画の概要について




## 基本方針と百年の杜づくりプロジェクト

「百年の杜」将来像の実現に向け、各基本方針に係る施策のうち、計画期間内に重点的に実施する重要かつ緊急性の高い分野。


各プロジェクトには成果目標を設定。定期的に進行管理を実施。

<「仙台市みどりの基本計画」の基本方針>

<百年の杜づくりプロジェクト>



## 2 . 計画の進行管理手法について



## 2. 計画の進行管理手法について



### ○これまでの経過

	計画等の策定	進行管理
H24	仙台市みどりの基本計画2012-2020	—
H25	百年の杜づくりプロジェクト推進計画 2012-2015	H24年度実績報告 (第65回審議会, HP公表)
H26		H25年度実績報告 (第68回審議会, HP公表)
H27	百年の杜づくりプロジェクト推進計画 2016-2020	中間評価(第70回~72回審議会, 市 民アンケート, ワークショップ)
H28		H27年度実績報告 (第73回審議会, HP公表)
H29	仙台市公園マネジメント方針	H28年度実績報告 第77回審議会
H30		H29年度実績報告 第80回審議会

### ○評価の方法

平成24年度～平成29年度までの実績について、事業ごとにS(予定を上回り進んでいる), A(概ね予定通り), B(予定より遅れている)の3段階で自己評価を行う。

### 3. 平成29年度までの実績

#### 1 みどりによる津波防災プロジェクト



【概要】 東日本大震災で被害を受けた東部地域のみどりについて津波防災機能を向上させ、復興のシンボルとして再生を目指します。

#### 【成果目標】

	項目	目標値	H29年度実績
①	海岸防災林の植林面積	141.0ha	77.84ha/6年
②	海岸公園の開園面積	37.5ha	27.5ha

#### 【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	海岸公園再整備事業 (A1)	海岸公園について、防災の視点や自然環境に配慮しながら再整備を行う。	全地区の災害復旧工事完了	A
②	避難の丘等の整備(A2)		4地区に避難の丘整備	
③	ふるさとの杜再生プロジェクト(A4)	東部地域の公園等において、市民や関係団体との協働による植樹活動を行う。	市民植樹 毎年開催 facebook開設	S
④	屋敷林(居久根)の再生・創出 (A5)	津波被害を受けた屋敷林の再生等の支援を行う。また、防災集団移転で屋敷林を意識した緑地の整備を行う。	再生支援活動 8回/6年 緑地整備 5箇所/6年	A

評価 S：予定を上回り進んでいる A：概ね予定通り B：予定より遅れている





【概要】 適正な樹林地管理等によるみどりの骨格の充実や市街化区域内にある樹林地の保全等により、生態系ネットワークの形成を進めます。

【成果目標】	項目	目標値	H29年度実績	備考
①	二酸化炭素固定量	42,500t/年	36,117t/年	
②	身近な生き物の認識度	現在より向上 (448.4%/900%)	386.4%	H27年度実績

【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	法に基づく特別緑地保全地区制度の活用 (B2)	都市近郊の大規模な緑地を「特別緑地保全地区」として指定し、適正に保全する。	新規指定3箇所/6年	A
②	条例に基づく保存緑地の保全 (B5)	「保存緑地」の行為の規制、援助金等による助成、土地の買取等を行い、適正に保全する。	新規取得 16.5ha/6年	A
③	生物多様性保全推進事業 (B9)	仙台市生物多様性地域戦略を策定し取組みを推進する。	生きもの観察会やカジカガエル生息地マップの作成、HPを通じた生きものの鳴き声の音源配信等の実施	A
④	与兵衛沼公園等整備事業 (B10)	与兵衛沼及びその周辺樹林地を活用した公園整備を行う。	園路柵整備	A



【概要】 公共施設や民有地の様々な場所で、質の高いみどりを創出します。

【成果目標】

	項目	目標値	H29年度実績
①	市街化区域内の民有地の緑化面積	50ha増/9年	37.85ha増/6年
②	市街化区域内の樹林地面積	現状維持(3,836ha)	3,757ha

【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	条例に基づく緑化の推進 (C1)	条例に基づく緑化計画書の提出・認定制度により民有地のみどりの創出を図る。	緑化計画の認定 ※H29年度実績 112件	※ -
②	生垣づくり助成事業 (C6)	民有地の接道部緑化のため、生垣づくりに対し助成金を交付する。	助成金の交付 ※H29年度実績 助成件数 129件 植栽本数 4761本	A
③	緑化木植栽助成事業 (C7)	公共的な場に樹木を植栽する団体に助成金を交付する。	助成金の交付 ※H29年度実績 助成件数 3件 植栽本数 97本	A
④	コミュニティガーデンづくり (C8)	地域団体が行う花壇づくり等に対し助成金を交付する。	助成金の交付 ※H29年度実績 284件	A

※条例に基づく提出義務があるため、進捗度は評価の対象としない

評価 S：予定を上回り進んでいる A：概ね予定通り B：予定より遅れている 9



【概要】 市民ニーズに応じた公園整備と管理運営を行います。

【成果目標】

	項目	目標値	H29年度実績
①	街区公園整備・再整備箇所数	450箇所/9年	217箇所/6年
②	市民の公園利用頻度	現在より向上※	H31年度調査予定

※H24年度市民意識調査

【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	身近な公園整備・再整備事業 (D1)	街区, 近隣, 地区公園について, 市民ニーズに応じた整備, 再整備を行う。	253箇所/6年	B
②	高砂中央公園整備事業 (D7)	仙台市東部地区のみどりの拠点となる総合公園を整備する。	エントランス広場・駐車場の整備完了	A
③	健康づくり公園整備事業 (D13)	健康遊具の計画的な配置等により健康づくりや介護予防に資する公園を整備する。	健康遊具設置 ※H29年度実績 4公園, 11基/1年 (31公園, 101基/6年)	A
④	公園愛護協力会の支援 (D15,G5)	公園愛護協力会の活動を支援し, 連携して地域の実情に応じた公園の管理を行う。	新規結成148団体/6年	A



【概要】 歴史的・文化的資源と調和するみどりや屋敷林(居久根)・社寺林等を保全・活用するとともに、これらみどりの地域資源の魅力を広く発信します。

## 【成果目標】

	項目	目標値	H29年度実績
①	屋敷林・鎮守の杜の新規保全箇所数	10箇所増/9年	3箇所増/6年
②	百年の杜ホームページのアクセス数	120,000件/年	78,497件/年

## 【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	屋敷林(居久根)・鎮守の杜の保全(E5)	屋敷林・鎮守の杜について、有効な保全方策の検討を行い、所有者と協定締結等により保全を図る。	上杉の屋敷林1件を保存樹林に指定 3件/6年	B
②	保存樹木・保存樹林の指定(E6)	地域を象徴するランドマークとして条例に基づき「保存樹木」、「保存樹林」に指定する。	保存樹木指定8件/6年 保存樹林指定3件/6年 「杜の都の名木・古木」改訂	S
③	陸奥国分寺・国分尼寺跡整備事業(E8)	国史跡陸奥国分寺・国分尼寺跡を恒久的に保存し市民が地域の歴史・文化に触れ親しむ場として整備・活用する。	多目的広場の整備実施 手づくり市、植樹イベント等の開催	A
④	泉ヶ岳の利活用推進事業(E10)	泉ヶ岳の良好な自然環境の保全を図り、各種イベントや情報発信、市民協働による森づくり等の取組みを行う。	毎年各種イベントの開催 ※H29年度実績 一斉清掃、自然観察会、ミズバショウ調査等	A



【概要】 中心市街地の緑化及び広瀬川沿いの拠点となる公園の整備により、「百年の杜」シンボルエリアを形成します。

## 【成果目標】

	項目	目標値	H29年度実績	備考
①	仙台都心部緑化重点地区内緑被率	13%	13.5%	H26調査
②	仙台都心部10路線平均緑視率	30%	31.7%	H26調査

## 【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	青葉山公園整備事業 (F1)	歴史的・文化的資源や優れた自然景観を生かしながら、杜の都のシンボルとなる公園として整備する。	国史跡指定地区長沼・五色沼、二の丸跡整備完了、(仮称)公園センター基本設計着手	A
②	西公園再整備事業 (F2)	「市街地のみどりの回廊づくり」の拠点に相応しい、公園として再整備する。	南側エリア(源吾茶屋周辺)の一部完成及びこけし塔前広場の完成	A
③	広瀬川創生プランの推進(F4)	広瀬川の保全と新たな魅力創造のためイベント開催、ホームページを利用した情報発信等を行う。	毎年各種イベントの開催 ※H29年度実績 広瀬川であそぼう 8,500人 作並かつぱ祭り 381人	A
④	青葉通再整備事業 (F10)	青葉通再生基本構想に基づき、ケヤキの復植を含め、青葉通の再生を行う。	一番町工区におけるケヤキ・低木植栽	A

### 3. 平成29年度までの実績

## 7 市民主体のみどりのまちづくりプロジェクト



【概要】 みどりの活動への市民参加の促進と市民・市民活動・事業者が主体となる活動の支援を行います。

#### 【成果目標】

	項目	目標値	H29年度実績
①	市民活動団体主催の市民向けイベント数	1,500件/9年	727件/6年
②	みどりの活動を行う事業者数	2,300社/9年	2,096社/6年

#### 【主な事業と進捗状況】

	事業名	概要	H29年度までの主な実績	評価
①	みんなの森づくり事業 (G7)	市民協働による森づくりを目指し、林業体験型事業等を実施する。また、森林ボランティアを育成する。	毎年林業体験型事業等の開催 ※H29年度実績 しいたけの森づくり 47名 市民育樹祭 56名 アドバイザー-養成講座 11回開催	A
②	広瀬川1万人プロジェクト (G9)	毎年4月と9月に流域一斉清掃を実施するほか、フォーラム等を開催する。	毎年一斉清掃を実施 ※H29年度実績 春 1,355人, 秋 1,962人	A
③	みどりのイベントの開催 (G10)	みどりを育む意識を高めるため、みどりのイベントを行う。	毎年各種イベントの開催 ※H29年度実績 新緑祭, 植木市, フォーラム	A
④	緑の活動団体の認定と支援 (G15)	みどりの保全・創出・普及に関する活動を行う市民団体を「緑の活動団体」と認定し、支援する。	新規認定 10団体/6年	A

## 4 . 実績に対する評価について



プロジェクト名	平成29年度までの実績に対する評価
1 みどりによる津波防災	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度に海岸公園は全地区において災害復旧工事が完了した。<sup>※</sup></li> <li>・東部地域のみどりの再生については、市民・市民活動団体・企業等の参加が広がり、予定以上の進捗が図られた。</li> </ul>
2 みどりの骨格充実	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法や条例に基づく緑地の担保性向上が図られた。</li> <li>・生きもの観察会やカジカガエル生息地マップの作成、HPを通じた生きものの鳴き声の音源配信等の実施により生物多様性保全の推進が図られた。</li> </ul>
3 街のみどり充実	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緑化計画に基づく、民有地の緑化面積の着実な増加が図られた。</li> <li>・市民による緑化や花壇づくりは継続的な実施が図られた。</li> <li>・都心部緑化の進捗は十分ではなかった。</li> </ul>
4 魅力ある公園づくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・青葉山公園等の大規模公園整備の着実な進捗が図られた。</li> <li>・平成29年度に仙台市公園マネジメント方針を策定し、新たな事業に着手した。<sup>※</sup></li> </ul>
5 みどりの地域資源活用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保存樹木や保存樹林の指定拡大が図られた。</li> <li>・屋敷林・鎮守の杜の保全については、計画通り進まなかった。</li> </ul>
6 百年の杜シンボルエリア形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・青葉山公園、西公園等の大規模公園整備の着実な進捗が図られた。</li> <li>・新たな広瀬川創生プランを策定し(平成26年度)、着実な進捗が図られた。</li> </ul>
7 市民主体のみどりのまちづくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種イベントを通じて、緑の普及啓発が図られた。</li> <li>・事業者の緑の活動は増えたが、市民活動団体主催の市民向けイベントの開催件数は増加していない(横ばい)。</li> </ul>

※下線は「平成28年度までの実績に対する評価」から変更のあった内容 14