

準用河川谷地堀通信

【発行】
建設局河川課環境整備係
(問合せ先 022-261-1111)

日頃より、仙台市政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和6年12月から現場施工を進めていた”準用河川谷地堀改修工事11(橋梁工事)”も間もなく完成を迎えようとしております。施工中は市道の切回しや交通規制などにご協力いただき誠にありがとうございました。残す作業においても、近隣の皆様に十分配慮して進めて参ります。

また、浸水対策重点地域緊急事業の区間で未施工となっている区間についても、令和8年2月中旬より、”準用河川谷地堀改修工事13”で施工を進めて参ります。



● 現在施工中の工事計画工程表

※工事工程は天候等により変更になる可能性があります。

工事名	令和6年度		令和7年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①工事 準用河川谷地堀改修工事11(橋梁工事) 施工：赤坂建設株式会社 (主な工事内容) ・橋梁架け替え工事 ・護岸工事		橋台完成 (R7.6月上旬)		桁架設完了 (7/24)		橋梁架替工事完成・ 市道交通切替(10/30)								工事完成予定 (R8.3月上旬)
②工事 準用河川谷地堀改修工事13 施工：株式会社鎌田建設 (主な工事内容) ・護岸工事 ・排水樋管工事													契約	工事開始予定 (R8.2月中旬)

§ 『準用河川谷地堀通信』では、定期的に事業の進捗等について発信していきます §