

○プロジェクト1「津波から命を守る」津波防災・住まい再建プロジェクト

(1)津波から命を守る多重的な減災対策の推進

Table with 10 columns: Project Name, Engineering Table (2013-2027), Related Indicators, Actual Performance (as of July 2024), Progress, and Next Year's Forecast. Includes projects like road improvement and disaster evacuation facilities.

(2)安全な住まいの確保

Table with 10 columns: Project Name, Engineering Table (2013-2027), Related Indicators, Actual Performance (as of July 2024), Progress, and Next Year's Forecast. Includes projects like relocation and disaster recovery housing.

○プロジェクト2「安全な住まいの土台をつくる」市街地宅地再建プロジェクト

(1)安全な暮らしに向けた宅地復旧・再建

Table with 10 columns: Project Name, Engineering Table (2013-2027), Related Indicators, Actual Performance (as of July 2024), Progress, and Next Year's Forecast. Includes disaster site restoration and support projects.

(2)将来に向けた宅地の安全の確保

Table with 10 columns: Project Name, Engineering Table (2013-2027), Related Indicators, Actual Performance (as of July 2024), Progress, and Next Year's Forecast. Includes housing creation and information provision projects.

○プロジェクト3「一人ひとりの暮らしを支える」生活復興プロジェクト

(1)被災された方々の自立に向けた多様な支援

Table with 10 columns: Project Name, Engineering Table (2013-2027), Related Indicators, Actual Performance (as of July 2024), Progress, and Next Year's Forecast. Includes disaster relief and employment support projects.

(2)誰もが安心できるきめ細かなケア

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考						
④市民健康づくり推進事業 (事業番号002)										地域での健康づくり相談・講座等による健康支援 訪問などによる個別の健康支援	概ね予定どおり	被災者向け介護予防運動教室開催(11ヶ所、120回予定) 心の健康にかかる研修会開催(4回予定) その他についても継続実施
⑤震災に伴う子どもの心のケア事業 (事業番号003)										スクールカウンセラー派遣、児童生徒の心の健康調査等 幼児健康診査における相談・支援 子どものこころの相談室における相談・支援	概ね予定どおり	「児童生徒の心とからだの健康調査」実施(10月) その他についても継続実施
⑥東部地域包括ケアシステム推進事業 (事業番号004)										地域包括支援センター増設(2箇所)・運営 小規模多機能型居宅介護サービス、新たなサービス基盤整備促進	概ね予定どおり	小規模多機能型居宅介護事業所開所(2箇所)

(3)被災された方々への情報提供の充実

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考						
⑦被災者への情報提供事業 (事業番号010)										被災された方々や被災地域への情報提供	概ね予定どおり	継続実施

○プロジェクト4「力強く農業を再生する」農と食のフロンティアプロジェクト

(1)農地の復旧と再生

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定			
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考							
①津波被災地域農業基盤再生事業 (事業番号011)										農地除塩・復旧 調査・計画・設計・合意形成 ほ場整備工事 農業用施設復旧	可能な限り早期の整備をめざす	約560ha(東部地区約500ha、四郎丸地区約60ha)の農地で営農再開(24年度) 東部地区のほ場整備について、集落説明会等を開催 四郎丸地区ほ場整備について、検討部会を開催 4つの排水機場の仮復旧完了	約900haの農地復旧・除塩工事 東部地区ほ場整備の計画概要の公告・縦覧、事業計画確定 四郎丸地区ほ場整備の集落説明会等開催、事業計画確定

(2)被災農業者の経営支援

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定			
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考							
②被災農業者経営支援事業 (事業番号012)										生産施設復旧・設備導入支援 災害関係資金への利子補給 営農再開・農地利用集積支援		生産施設復旧・設備導入に向け、各種助成等による支援実施中 被災農業者経営再開支援事業を3組合(六郷、七郷、高砂)で実施中	農地利用集積促進事業の申請受付(24年末) その他についても継続実施

(3)農と食のフロンティアの構築

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定			
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考							
③農商工連携推進事業 (事業番号121)										農商工連携促進、商品開発・販路拡大等支援		異業種間交流セミナー開催 事業化支援事業、販路拡大支援事業等実施	
④農と食のフロンティア創造推進事業 (事業番号122)										調査・検討 農業経営改善、6次産業化等促進支援	農業の6次産業化事業化支援件数:平成24~27年度で合計10件以上	産業拠点形成調査実施(23年度) 6次産業化人材育成事業委託事業者選定	「農と食のフロンティア」の方向性等検討 6次産業化人材育成事業実施 設備等補助実施

○プロジェクト5「美しい海辺を復元する」海辺の交流再生プロジェクト

(1)東部地域の公園や自然環境の再生

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定				
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考								
①海岸公園再整備事業 (事業番号140)										調査・計画・設計 震災廃棄物処分場として利用 再整備工事 用地買収	可能な限り早期の整備をめざす	海岸公園再整備の進捗:平成26年度までに工事着手	庁内検討組織の設置(24年5月)	基本構想の策定 関係団体等からの意見集約等
②市民協働による復興記念植樹事業 (事業番号118)										市民植樹		事業実施に向けた方針等整理	概ね予定どおり	荒井3号公園で地域住民による市民植樹実施
③居久根の再生事業 (事業番号032)										(居久根の再生促進) 調査・計画 調査・計画・設計 集団移転先造成工事 新たな集落における創出	居久根再生促進	居久根の被災状況調査実施 新たな集落における創出に向けた方針等について検討中	概ね予定どおり	再生手法、支援策検討 新たな集落における創出に向けた方針等検討継続

(2)海岸地域を訪れる市民の安全確保

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定			
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考							
④津波避難道路整備事業 (事業番号035)										【再掲:プロジェクト1-②】			
⑤津波避難施設整備事業 (事業番号036)										【再掲:プロジェクト1-③】			
⑥津波等避難支援事業 (事業番号037)										【再掲:プロジェクト1-④】			

○プロジェクト6「教訓を未来に生かす」防災・仙台モデル構築プロジェクト

(1) 防災・減災のための新たな指針の策定

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考						
① 仙台市地域防災計画の見直し (事業番号066)	(地域防災計画の全面修正) 調査・検討・全面修正		新計画運用・新計画に基づく避難訓練実施等							・地域防災計画の変更・改善点の洗い出し等実施 ・避難所運営マニュアルについて、地域団体等説明実施、検証訓練結果取りまとめ作業中	概ね予定どおり	・地域防災計画について、防災会議等の議論を踏まえ全面修正 ・新たな避難所運営マニュアル作成
	(新たな避難所運営マニュアルの作成等) 素案作成	市民意見・検証訓練等反映⇒マニュアル作成	地域ごとのマニュアル作成、運営訓練等実施			市民意識調査						

(2) 避難所等防災体制の充実・強化

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定	
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考					
② 避難所等への防災対応型太陽光発電システム整備事業 (事業番号067)	調査・計画		指定避難所等への導入				□指定避難所への防災対応型太陽光発電システム導入の進捗:平成27年度までに完了 ※指定避難所数:192箇所(津波により被災した指定避難所を含まない)	概ね予定どおり		・今年度実施分について、プロポーザル方式により公募開始(7月31日)	・指定避難所13箇所含む16施設に導入予定
③ 災害用資機材・備蓄等強化事業 (事業番号068)			資機材・備蓄等充実・更新					概ね予定どおり		・全指定避難所に、情報収集用テレビ・フライング確保用テント式フライングルーム配備	・コミュニティ防災センターの資機材補充 ・全指定避難所に発電機・LED投光機配備、備蓄食料の更新等
④ 災害対策本部等情報連絡体制強化事業 (事業番号071)			防災情報連絡機器充実・更新					概ね予定どおり		・防災行政無線を新たに設置する避難所等を選定中 ・衛星携帯電話の新規設置に向け調整中	・180基の無線装置を収容避難所及び福祉避難所に設置 ・衛星携帯電話を各区5台、総合支所2台、災害対策本部1台設置

(3) 「防災人」づくり

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定	
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考					
⑤ 防災意識の普及啓発強化事業 (事業番号073)			市民への普及啓発					概ね予定どおり		・「わが家と地域の防災チェック表」作成・配布開始	・「チェック表」の活用等による啓発活動継続 ・市民フォーラム開催(25年1月)
⑥ 自主防災活動支援事業 (事業番号074)	地域防災リーダー育成プログラム策定		地域防災リーダー育成				□自主防災組織等による防災訓練の参加者数:平成27年度で平成22年度比5,000人以上増加[平成22年度実績:75,316人/年]	概ね予定どおり		・地域防災リーダー育成プログラム策定(24年3月) ・町内会に地域防災リーダー養成講習受講生推薦依頼中 ・防災訓練実施	・24年11月に地域防災リーダー講習会実施(50名予定) ・防災訓練の実施支援・啓発活動継続
⑦ 新たな防災教育推進事業 (事業番号111)	新たな防災教育指針策定	モデル校で実施	全校で実施				□新たな防災教育の実施校数:平成25年度から市立学校全校で実施	概ね予定どおり		・「新たな防災教育指針」策定(24年3月) ・18小中学校をモデル校に指定、実践開始(24年4月) ・全校で「地震対応マニュアル」作成(24年5月) ・「新たな学校防災教育推進協議会」設立(24年6月)	・全校で「防災教育年間指導計画」作成 ・モデル校での実践、「新たな学校防災教育推進協議会」継続実施

○プロジェクト7「持続的なエネルギー供給を可能にする」省エネ・新エネプロジェクト

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定	
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考					
① エコモデルタウンプロジェクト推進事業 (事業番号082)		調査・検討						概ね予定どおり		・田子西地区の事業者選定完了	・荒井東地区(復興公営住宅含む)での展開に向け、国等と連携しつつ企画・設計推進
② 次世代エネルギー産業創出促進事業 (事業番号130)	(藻類バイオマス研究・開発の推進)	調査・検討	研究開発支援・関連産業立地促進				□省エネ・新エネに関連するプロジェクトの取組実績件数:平成24~27年度で合計5件以上	概ね予定どおり		・藻類バイオマスに係る東北大・筑波大との共同実験の国補助申請 ・カソーラーの立地場所を選定しつつ、課題を整理中	・藻類バイオマスの南蒲生浄化センターでの実証実験推進 ・カソーラーの適地選定を継続。地震保険等の課題を国等と整理

○プロジェクト8「都市活力や暮らしの質を高める」仙台経済発展プロジェクト

(1) 地域経済の復興とさらなる活性化

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定	
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考					
① 東北復興交流パーク事業 (事業番号131)		開設準備	東北の観光・物産振興支援、中心部商店街の魅力発信					概ね予定どおり		・東北ろっけんパークをクロスロード商店街内にオープン(24年5月) ・仙台なびっく運営	・復興物産市、原則毎週(金・土・日)開催継続 ・賑わい創出・復興感謝イベント実施 ・東北ろっけんパーク内にチャレンジショップオープン(24年8月)
② 東北復興創業スクエア事業 (事業番号132)		開設準備	起業家育成・支援、新事業等支援			平成27年度以降、26年度までの取り組み成果を踏まえた施策を実施		概ね予定どおり		・創業スクエアをろっけんパーク内にオープン(24年6月)し、起業・創業等相談プロジェクト支援、ビジネスセミナー等実施	・起業・創業等相談・プロジェクト支援等各種取り組みを継続実施
③ 地域企業ビジネスマッチングセンター事業 (事業番号133)		開設準備	取引拡大支援				□地域企業ビジネスマッチングセンターでのマッチング活動などによる支援件数:各年度100件以上	概ね予定どおり		・東北復興ビジネスマッチングセンター、仙台市産業振興事業団内にオープン(24年6月)	・域外企業への売込み代行等マッチング支援を随時実施
④ 震災復興販路拡大支援事業 (事業番号018)			販路拡大・販売促進支援					概ね予定どおり		・宮城ふるさとプラザにおける特産品販売会開催 ・中小企業総合展2011出展 ・川崎市、神戸市で開催された展示商談会への出展支援 ・販路開拓パワーアップスクール開催	・販路開拓パワーアップスクール等を継続実施 ・震災復興！エネルギー企業フェア開催(11月28日) ・首都圏等における展示商談会出展支援によるビジネスマッチング随時実施
⑤ ものづくり関連産業復興・復興支援事業 (事業番号020)			事業再開・継続・販路拡大支援					概ね予定どおり		・被災中小企業者に対し仮設工場・事務所等貸与 ・インダストリアルツアー実施(8月2日)	・組込み総合技術展(11月14日~16日)ハジロ(横浜)出展支援 ・プロトタイプ作成支援実施 ・被災企業販路拡大支援実施
⑥ 商店街震災復興対策事業 (事業番号134)		名掛丁エスカレーター整備	商店街環境整備・にぎわい創出支援					概ね予定どおり		・商店街のハード整備について商店街と調整中 ・商店街イベント助成 ・名掛丁エスカレーター詳細設計完了、工事着手	・サンモール商店街アーケード改修(25年3月完了予定) ・商店街イベント助成継続実施 ・名掛丁エスカレーター工事完了

(2) 都市型産業の誘致および新産業の創出

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考				
⑦産業立地促進事業 (事業番号126)							<ul style="list-style-type: none"> □本市誘致による進出企業数:平成24~27年度で合計25件以上[平成22年度実績:5件/年]□本市誘致による進出企業の雇用者数:平成24~27年度で合計1000人以上[平成22年度実績:199人/年] 	<ul style="list-style-type: none"> ・首都圏企業等プロモーション実施 ・企業立地等促進助成 ・民間投資促進特区(ものづくり産業)認定(24年2月)(24社30件指定) ・民間投資促進特区(IT情報サービス関連産業)認定(24年6月)(3件指定) 	概ね予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> ・首都圏企業等プロモーションを含む企業誘致継続 ・コールセンター人材育成事業実施 ・コンタクトオペレーター入門講座開催 ・民間投資促進特区申請受付継続
⑧雇用対策事業 (事業番号007)	【再掲:プロジェクト3-②】									
⑨産学連携推進事業 (事業番号127)								<ul style="list-style-type: none"> ・御用聞き型企業訪問実施 ・仙台MEMS産業クラスター創成事業 ・ものづくり中小企業支援実施 ・東北大学連携型起業家育成施設(T-Biz)支援 	概ね予定どおり	左記事業の継続実施
⑩仙台港地区復興支援事業 (事業番号128)								<ul style="list-style-type: none"> ・製造業の現地復旧に向けた補助対象決定 ・民間投資促進特区(ものづくり産業)認定(24年2月)(24社30件指定) 	概ね予定どおり	民間投資促進特区申請受付継続
⑪蒲生北部地区復興再整備事業 (事業番号129)						可能な限り早期の整備をめざす		<ul style="list-style-type: none"> ・事業方針決定(土地区画整理事業による再整備) ・地元説明会開催(7月末~8月初) 	概ね予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画策定に向けた調査等 ・被災市街地復興推進地域の都市計画決定(建築制限) ・土地区画整理事業の都市計画決定
⑫次世代エネルギー産業創出促進事業 (事業番号130)	【再掲:プロジェクト7-②】									

○プロジェクト9「都市の魅力と復興の姿を発信する」交流促進プロジェクト

(1) 国際会議等コンベンションの誘致推進

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考				
①コンベンション誘致事業 (事業番号152)							<ul style="list-style-type: none"> □コンベンションの開催件数:平成27年までに平成22年レベルに回復[平成22年実績:630件/年] 	<ul style="list-style-type: none"> ・国際会議の誘致・開催支援 ・日本女性会議の参加申込受付中 	概ね予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> ・国連防災世界会議誘致 ・各種国際会議誘致・開催支援 ・ワンストップ受入体制の構築等によるコンベンション誘致促進 ・日本女性会議開催(10月26日~28日、国際センター)

(2) 国内外への観光プロモーションの推進

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考				
②復興誘客推進事業 (事業番号138)							<ul style="list-style-type: none"> □観光客入込数:平成27年までに平成22年レベルに回復[平成22年実績:19,789,520人/年] □宿泊者数:平成27年までに平成22年レベルに回復[平成22年実績:4,654,692人/年] 	<ul style="list-style-type: none"> ・東北六魂祭開催 ・復興物産市の開催 ・首都圏プロモーション実施 ・伊達武将隊全国キャラバンの実施(23年5月~9月) ・仙台・宮城DCフレキャン開催 	概ね予定どおり	復興物産市、原則毎週(金・土・日)開催継続
③観光プロモーション推進事業 (事業番号142)									概ね予定どおり	仙台・宮城DCに向けた新たな魅力創出と受入体制強化
④広域観光連携推進事業 (事業番号144)									概ね予定どおり	伊達な広域観光圏や三市連携(仙台市・山形市・福島市)などの枠組みを活用した誘客促進継続
⑤海外プロモーション事業 (事業番号145)							<ul style="list-style-type: none"> □外国人宿泊者数:平成27年までに平成22年レベルに回復[平成22年実績:90,706人/年] 	<ul style="list-style-type: none"> ・海外旅行会社等へのニュースター等による正確な情報発信 ・海外メディア・ポスターの招聘 ・海外の旅行博覧会への出展、旅行会社やメディア向けセミナー開催 	概ね予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> ・左記事業の継続実施 ・新たな重点プロモーション先である中国・香港への取組み ・仙台・宮城DCに向けた旅行会社や個人旅行者への情報発信・働きかけ ・一般消費者の不安感を払しょくする情報発信(メディアやWebの活用)

(3) 都市の魅力や活力を高める環境整備

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考				
⑥地下鉄東西線(仮称)国際センター駅周辺整備事業 (事業番号146)							<ul style="list-style-type: none"> (仮称)公園センターについては、可能な限り早期の整備をめざす 	<ul style="list-style-type: none"> ・仙商跡地活用に係る民間企業ヒアリング調査等実施 ・(仮称)国際センター駅舎上部の実施設計完了 ・(仮称)公園センター整備予定地の文化財発掘調査着手 	概ね予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> ・仙商跡地活用に係る早期の事業者公募を目指し、諸条件整理 ・駅舎上部の施設整備着手 ・(仮称)公園センター整備予定地の文化財発掘調査継続(~H26) ・国際センター地区公園実施設計

○プロジェクト10「震災の記憶を後世に伝える」震災メモリアルプロジェクト

事業名	工程表						関連する指標等	実績 (H24年7月末時点)	進捗	今年度の予定
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考				
①震災・復興資料等アーカイブ事業 (事業番号080)								<ul style="list-style-type: none"> ・市民図書館に3.11震災文庫を設置。震災・復興関連資料収集・発信 ・せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわすれないためにセンター」で、映像、写真等のデータ収集・発信 ・市民ボランティア等による文化財レスキュー実施、歴史民俗資料館で資料レスキュー実施 ・博物館で歴史資料等のレスキュー活動実施、被災した歴史的景観の震災前後の写真、資料等収集 ・科学館で蒲生干潟周辺の地形・植物・動物の現地調査実施 	概ね予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> ・「3がつ11にちをわすれないためにセンター」でアーカイブシステム構築 ・その他左記事業の継続実施
②震災メモリアル・市民協働プロジェクト事業 (事業番号119)								<ul style="list-style-type: none"> ・企画のあり方について検討中 	概ね予定どおり	市民の主体的な取り組みについて、多くの市民との共有と対話を図りつつ、事業内容を検討
③震災復興メモリアル施設整備事業 (事業番号081)						可能な限り早期の整備をめざす	□モニュメント整備の進捗:平成27年度までに事業着手	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備方針について検討中 	概ね予定どおり	施設内容・立地・整備手法等検討