

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

仙台市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,216,404	217
H24	59,197,315	18,313,232	
H25	38,588,968	34,428,162	
H26	58,087,048	51,092,455	
H27	22,612,505	39,447,866	
H28	12,042,577	12,378,807	
H29	0	11,879,347	
H30	3,443,325	11,527,993	
R1	0	6,908,927	
R2	0	4,474,785	
R3	0	431,401	
合計	197,188,142	190,883,192	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	197,188,142	0	191,325,646	5,862,496

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,000	0
H24	1,057,400	756,069	
H25	1,278,623	545,908	
H26	1,031,163	640,608	
H27	0	793,381	
H28	0	0	
H29	20,271	152,301	
H30	0	67,094	
R1	0	▲ 37,159	
R2	0	79,477	
R3	0	2,893	
合計	3,396,457	3,000,572	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	191,325,646	197,188,142	0	0	5,862,496
都道府県交付分	3,001,700	3,396,457	▲ 249,079	0	145,678
合計	194,327,346	200,584,599	▲ 249,079	0	6,008,174

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	H23 ~ H24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。
										H24	2,000		7,508	▲ 5,508	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28			1	▲ 1	
										H29				0	
										H30		▲ 3,491		▲ 3,491	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0											
44	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	完了	1,442,798	H24 ~ H27	H23				0	24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了
										H24	1,019,400		722,035	297,365	
										H25	415,388		314,029	101,359	
										H26			45,516	▲ 45,516	
										H27			518	▲ 518	
										H28			▲ 1	1	
										H29		▲ 76,776		▲ 76,776	
										H30		▲ 29,774		▲ 29,774	
										R1		▲ 246,140		▲ 246,140	
										R2				0	
										R3				0	
累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1											
45	◆C-4-1-1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	H24 ~ H27	H23				0	平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あおばシリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。
										H24	5,812		5,540	272	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	5,812	0	5,540	272											
46	C-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	完了	1,761,936	H24 ~ R3	H23				0	25年2月、実施設計業務発注。
										H24	30,000		26,526	3,474	
										H25	371,250		225,365	145,885	
										H26	760,500		290,597	469,903	
										H27			484,340	▲ 484,340	
										H28				0	
										H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254	
										H30		42,225	67,094	▲ 24,869	
										R1		20,430	38,784	▲ 18,354	
										R2			31,006	▲ 31,006	
										R3			2,893	▲ 2,893	
累計	1,182,021	139,431	1,318,906	2,546											

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	◆ C - 1 - 2 - 1	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H25	H23				0	未執行。
										H24	6,000		0	6,000	
										H25	2,960		0	2,960	未執行。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 8,960		▲ 8,960	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	8,960	▲ 8,960	0	0	
										64	C - 2 - 1 -	(仮称)農と食 のフロンティア パーク仙台整 備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市
H24				0	26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了										
H25	50,775		6,825	43,950	26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了										
H26	182,700		110,577	72,123	26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了										
H27			60,541	▲ 60,541	27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了										
H28				0	27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了										
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
累計	233,475	0	177,943	55,532											
68	C - 4 - 2 -	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	H25 ~ H26						
										H24				0	26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了
										H25	88,121		5,354	82,767	26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了
										H26	270,663		303,831	▲ 33,168	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1		▲ 49,598		▲ 49,598	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1	
										74	C - 1 - 3 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (井土地区農 業集落排水施 設復旧整備事 業)	若林区井 土地区	市	市
H24				0	28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了										
H25				0											
H26				0											
H27	95,700		58,495	37,205											
H28			11,942	▲ 11,942											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
累計	95,700	0	70,437	25,263											

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,812	0	5,540	272	
										H25	50,775	0	6,825	43,950	
										H26	182,700	0	110,577	72,123	
										H27	95,700	0	119,036	▲ 23,336	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								446,166	市町村交付分 計		334,987	0	253,920	81,067	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,057,400	0	756,069	301,331	
										H25	877,719	0	544,748	332,971	
										H26	1,031,163	0	639,944	391,219	
										H27	0	0	484,858	▲ 484,858	
										H28	0	0	0	0	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										R1	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										R2	0	0	31,006	▲ 31,006	
										R3	0	0	2,893	▲ 2,893	
								3,624,492	都道府県交付分 計		2,995,553	▲ 275,308	2,717,697	2,548	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,063,212	0	761,609	301,603	
										H25	928,494	0	551,573	376,921	
										H26	1,213,863	0	750,521	463,342	
										H27	95,700	0	603,894	▲ 508,194	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										R1	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										R2	0	0	31,006	▲ 31,006	
										R3	0	0	2,893	▲ 2,893	
								4,070,658	合計		3,330,540	▲ 275,308	2,971,617	83,615	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27	H28								H29	H30							R1
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	H24	~	H26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。
																	H24	1,464,116		1,111,692	352,424	24年10月、用地取得済み。
																	H25	2,007,968		2,164,515	▲ 156,547	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
																	H26			54,402	▲ 54,402	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。
																	H27				0	26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 138,588	0	▲ 138,588	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,472,084	▲ 138,588	3,330,609	2,887																		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	H24	~	H26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。
																	H24	1,749,108		1,317,432	431,676	24年10月、用地取得済み。
																	H25	1,807,588		2,162,703	▲ 355,115	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
																	H26		27,125	101,666	▲ 74,541	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。
																	H27				0	26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。
																	H28				0	
																	H29		▲ 2,019		▲ 2,019	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,556,696	25,106	3,581,801	1																		
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	H23	~	H26	H23	710,298		710,298	0	24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月
																	H24	0		677,454	▲ 677,454	~)・建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月
																	H25	2,359,609		2,342,868	16,741	登記完了。
																	H26			762	▲ 762	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 48,819		▲ 48,819	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,084	4																		
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	H24	~	H27	H23				0	24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。
																	H24	282,957		144,527	138,430	24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。
																	H25	1,015,684		247,155	768,529	26年6月、外構工事契約 27年1月完了。
																	H26	53,228		954,438	▲ 901,210	26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。
																	H27			36	▲ 36	27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。
																	H28				0	27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,351,869	0	1,346,156	5,713																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27	H28								H29	H30							R1
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	495,058	H24	~	H26	H23				0	24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	H24	20,735		21,219	▲ 484	
																	H25	530,590		184,478	346,112	
																	H26		▲ 27,125	227,476	▲ 254,601	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 91,026	0	▲ 91,026	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	551,325	▲ 118,151	433,173	1																		
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	535,802	H24	~	R2	H23				0	24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。
																	H24	35,576		26,797	8,779	
																	H25	245,866		99,987	145,879	
																	H26	267,014		342,040	▲ 75,026	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 79,629		▲ 79,629	
																	H30		▲ 44		▲ 44	
																	R1				0	
																	R2		41		41	
																	R3				0	
累計	548,456	▲ 79,632	468,824	0																		
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	H24	~	H27	H23				0	24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
																	H24	672,436		529,467	142,969	
																	H25	395,734		260,338	135,396	
																	H26	1,126,989		1,187,745	▲ 60,756	
																	H27			185,628	▲ 185,628	
																	H28		▲ 5,277		▲ 5,277	
																	H29		▲ 13,956		▲ 13,956	
																	H30		▲ 3,327		▲ 3,327	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,195,159	▲ 22,560	2,163,178	9,421																		
10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨	仙台市 荒井駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H26	H23				0	
																	H24	1,267,399	▲ 1,079,256		188,143	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 188,143		▲ 188,143	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H24	H27	H23	H24	H27																	
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	H24	~	H27	H23				0	25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。
																	H24	396,262		638	395,624	
																	H25			186,277	▲ 186,277	
																	H26	1,809,549		2,018,138	▲ 208,589	
																	H27			375	▲ 375	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	2,205,811	0	2,205,428	383																		
12	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 御前町周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	2,698,853	H24	~	H27	H23				0	24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
																	H24	705,799		678	705,121	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,448,665	210,000	2,360,817	▲ 702,152	
																	H28		▲ 2,734		▲ 2,734	
																	H29				0	
																	H30		▲ 234		▲ 234	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	2,154,464	207,032	2,361,495	1																		
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	H24	~	H26	H23				0	24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。
																	H24	648,373		606,557	41,816	
																	H25	638,925		90,458	548,467	
																	H26	2,166,319		2,754,079	▲ 587,760	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	3,453,617	0	3,451,094	2,523																		
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,563,072	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。
																	H24	1,307,629		460,373	847,256	
																	H25	0		113,734	▲ 113,734	
																	H26	1,071,266		814,002	257,264	
																	H27			854,575	▲ 854,575	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 136,208	0	▲ 136,208	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	2,378,895	▲ 136,208	2,242,684	3																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27																	
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	759,944	H24	~	H26	H23				0	24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。
																	H24	296,898		100,477	196,421	
																	H25	224,849		72,474	152,375	
																	H26	312,516	▲ 96,250	491,257	▲ 274,991	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 63,735		▲ 63,735	
																	H30		▲ 9,329		▲ 9,329	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	834,263	▲ 169,314	664,208	741																		
16	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,533,101	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 25年8月、造成工事 26年4月完了。 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 26年11月、外構工事契約 27年8月完了。 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。
																	H24	749,389		226,222	523,167	
																	H25	373,652		77,985	295,667	
																	H26	1,469,389		1,672,565	▲ 203,176	
																	H27			239,688	▲ 239,688	
																	H28		▲ 374,156		▲ 374,156	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,811	0	▲ 1,811	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,592,430	▲ 375,967	2,216,460	3																		
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。
																	H24	93,121		93,675	▲ 554	
																	H25	990,290		235,965	754,325	
																	H26	1,031,985		997,903	34,082	
																	H27			692,933	▲ 692,933	
																	H28		▲ 94,916		▲ 94,916	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,476	4																		
18	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	H24	~	H25	H23				0	民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
																	H24	18,666		17,066	1,600	
																	H25	74,666		68,266	6,400	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	93,332	0	85,332	8,000																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅併設障害時通園施設整備事業	田子西地区	市	市	直接	完了	240,068	H24 ~ H26	H23				0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
										H24	42,041		11,004	31,037	
										H25	150,012		176,929	▲ 26,917	
										H26			4,120	▲ 4,120	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	192,053	0	192,053	0	
20	D - 13 - 1 -	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	東部沿岸地域	市	市	直接	完了	750,395	H24 ~ H28	H23				0	24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件 29年3月31日現在で374件
										H24	1,267,500		37,008	1,230,492	
										H25			195,731	▲ 195,731	
										H26			219,000	▲ 219,000	
										H27			66,853	▲ 66,853	
										H28			44,202	▲ 44,202	
										H29		▲ 704,703		▲ 704,703	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794	3	
21	D - 14 - 1 -	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率1/2)	宅地被害が基大な区域	市	市	直接	完了	25,574,693	H23 ~ H28	H23	2,260,289			2,260,289	工事請負契約全件済。H28年度完了。
										H24	19,074,675		4,090,044	14,984,631	
										H25			4,242,144	▲ 4,242,144	
										H26			5,178,922	▲ 5,178,922	
										H27			5,391,828	▲ 5,391,828	
										H28			34,121	▲ 34,121	
										H29		▲ 1,288,367		▲ 1,288,367	
										H30		▲ 865,576		▲ 865,576	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	21,334,964	▲ 2,153,943	18,937,059	243,962	
22	D - 14 - 2 -	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3)	宅地被害が基大な区域	市	市	直接	完了	1,838,273	H23 ~ H27	H23	222,617			222,617	工事請負契約全件済。H28年度完了。
										H24	1,805,186		381,343	1,423,843	
										H25			302,543	▲ 302,543	
										H26			507,352	▲ 507,352	
										H27			309,268	▲ 309,268	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 495,909		▲ 495,909	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	2,027,803	▲ 495,909	1,500,506	31,388	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27								H28	H29							H30
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	市	市	直接	完了	45,510	H24	~	H25	H23				0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
																H24	34,132		33,005	1,127	
																H25			1,027	▲ 1,027	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	34,132	0	34,032	100																	
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 3)	市	市	直接	完了	10,490	H24	~	H27	H23				0	24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。
																H24	326		56	270	
																H25	6,666		722	5,944	
																H26			362	▲ 362	
																H27			362	▲ 362	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	6,992	0	1,502	5,490																	
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	市	市	直接	完了	74,736	H24	~	H30	H23				0	24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 26年3月完了。 26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 27年3月完了。 27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 28年3月完了。 27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。28年3月完了。 28年5月 平成28年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。29年3月完了。 28年9・10月 平成28年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。29年3月完了。 29年4月 平成29年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 30年3月完了。 29年6月 平成29年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。30年3月完了。 30年4月 平成30年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 31年3月完了。 平成30年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。31年3月完了。 31年度は予定・実績ともになし。
																H24	40,500		15,957	24,543	
																H25	0		2,751	▲ 2,751	
																H26	0		5,675	▲ 5,675	
																H27	0		8,313	▲ 8,313	
																H28	1,174	5,277	8,228	▲ 1,777	
																H29		9,100	5,969	3,131	
																H30		9,007		▲ 9,007	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	41,674	14,377	55,900	151																	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	17,306,323	H24	~	R1	H23				0	令和元年度(H31年度)事業完了
																	H24	406,263		132,056	274,207	
																	H25	2,408,345		394,204	2,014,141	
																	H26	4,393,895		1,105,194	3,288,701	
																	H27	0		2,604,248	▲ 2,604,248	
																	H28	3,868,803	1,902,435	3,440,154	2,331,084	
																	H29			2,392,065	▲ 2,392,065	
																	H30			1,972,390	▲ 1,972,390	
																	R1			323,861	▲ 323,861	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	11,077,306	1,902,435	12,364,172	615,569																		
27	◆	D	-	21	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H29	H23				0	24年4月から受け付け開始済み。 30年3月事業廃止
																	H24	3,520			3,520	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,520		▲ 3,520	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,520	▲ 3,520	0	0																		
28	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,083,307	H24	~	H27	H23				0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地 測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地 鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コン サル業務委託着手済み。
																	H24	596,250		448,902	147,348	
																	H25	159,720		290,964	▲ 131,244	
																	H26	82,231		44,294	37,937	
																	H27	5,212		28,320	▲ 23,108	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 30,933		▲ 30,933	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	843,413	▲ 30,933	812,480	0																		
29	◆	D	-	23	-	1	荒井地区土 地区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	357,681	H24	~	H29	H23				0	24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整 備着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、 出来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3 月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着 手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完 了。30年3月清算金台帳作成完了。
																	H24	198,400		34,568	163,832	
																	H25	28,000		31,929	▲ 3,929	
																	H26	89,600		68,472	21,128	
																	H27			0	0	
																	H28			61,575	▲ 61,575	
																	H29			89,283	▲ 89,283	
																	H30				0	
																	R1		▲ 29,855		▲ 29,855	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	316,000	▲ 29,855	285,827	318																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
31	D	-	1	-	-	東部復興道路整備事業((主)塩釜巨理線外1線)	仙台市宮城野区~若林区沿岸部	市	市	直接	完了	19,191,000	H24	~	R1	H23				0	●平成24年度: 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●令和2年11月:全線開通 ●令和2年3月:工事完了
																H24	487,475		121,094	366,381	
																H25	2,557,500		518,177	2,039,323	
																H26	0		1,362,761	▲ 1,362,761	
																H27	1,645,325		1,469,909	175,416	
																H28	2,479,225	4,260,175	1,440,788	5,298,612	
																H29			3,976,794	▲ 3,976,794	
																H30	3,443,325		4,205,655	▲ 762,330	
																R1			1,777,847	▲ 1,777,847	
																R2				0	
																R3				0	
累計	10,612,850	4,260,175	14,873,025	0																	
32	D	-	4	-	18	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市芦の口地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	514,697	H24	~	R2	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
																H24	589,428		177,477	411,951	
																H25	159,305	▲ 210,000	272,882	▲ 323,577	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 88,373		▲ 88,373	
																H30		▲ 178		▲ 178	
																R1				0	
																R2		177		177	
																R3				0	
累計	748,733	▲ 298,374	450,359	0																	
33	D	-	17	-	1	蒲生北部地区都市再生事業計画案作成事業	蒲生北部地区	市	市	直接	完了	312,906	H24	~	H26	H23				0	25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地設計準備業務契約 H26年3月完了。
																H24	369,000		8,111	360,889	
																H25			208,164	▲ 208,164	
																H26			18,402	▲ 18,402	
																H27				0	
																H28		▲ 70,552		▲ 70,552	
																H29				0	
																H30		▲ 63,768		▲ 63,768	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	369,000	▲ 134,320	234,677	3																	
34	D	-	20	-	4	都市防災総合推進事業(津波避難支援事業)	津波被災地域	市	市	直接	完了	90,300	H24	~	H24	H23				0	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備 工事完了
																H24	67,725		64,717	3,008	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	67,725	0	64,717	3,008																	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	31,500	H24	~	H24	H23				0	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
																	H24	22,120		21,000	1,120	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,120		▲ 1,120	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	22,120	▲ 1,120	21,000	0																		
36	◆	D	-	20	-	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	H24	~	H26	H23				0	24年7月から受付開始。26年度で終了。 実績18件(分析11件、除却7件)
																	H24	6,080		2,827	3,253	
																	H25	3,520		2,024	1,496	
																	H26			2,066	▲ 2,066	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	9,600	0	6,917	2,683																		
37	◆	D	-	20	-	1	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	12,255	H24	~	H24	H23				0	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。
																	H24	24,000		9,804	14,196	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 14,196		▲ 14,196	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	24,000	▲ 14,196	9,804	0																		
38	◆	D	-	20	-	1	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	H24	~	H24	H23				0	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
																	H24	840		838	2	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	840	0	838	2																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
39	D-21-2-	下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨 水排水路	市	市	直接	完了	1,016,973	H24 ~ R2	H23				0	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。
										H24	45,421		8,056	37,365	平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度
										H25	68,247		112,674	▲ 44,427	から前倒しで実施。
										H26	197,700		31,278	166,422	平成26年2月 シールド工事契約締結。
										H27	239,129		237,077	2,052	平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線) 契約締結。
										H28	169,012	173,093	192,422	149,683	平成26年12月 ポンプ場工事契約
										H29			167,890	▲ 167,890	ポンプ場工事監視業務委託契約
										H30			13,330	▲ 13,330	平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約
										R1		▲ 129,884		▲ 129,884	平成30年12月 工事完了
										R2		10		10	
										R3					
										累計	719,509	43,219	762,727	1	
40	◆ D-22-1-1	海岸公園再整 備関連事業	仙台市宮 城野区、 若林区海 岸公園	市	市	直接	完了	10,000	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。
										H24	8,000		0	8,000	24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約
										H25			8,000	▲ 8,000	25年11月完了
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	8,000	0	8,000	0	
41	D-23-2-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	44,844,974	H24 ~ H28	H23				0	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒
										H24	15,062,081		7,282,010	7,780,071	井公共、仙台港背後地及び雑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確
										H25	13,609,026		15,250,269	▲ 1,641,243	定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実
										H26	17,896,752		8,786,646	9,110,106	施中。
										H27			7,361,227	▲ 7,361,227	25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設
										H28		▲ 6,162,610	548,334	▲ 6,710,944	および土地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生雑子袋地
										H29		▲ 1,165,896		▲ 1,165,896	区造成工事完了。
										H30				0	26年7月、石場地区造成工事完了。
										R1				0	27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六
										R2				0	郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了
										R3				0	し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。
										累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,486	10,867	引渡した宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。
42	◆ D-23-2-1	被災者雇用創 出事業	①宮城県 民間投資 促進特区 にて認定 された7 地域(今 後復興推 進計画が 認定され るのに合 わせ拡張 可能性あ い)	市	市	直接	完了	16,005	H24 ~ H24	H23				0	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏
										H24	12,804		9,304	3,500	企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年
										H25				0	3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	12,804	0	9,304	3,500	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	河原町地区	市	市	直接	完了	210,389	H24	~	H25	H23				0	24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
																	H24	44,580		43,830	750	
																	H25	81,653		81,615	38	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	126,233	0	125,445	788	
																	48	D	-	23	-	
H24	18,000		12,824	5,176																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 5,175		▲ 5,175																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1																		
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果 促進事業	仙台市	市	市	直接	完了	21,687,314	H24	~	R3						H23
																	H24	8,938,329		6,535	8,931,794	
																	H25	3,779		753,436	▲ 749,657	
																	H26	9,182		1,014,127	▲ 1,004,945	
																	H27	11,048,707		1,862,102	9,186,605	
																	H28	1,953,749		2,613,323	▲ 659,574	
																	H29			1,579,276	▲ 1,579,276	
																	H30		▲ 420,501	1,662,482	▲ 2,082,983	
																	R1		▲ 1,936,024	1,315,842	▲ 3,251,866	
																	R2		▲ 2,247,367	1,550,593	▲ 3,797,960	
																	R3			431,401	▲ 431,401	
																	累計	21,953,746	▲ 4,603,892	12,789,117	4,560,737	
																	50	D	-	4	-	19
H24	13,024			13,024																		
H25	6,041,175		2,617,583	3,423,592																		
H26	22,305,967		18,052,018	4,253,949																		
H27			7,608,108	▲ 7,608,108																		
H28				0																		
H29		▲ 82,450		▲ 82,450																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,709	7																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑱角五郎地区	角五郎地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,253,223	H25	~	H27	H23				0	26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。
																	H24				0	
																	H25	749,043		1,611	747,432	
																	H26	252,133	96,250	639,518	▲ 291,135	
																	H27			455,316	▲ 455,316	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 857		▲ 857	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	1,001,176	95,393	1,096,445	124																		
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	504,956	H25	~	R2	H23				0	26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。
																	H24				0	
																	H25	52,500			52,500	
																	H26	122,069		131,171	▲ 9,102	
																	H27	242,721		310,664	▲ 67,943	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		24,545		24,545	
R3				0																		
累計	417,290	24,545	441,835	0																		
53	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑東部浸水区域移転対応集合住宅	上岡田、六郷地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,534,792	H25	~	H28	H23				0	26年度に用地取得。 26年4月、建築設計契約 26年11月完了。 26年5月、造成設計契約 27年1月完了。 27年1月、造成工事契約 27年8月完了。 27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6月完了。
																	H24				0	
																	H25	131,250		3,148	128,102	
																	H26	298,286		174,680	123,606	
																	H27	996,246		505,567	490,679	
																	H28			657,964	▲ 657,964	
																	H29		▲ 81,535		▲ 81,535	
																	H30		▲ 1,304		▲ 1,304	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	1,425,782	▲ 82,839	1,341,359	1,584																		
54	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅建設地区災害公営住宅建設 駐車場整備事業	市	市	直接	完了	418,750	H25	~	R2	H23				0	25年度 2団地の駐車場整備完了。(若林西、芦の口) 26年度 20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下、六丁の目駅周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の目中町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南) 27年度 16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中倉) 28年度 1団地の駐車場整備完了。(六郷)
																	H24				0	
																	H25	106,600		23,791	82,809	
																	H26	202,651		167,779	34,872	
																	H27	49,536		134,862	▲ 85,326	
																	H28			8,566	▲ 8,566	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 23,795		▲ 23,795	
																	R2		6		6	
R3				0																		
累計	358,787	▲ 23,789	334,998	0																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	完了	11,278,679	H25 ~ R2	H23					25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、芦の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象615戸 27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目町、六丁の目町第二の対象2646戸
										H24					28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,966戸
										H25	4,288		4,305	▲ 17	29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,910戸
										H26	259,075		247,442	11,633	30年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,931戸
										H27	1,342,580		1,320,730	21,850	31年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,838戸
										H28	2,031,722		2,032,318	▲ 596	
										H29		1,950,228	1,976,161	▲ 25,933	
										H30		1,992,593	1,991,648	945	
										R1		1,744,505	1,750,645	▲ 6,140	
										R2		543,847	545,589	▲ 1,742	
										累計	3,637,665	6,231,173	9,868,838	0	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	1,898,014	H25 ~ R2	H23					25年度実績:北六番丁(7戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、 鹿野、芦の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象490戸 27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、 荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、 小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷 第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田 町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目西 町、六丁の目中町の対象1929戸
										H24					28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中 央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子 西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落 合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目 中町、茂庭第二、卸町の対象2,027戸
										H25	1,091		1,106	▲ 15	29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中 央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子 西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落 合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目 中町、茂庭第二、卸町の対象2,027戸
										H26	63,265		58,954	4,311	30年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、 大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第 二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、 霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中 町、茂庭第二、卸町の対象1,909戸
										H27	222,065		213,722	8,343	31年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、 大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第 二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、 霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中 町、茂庭第二、卸町の対象1,797戸
										H28	333,183		278,881	54,302	32年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、 燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、 荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、 荒井南第三、鹿野、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、 大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第 二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、 霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中 町、茂庭第二、卸町の対象1,667戸
										H29		260,934	259,249	1,685	
										H30		186,874	233,522	▲ 46,648	
										R1		195,409	204,996	▲ 9,587	
										R2		160,686	171,058	▲ 10,372	
R3															
累計	619,604	803,903	1,421,488	2,019											

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	H24	~	H25	H23			0	25年5月業務委託契約 9月完了		
																			H24	2,352		2,310		42	
																			H25	7,728		5,586		2,142	
																			H26					0	
																			H27					0	
																			H28					0	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			R1					0	
																			R2					0	
																			R3					0	
																			累計	10,080		0		7,896	2,184
																			58		D	-		13	-
H24	24,375			24,375																					
H25	73,125		11,830	61,295																					
H26			21,488	▲ 21,488																					
H27			18,110	▲ 18,110																					
H28				0																					
H29				0																					
H30		▲ 46,071		▲ 46,071																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	97,500	▲ 46,071	51,428	1																					
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	3,707	H24	~	H26					H23		
																			H24	23,755			23,755		
																			H25			318	▲ 318		
																			H26			2,647	▲ 2,647		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30		▲ 20,789		▲ 20,789		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	23,755	▲ 20,789	2,965	1		
																			60		D	-	17	-	2
H24				0																					
H25	37,500			37,500																					
H26	57,101		20,227	36,874																					
H27	525,505		95,729	429,776																					
H28	146,188	722,008	328,137	540,059																					
H29		328,349	428,047	▲ 99,698																					
H30		122,691	285,979	▲ 163,288																					
R1		11,469	375,552	▲ 364,083																					
R2			337,792	▲ 337,792																					
R3				0																					
累計	766,294	1,184,517	1,871,463	79,348																					

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業 (浸水対策)効果 促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	1,537,689	H24	～	R2	H23				0	令和2年度(H32年度)事業完了
																			H24	11,126		0	11,126	
																			H25	46,848		15,416	31,432	
																			H26			0	0	
																			H27			49,400	▲ 49,400	
																			H28	959,703		17,697	942,006	
																			H29		212,473	170,013	42,460	
																			H30			329,821	▲ 329,821	
																			R1			458,707	▲ 458,707	
																			R2			188,495	▲ 188,495	
																			R3					
累計																	1,017,677	212,473	1,229,549	601				
62		D	-	23	-	4	-		防災集団移転 促進事業(補助 率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	932,497	H24	～	H27	H23				0	H28年3月 事業完了
																			H24	211,258		5,981	205,277	
																			H25	643,813		531,272	112,541	
																			H26	50,217		234,025	▲ 183,808	
																			H27			44,656	▲ 44,656	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 89,354		▲ 89,354	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	905,288	▲ 89,354	815,934	0				
63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果 促進事業 (県分)	仙台市	県	県	直接	完了	533,917	H25	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	400,904		1,160	399,744	
																			H26			664	▲ 664	
																			H27			308,523	▲ 308,523	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30			0	0	
																			R1		15,700	▲ 75,943	91,643	
																			R2		10,529	48,471	▲ 37,942	
																			R3				0	
累計																	400,904	26,229	282,875	144,258				
65	D	-	1	-	2	-			東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	641,000	H25	～	R1	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●令和元年8月:工事完了
																			H24				0	
																			H25	35,650		9,390	26,260	
																			H26	137,950		15,443	122,507	
																			H27		125,550	24,480	101,070	
																			H28		134,850	50,077	84,773	
																			H29		62,775	128,203	▲ 65,428	
																			H30			72,423	▲ 72,423	
																			R1			80,943	▲ 80,943	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	173,600	323,175	380,959	115,816				

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	H23	H24	H25	H26	H27																		
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 (一)荒浜原 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	547,718	H25	~	R2					0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●平成31年3月:工事完了	
																	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	51,925		13,000	38,925		
																	H26	91,450		22,662	68,788		
																	H27		116,250	15,735	100,515		
																	H28		283,650	140,541	143,109		
																	H29			157,182	▲ 157,182		
																	H30			75,361	▲ 75,361		
																	R1	▲ 118,824			▲ 118,824		
R2		31		31																			
R3																							
累計	143,375	281,107	424,481		1																		
67	◆	D	-	14	-	1	2	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづ くり等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931	H25	~	H27					25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了	
																		H23					0
																		H24					0
																		H25	26,560		7,664		18,896
																		H26					0
																		H27			280		▲ 280
																		H28					0
																		H29					0
																		H30		▲ 18,615			▲ 18,615
																		R1					0
R2				0																			
R3				0																			
累計	26,560	▲ 18,615	7,944		1																		
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備 事業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	3,365,921	H25	~	H27					25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。		
																	H23					0	
																	H24					0	
																	H25	627,903		16,849		611,054	
																	H26	1,346,543		876,681		469,862	
																	H27	1,347,268		2,051,646		▲ 704,378	
																	H28		▲ 302,510			▲ 302,510	
																	H29					0	
																	H30		▲ 74,026			▲ 74,026	
																	R1					0	
R2				0																			
R3				0																			
累計	3,321,714	▲ 376,536	2,945,176		2																		
70	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備 事業)③鶴ヶ谷 第三地区	鶴ヶ谷第 三地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	完了	453,464	H26	~	H27					25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。		
																	H23					0	
																	H24					0	
																	H25					0	
																	H26	84,236		23,104		61,132	
																	H27	485,638		359,515		126,123	
																	H28		▲ 173,093			▲ 173,093	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	R1					0	
R2				0																			
R3				0																			
累計	569,874	▲ 173,093	382,619		14,162																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑳茂庭第 二地区	茂庭第二 地区災害 公営住宅 建設	市	市	直接	完了	2,573,390	H26	～	H27	H23				0	26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	606,824		321,088	285,736	
																	H27	1,794,950		1,930,627	▲ 135,677	
																	H28		▲ 134,850		▲ 134,850	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,209		▲ 15,209	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																2,401,774	▲ 150,059	2,251,715	0			
72	D	-	2	-	1	-	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業(道路事業)	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	1,868,322	H26	～	R2	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 30年4月 H30年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 31年4月 H31年度包括業務委託契約済(事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	17,466		4,337	13,129	
																	H27	136,446		4,212	132,234	
																	H28	79,584	676,666	62,552	693,698	
																	H29		333,139	231,693	101,446	
																	H30		98,683	363,274	▲ 264,591	
																	R1		105,962	270,865	▲ 164,903	
																	R2			159,248	▲ 159,248	
																	R3				0	
累計																233,496	1,214,450	1,096,181	351,765			
73	D	-	22	-	1	-	海岸公園再整 備関連事業 (避難の丘)	仙台宮城 野区～若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	1,132,000	H26	～	H28	H23				0	27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27 年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8～11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契 約 28年9月までに全地区完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	31,500		0	31,500	
																	H27	817,500		455,490	362,010	
																	H28			393,165	▲ 393,165	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																849,000	0	848,655	345			
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業)㉑鶴ヶ谷第 二地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	H27	～	H27	H23				0	28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	169,312		46,316	122,996	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																169,312	0	46,316	122,996			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								開始	終了							
76	D	-	22	-	2	-	白鳥地区津波 防御施設整備 事業	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	559,400	H28	~	R1	H23				0	28年8月 実施設計業務委託契約 29年3月 実施設計業務委託完了 29年9月 工事(2工区)契約 30年7月完了 29年12月 工事(1工区)契約 31年7月完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	7,050		7,035	15	
																	H29		412,500	179,872	232,628	
																	H30			177,550	▲ 177,550	
																	R1			35,409	▲ 35,409	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																7,050	412,500	399,866	19,684			
77	◆	D	-	22	-	2	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	331,076	H28	~	H30	H23				0	●平成28年10月:詳細設計業務着手 ●平成30年11月:工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	13,184		3,488	9,696	
																	H29		334,328	134,282	200,046	
																	H30			127,090	▲ 127,090	
																	R1		▲ 82,652		▲ 82,652	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																13,184	251,676	264,860	0			
78	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	2,188,252	H30	~	R2	H23				0	30年度実績:北六番丁(12戸) 31年度実績:田子西、荒井東、声の口、若林西、上原、鹿野、 鶴ヶ谷第二、荒井東第二、霊屋下、荒井第二の対象694戸
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		5,497	5,161	336	
																	R1		308,818	309,156	▲ 338	
																	R2		1,509,227	1,509,225	2	
																	R3				0	
累計																0	1,823,542	1,823,542	0			
79	◆	D	-	4	-	4	鹿野地区災害 公営住宅周辺 道路整備事業	仙台市鹿 野地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	10,997	H26	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		8,797	8,797	0	
																	R3				0	
累計																0	8,797	8,797	0			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	▲ 1,079,256	18,294,935	39,784,839	
										H25	38,538,193	▲ 210,000	34,416,257	3,911,936	
										H26	57,904,348	0	50,979,408	6,925,940	
										H27	22,516,805	451,800	39,318,724	▲ 16,350,119	
										H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465	
										H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979	
										H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368	
										R1	0	0	6,903,823	▲ 6,903,823	
										R2	0	0	4,470,797	▲ 4,470,797	
										R3	0	0	431,401	▲ 431,401	
								237,393,578	市町村交付分 計	196,797,482	0	190,578,585	6,218,897		
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	400,904	0	1,160	399,744	
										H26	0	0	664	▲ 664	
										H27	0	0	308,523	▲ 308,523	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	15,700	▲ 75,943	91,643	
										R2	0	10,529	48,471	▲ 37,942	
										R3	0	0	0	0	
								533,917	都道府県交付分 計	400,904	26,229	282,875	144,258		
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	▲ 1,079,256	18,294,935	39,784,839	
										H25	38,939,097	▲ 210,000	34,417,417	4,311,680	
										H26	57,904,348	0	50,979,072	6,925,276	
										H27	22,516,805	451,800	39,627,247	▲ 16,658,642	
										H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465	
										H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979	
										H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368	
										R1	0	15,700	6,827,880	▲ 6,812,180	
										R2	0	10,529	4,519,268	▲ 4,508,739	
										R3	0	0	431,401	▲ 431,401	
								237,927,495	合計	197,198,386	26,229	190,861,460	6,363,155		