

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

仙台市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,216,404	217
	H24	59,197,315	18,313,231
	H25	38,588,968	34,428,163
	H26	58,087,048	51,092,455
	H27	22,612,505	39,447,866
	H28	12,042,577	12,378,807
	H29	0	11,879,347
	H30	3,443,325	11,527,994
	R1	0	6,908,926
	R2	0	4,474,785
	R3	0	431,401
	R4	0	0
合計	197,188,142	190,883,192	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	197,188,142	0	190,883,192	6,304,950

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,000	0
	H24	1,057,400	756,069
	H25	1,278,623	545,908
	H26	1,031,163	640,608
	H27	0	793,381
	H28	0	0
	H29	20,271	152,301
	H30	0	67,094
	R1	0	▲ 37,159
	R2	0	79,477
	R3	0	2,893
	R4	0	0
合計	3,396,457	3,000,572	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	190,883,192	197,188,142	0	0	6,304,950
都道府県交付分	3,000,572	3,396,457	▲ 249,079	0	146,806
合計	193,883,764	200,584,599	▲ 249,079	0	6,451,756

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
																H23	H24	H25	H26	H27	H28
1	A-4-1-	震災復興民間文化財発掘調査助成事業	周知の埋蔵文化財包蔵地(震災による建て替え等が対象)	市	市	直接	完了	74,232	H23 ~ R2	H23	23,200	0	217	22,983	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件 29年度実績:個人専用住宅の調査 1件 30年度実績:個人専用住宅の調査 0件						
										H24	32,473	0	12,757	19,716							
										H25	0	0	5,080	▲ 5,080							
										H26	0	0	3,470	▲ 3,470							
										H27	0	0	10,106	▲ 10,106							
										H28	0	0	3,297	▲ 3,297							
										H29	0	0	3,368	▲ 3,368							
										H30	0	0	3,300	▲ 3,300							
										R1	0	0	5,104	▲ 5,104							
										R2	0	0	3,988	▲ 3,988							
										R3	0	0	0	0							
										R4	0	0	0	0							
										累計	55,673	0	50,687	4,986							
												市町村 交付分	各年度 別合計			H23	23,200	0	217	22,983	
										H24	32,473			0		12,757	19,716				
										H25	0			0		5,080	▲ 5,080				
										H26	0			0		3,470	▲ 3,470				
H27	0	0	10,106	▲ 10,106																	
H28	0	0	3,297	▲ 3,297																	
H29	0	0	3,368	▲ 3,368																	
H30	0	0	3,300	▲ 3,300																	
R1	0	0	5,104	▲ 5,104																	
R2	0	0	3,988	▲ 3,988																	
R3	0	0	0	0																	
R4	0	0	0	0																	
74,232	市町村交付分 計	55,673	0	50,687	4,986																
		都道府県 交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0															
H25	0			0	0	0															
H26	0			0	0	0															
H27	0			0	0	0															
H28	0			0	0	0															
H29	0			0	0	0															
H30	0			0	0	0															
R1	0			0	0	0															
R2	0			0	0	0															
R3	0			0	0	0															
R4	0			0	0	0															
0	都道府県交付分 計			0	0	0	0														
				市町村 都道府県 計	各年度 別合計			H23	23,200	0	217	22,983									
H24	32,473					0	12,757	19,716													
H25	0					0	5,080	▲ 5,080													
H26	0					0	3,470	▲ 3,470													
H27	0	0	10,106			▲ 10,106															
H28	0	0	3,297			▲ 3,297															
H29	0	0	3,368			▲ 3,368															
H30	0	0	3,300			▲ 3,300															
R1	0	0	5,104			▲ 5,104															
R2	0	0	3,988			▲ 3,988															
R3	0	0	0			0															
R4	0	0	0			0															
74,232	合計	55,673	0			50,687	4,986														

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	H23 ~ H24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。
															H24	2,000		7,508	▲ 5,508	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28			1	▲ 1	
															H29				0	
															H30				▲ 3,491	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0	
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	完了	1,442,798	H24 ~ H27	H23				0	24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了
															H24	1,019,400		722,035	297,365	
															H25	415,388		314,029	101,359	
															H26			45,516	▲ 45,516	
															H27			518	▲ 518	
															H28			▲ 1	1	
															H29			▲ 76,776	▲ 76,776	
															H30			▲ 29,774	▲ 29,774	
															R1			▲ 246,140	▲ 246,140	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1	
45	◆ C	-	4	-	1	-	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	H24 ~ H27	H23				0	平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月～25年2月まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あおばシリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。
															H24	5,812		5,540	272	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	5,812	0	5,540	272	
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	完了	1,761,936	H24 ~ R3	H23				0	25年2月、実施設計業務発注。
															H24	30,000		26,526	3,474	
															H25	371,250		225,365	145,885	
															H26	760,500		290,597	469,903	
															H27			484,340	▲ 484,340	
															H28				0	
															H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254	
															H30		42,225	67,094	▲ 24,869	
															R1		20,430	38,784	▲ 18,354	
															R2			31,006	▲ 31,006	
															R3			2,893	▲ 2,893	
															R4				0	
															累計	1,182,021	139,431	1,318,906	2,546	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
47	◆	C	-	1	-	2	-	1			直接	廃止	0	H24～H25	H23				0	未執行。
															H24	6,000		0	6,000	
															H25	2,960		0	2,960	未執行。
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 8,960		▲ 8,960	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	8,960	▲ 8,960	0	0	
64	C	-	2	-	1	-				直接	完了	311,300	H25～H28	H23				0	25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了	
														H24				0	26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了	
														H25	50,775		6,825	43,950	26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了	
														H26	182,700		110,577	72,123	26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了	
														H27			60,541	▲ 60,541	27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了	
														H28				0	27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了	
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	233,475	0	177,943	55,532		
68	C	-	4	-	2	-				間接	完了	412,249	H25～H26	H23				0	25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了	
														H24				0	26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了	
														H25	88,121		5,354	82,767	26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了	
														H26	270,663		303,831	▲ 33,168		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1		▲ 49,598		▲ 49,598		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1		
74	C	-	1	-	3	-				直接	完了	127,600	H27～H28	H23				0	28年1月汚水管災害復旧工事契約 28年11月完了	
														H24				0	28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了	
														H25				0		
														H26				0		
														H27	95,700		58,495	37,205		
														H28			11,942	▲ 11,942		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	95,700	0	70,437	25,263		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,812	0	5,540	272	
										H25	50,775	0	6,825	43,950	
										H26	182,700	0	110,577	72,123	
										H27	95,700	0	119,036	▲ 23,336	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								446,166	市町村交付分 計		334,987	0	253,920	81,067	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,057,400	0	756,069	301,331	
										H25	877,719	0	544,748	332,971	
										H26	1,031,163	0	639,944	391,219	
										H27	0	0	484,858	▲ 484,858	
										H28	0	0	0	0	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										R1	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										R2	0	0	31,006	▲ 31,006	
										R3	0	0	2,893	▲ 2,893	
										R4	0	0	0	0	
								3,624,492	都道府県交付分 計		2,995,553	▲ 275,308	2,717,697	2,548	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,063,212	0	761,609	301,603	
										H25	928,494	0	551,573	376,921	
										H26	1,213,863	0	750,521	463,342	
										H27	95,700	0	603,894	▲ 508,194	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										R1	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										R2	0	0	31,006	▲ 31,006	
										R3	0	0	2,893	▲ 2,893	
										R4	0	0	0	0	
								4,070,658	合計		3,330,540	▲ 275,308	2,971,617	83,615	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	H24～H26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 25年10月、外構工事契約 26年8月完了。 26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。
															H24	1,464,116		1,111,692	352,424	
															H25	2,007,968		2,164,515	▲156,547	
															H26			54,402	▲54,402	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲138,588		▲138,588	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,472,084	▲138,588	3,330,609	2,887	
															3	D	-	4	-	
H24	1,749,108		1,317,432	431,676																
H25	1,807,588		2,162,703	▲355,115																
H26		27,125	101,666	▲74,541																
H27				0																
H28				0																
H29		▲2,019		▲2,019																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	3,556,696	25,106	3,581,801	1																
	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	H23～H26						H23
															H24	0		677,453	▲677,453	
															H25	2,359,609		2,342,869	16,740	
															H26			762	▲762	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲48,819		▲48,819	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,069,907	▲48,819	3,021,084	4	
															5	D	-	4	-	4
H24	282,957		144,527	138,430																
H25	1,015,684		247,155	768,529																
H26	53,228		954,438	▲901,210																
H27			36	▲36																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,351,869	0	1,346,156	5,713																

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	6		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	495,058	H24 ~ H26	H23				0	24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
															H24	20,735		21,219	▲ 484	
															H25	530,590		184,478	346,112	
															H26		▲ 27,125	227,476	▲ 254,601	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 91,026		▲ 91,026	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	551,325	▲ 118,151	433,173	1	
															8	D	-	4	-	
H24	35,576		26,797	8,779																
H25	245,866		99,987	145,879																
H26	267,014		342,040	▲ 75,026																
H27				0																
H28				0																
H29		▲ 79,629		▲ 79,629																
H30		▲ 44		▲ 44																
R1				0																
R2		41		41																
R3				0																
R4				0																
累計	548,456	▲ 79,632	468,824	0																
9	D	-	4	-	8		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市 荒井東(第二期) 地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	H24 ~ H27						H23
															H24	672,436		529,467	142,969	
															H25	395,734		260,338	135,396	
															H26	1,126,989		1,187,745	▲ 60,756	
															H27			185,628	▲ 185,628	
															H28		▲ 5,277		▲ 5,277	
															H29		▲ 13,956		▲ 13,956	
															H30		▲ 3,327		▲ 3,327	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,195,159	▲ 22,560	2,163,178	9,421	
															10	D	-	4	-	9
H24	1,267,399			1,267,399																
H25				0																
H26				0																
H27		▲ 241,800		▲ 241,800																
H28		▲ 837,456		▲ 837,456																
H29		▲ 188,143		▲ 188,143																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市六丁の目駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	H24～H27	H23				0	25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。
															H24	396,262		638	395,624	
															H25			186,277	▲186,277	
															H26	1,809,549		2,018,138	▲208,589	
															H27			375	▲375	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R4				0	
															累計	2,205,811	0	2,205,428	383	
12	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑪	仙台市卸町駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,698,853	H24～H27	H23				0	24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
															H24	705,799		678	705,121	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	1,448,665	210,000	2,360,817	▲702,152	
															H28		▲2,734		▲2,734	
															H29				0	
															H30		▲234		▲234	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R4				0	
															累計	2,154,464	207,032	2,361,495	1	
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑫	仙台市通町地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	H24～H26	H23				0	24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。
															H24	648,373		606,557	41,816	
															H25	638,925		90,458	548,467	
															H26	2,166,319		2,754,079	▲587,760	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R4				0	
															累計	3,453,617	0	3,451,094	2,523	
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑬	仙台市霊屋地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,563,072	H24～H27	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。
															H24	1,307,629		460,373	847,256	
															H25	0		113,734	▲113,734	
															H26	1,071,266		814,002	257,264	
															H27			854,575	▲854,575	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲136,208		▲136,208	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R4				0	
															累計	2,378,895	▲136,208	2,242,684	3	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑭	仙台市 霊屋下地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	759,944	H24～H26	H23				0	24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。
															H24	296,898		100,477	196,421	
															H25	224,849		72,474	152,375	
															H26	312,516		491,257	▲178,741	
															H27		▲96,250		▲96,250	
															H28				0	
															H29		▲63,735		▲63,735	
															H30		▲9,329		▲9,329	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	834,263	▲169,314	664,208	741	
															16	D	-	4	-	
H24	749,389		226,222	523,167																
H25	373,652		77,985	295,667																
H26	1,469,389		1,672,565	▲203,176																
H27			239,688	▲239,688																
H28		▲374,156		▲374,156																
H29				0																
H30		▲1,811		▲1,811																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	2,592,430	▲375,967	2,216,460	3																
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	H24～H27						H23
															H24	93,121		93,675	▲554	
															H25	990,290		235,965	754,325	
															H26	1,031,985		997,903	34,082	
															H27			692,933	▲692,933	
															H28		▲94,916		▲94,916	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,115,396	▲94,916	2,020,476	4	
															18	D	-	4	-	17
H24	18,666		17,066	1,600																
H25	74,666		68,266	6,400																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	93,332	0	85,332	8,000																

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
19	◆	D	-	4	-	1	-	1		市	市	直接	完了	240,068	H24	~	H26	H23			0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
																		H24	42,041	11,004	31,037	
																		H25	150,012	176,929	▲ 26,917	
																		H26		4,120	▲ 4,120	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	192,053	0	192,053	
																					0	
20	D	-	13	-	1	-		市	市	直接	完了	750,395	H24	~	H28	H23			0	24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件 29年3月31日現在で374件		
																H24	1,267,500	37,008	1,230,492			
																H25		195,731	▲ 195,731			
																H26		219,000	▲ 219,000			
																H27		66,853	▲ 66,853			
																H28		44,202	▲ 44,202			
																H29		▲ 704,703	▲ 704,703			
																H30			0			
																R1			0			
																R2			0			
																R3			0			
																R4			0			
																累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794			
																			3			
21	D	-	14	-	1	-		市	市	直接	完了	25,574,693	H23	~	H28	H23	2,260,289		2,260,289	工事請負契約全件済。H28年度完了。		
																H24	19,074,675	4,090,044	14,984,631			
																H25		4,242,144	▲ 4,242,144			
																H26		5,178,922	▲ 5,178,922			
																H27		5,391,828	▲ 5,391,828			
																H28		34,121	▲ 34,121			
																H29		▲ 1,288,367	▲ 1,288,367			
																H30		▲ 865,576	▲ 865,576			
																R1			0			
																R2			0			
																R3			0			
																R4			0			
																累計	21,334,964	▲ 2,153,943	18,937,059			
																			243,962			
22	D	-	14	-	2	-		市	市	直接	完了	1,838,273	H23	~	H27	H23	222,617		222,617	工事請負契約全件済。H28年度完了。		
																H24	1,805,186	381,343	1,423,843			
																H25		302,543	▲ 302,543			
																H26		507,352	▲ 507,352			
																H27		309,268	▲ 309,268			
																H28			0			
																H29			0			
																H30		▲ 495,909	▲ 495,909			
																R1			0			
																R2			0			
																R3			0			
																R4			0			
																累計	2,027,803	▲ 495,909	1,500,506			
																			31,388			

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	H24～H25	H23				0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
															H24	34,132		33,005	1,127	
															H25			1,027	▲1,027	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	34,132	0	34,032	100	
															24	D	-	20	-	
H24	326		56	270																
H25	6,666		722	5,944																
H26			362	▲362																
H27			362	▲362																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	6,992	0	1,502	5,490																
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	74,736	H24～H30						H23
															H24	40,500		15,957	24,543	
															H25			2,751	▲2,751	
															H26			5,675	▲5,675	
															H27			8,313	▲8,313	
															H28	1,174	5,277	8,228	▲1,777	
															H29		9,100	5,969	3,131	
															H30			9,007	▲9,007	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	41,674	14,377	55,900	151	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～								～	～							～
26	D	-	21	-	1	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	17,306,323	H24	～	R1	H23				0	令和元年度(H31年度)事業完了
																H24	406,263		132,056	274,207	
																H25	2,408,345		394,204	2,014,141	
																H26	4,393,895		1,105,194	3,288,701	
																H27			2,604,248	▲ 2,604,248	
																H28	3,868,803	1,902,435	3,440,154	2,331,084	
																H29			2,392,065	▲ 2,392,065	
																H30			1,972,390	▲ 1,972,390	
																R1			323,861	▲ 323,861	
																R2				0	
																R3					
																R4					
																累計	11,077,306	1,902,435	12,364,172	615,569	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
27	◆	D	-	21	-	1	-	1	市	市	直接	廃止	0	H24～H29	H23				0	24年4月から受け付け開始済み。 30年3月事業廃止
															H24	3,520			3,520	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 3,520		▲ 3,520	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,520	▲ 3,520	0	0	
28	D	-	23	-	1	-	1	市	市	直接	完了	1,083,307	H24～H27	H23				0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地 測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地 鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル 業務委託着手済み。	
														H24	596,250		448,902	147,348		
														H25	159,720		290,964	▲ 131,244		
														H26	82,231		44,294	37,937		
														H27	5,212		28,320	▲ 23,108		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1		▲ 30,933		▲ 30,933		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	843,413	▲ 30,933	812,480	0		
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	市	市	直接	完了	357,681	H24～H29	H23				0	24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整 備着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、 出来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3 月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着 手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完 了。30年3月清算金台帳作成完了。
															H24	198,400		34,568	163,832	
															H25	28,000		31,929	▲ 3,929	
															H26	89,600		68,472	21,128	
															H27				0	
															H28			61,575	▲ 61,575	
															H29			89,283	▲ 89,283	
															H30				0	
															R1		▲ 29,855		▲ 29,855	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	316,000	▲ 29,855	285,827	318	
31	D	-	1	-	1	-	1	市	市	直接	完了	19,191,000	H24～R1	H23				0	●平成24年度： 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●令和2年11月：全線開通 ●令和2年3月：工事完了	
														H24	487,475		121,094	366,381		
														H25	2,557,500		518,177	2,039,323		
														H26			1,362,761	▲ 1,362,761		
														H27	1,645,325		1,469,909	175,416		
														H28	2,479,225	4,260,175	1,440,788	5,298,612		
														H29			3,976,794	▲ 3,976,794		
														H30	3,443,325		4,205,655	▲ 762,330		
														R1			1,777,847	▲ 1,777,847		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	10,612,850	4,260,175	14,873,025	0		

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市 芦の口地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	514,697	H24 ~ R2	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
															H24	589,428		177,477	411,951	
															H25	159,305		272,882	▲113,577	
															H26				0	
															H27		▲210,000		▲210,000	
															H28				0	
															H29		▲88,373		▲88,373	
															H30		▲178		▲178	
															R1				0	
															R2		177		177	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	748,733	▲298,374	450,359	0	
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区都市再生事業計画案作成事業	蒲生北部地区	市	市	直接	完了	312,906	H24 ~ H26	H23				0	25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地設計準備業務契約 H26年3月完了。
															H24	369,000		8,111	360,889	
															H25			208,164	▲208,164	
															H26		18,402		▲18,402	
															H27				0	
															H28		▲70,552		▲70,552	
															H29				0	
															H30		▲63,768		▲63,768	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	369,000	▲134,320	234,677	3	
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合推進事業(津波避難支援事業)	津波被災地域	市	市	直接	完了	90,300	H24 ~ H24	H23				0	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工事完了
															H24	67,725		64,717	3,008	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	67,725	0	64,717	3,008	
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合推進事業(宅地ハザードマップ作成事業)	仙台市内全域(盛土造成地域)	市	市	直接	完了	31,500	H24 ~ H24	H23				0	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
															H24	22,120		21,000	1,120	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲1,120		▲1,120	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	22,120	▲1,120	21,000	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
36	◆	D	-	20	-	1	-	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	H24	~	H26	H23			0	24年7月から受付開始。26年度で終了。 実績18件(分析11件、除却7件)	
																		H24	6,080	2,827	3,253		
																		H25	3,520	2,024	1,496		
																		H26		2,066	▲ 2,066		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	9,600	0	6,917		2,683
																		37	◆	D	-		20
H24	24,000	9,804	14,196																				
H25			0																				
H26			0																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1		▲ 14,196	▲ 14,196																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	24,000	▲ 14,196	9,804	0																			
38	◆	D	-	20	-	1	-	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被 災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	H24	~	H24					H23	
																		H24	840	838	2		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	840	0	838	2	
																		39	D	-	21	-	2
H24	45,421	8,056	37,365																				
H25	68,247	112,674	▲ 44,427																				
H26	197,700	31,278	166,422																				
H27	239,129	237,077	2,052																				
H28	169,012	173,093	192,422	149,683																			
H29			167,890	▲ 167,890																			
H30			13,330	▲ 13,330																			
R1		▲ 129,884	▲ 129,884																				
R2		10	10																				
R3																							
R4																							
累計	719,509	43,219	762,727	1																			

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
40	◆	D	-	22	-	1	-	1	市	市	直接	完了	10,000	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了
															H24	8,000			8,000	
															H25			8,000	▲ 8,000	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	8,000	0	8,000	0	
															41	D	-	23	-	
H24	15,062,081		7,282,010	7,780,071																
H25	13,609,026		15,250,269	▲ 1,641,243																
H26	17,896,752		8,786,646	9,110,106																
H27			7,361,227	▲ 7,361,227																
H28	▲ 6,162,610		548,334	▲ 6,710,944																
H29	▲ 1,165,896			▲ 1,165,896																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,486	10,867																
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	市	市	直接	完了	16,005	H24 ~ H24						H23
															H24	12,804		9,304	3,500	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	12,804	0	9,304	3,500	
															43	D	-	11	-	1
H24	44,580		43,830	750																
H25	81,653		81,615	38																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	126,233	0	125,445	788																

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
48	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	17,099	H24 ~ H24	H23				0	24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。
														H24	18,000		12,824	5,176	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 5,175		▲ 5,175	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1	
49	★ F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	仙台市	市	市	直接	完了	21,687,314	H24 ~ R3	H23				0	
														H24	8,938,329		6,535	8,931,794	
														H25	3,779		753,436	▲ 749,657	
														H26	9,182		1,014,127	▲ 1,004,945	
														H27	11,048,707		1,862,102	9,186,605	
														H28	1,953,749		2,613,323	▲ 659,574	
														H29		▲ 1,579,276		▲ 1,579,276	
														H30		▲ 420,501	1,662,482	▲ 2,082,983	
														R1		▲ 1,936,024	1,315,842	▲ 3,251,866	
														R2		▲ 2,247,367	1,550,593	▲ 3,797,960	
														R3			431,401	▲ 431,401	
														R4				0	
														累計	21,953,746	▲ 4,603,892	12,789,117	4,560,737	
50	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩その他 集合住宅地区 [公募買取]	その他集 合住宅地区 災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	32,317,391	H24 ~ H27	H23				0	平成25年3月までに業者選定済み。 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。 残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。 民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地区は27年9月までに建物買取。
														H24	13,024			13,024	
														H25	6,041,175		2,617,583	3,423,592	
														H26	22,305,967		18,052,018	4,253,949	
														H27			7,608,108	▲ 7,608,108	
														H28				0	
														H29		▲ 82,450		▲ 82,450	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,709	7	
51	D	-	4	-	20	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	角五郎地区 災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,253,223	H25 ~ H27	H23				0	26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。
														H24				0	
														H25	749,043		1,611	747,432	
														H26	252,133		639,518	▲ 387,385	
														H27		96,250	455,316	▲ 359,066	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 857		▲ 857	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,001,176	95,393	1,096,445	124	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㊸東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	504,956	H25 ~ R2	H23				0	26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。
															H24				0	
															H25	52,500			52,500	
															H26	122,069		131,171	▲ 9,102	
															H27	242,721		310,664	▲ 67,943	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2		24,545		24,545	
															R3					
															R4					
															累計	417,290	24,545	441,835	0	
															53	D	-	4	-	
H24				0																
H25	131,250		3,148	128,102																
H26	298,286		174,680	123,606																
H27	996,246		505,567	490,679																
H28			657,964	▲ 657,964																
H29		▲ 81,535		▲ 81,535																
H30		▲ 1,304		▲ 1,304																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4																				
累計	1,425,782	▲ 82,839	1,341,359	1,584																
54	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅駐車場整備事業	災害公営住宅建設地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	H25 ~ R2						H23
															H24				0	
															H25	106,600		23,791	82,809	
															H26	202,651		167,779	34,872	
															H27	49,536		134,862	▲ 85,326	
															H28			8,566	▲ 8,566	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		▲ 23,795		▲ 23,795	
															R2		6		6	
															R3					
															R4					
															累計	358,787	▲ 23,789	334,998	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
55	D - 5 - 1 -	災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	11,278,679	H25 ~ R2	H23				0	25年度実績:北六番丁(12戸)										
										H24				0	26年度実績:北六番丁,鶴ヶ谷第二,上原,田子西,荒井東, 若林西,鹿野,芦の口,荒井東第二(戸建),霊屋下の対象615										
										H25	4,288		4,305	▲ 17	戸										
										H26	259,075		247,442	11,633											
										H27	1,342,580		1,320,730	21,850											
										H28	2,031,722		2,032,318	▲ 596											
										H29		1,950,228	1,976,161	▲ 25,933											
										H30		1,992,593	1,991,648	945											
										R1		1,744,505	1,750,645	▲ 6,140											
										R2		543,847	545,589	▲ 1,742											
																							27年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田第二,角五郎,宮城野,幸町第 三,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第二,荒井南第 三,鹿野,七郷,若林西,小田原,上原,新田東,石場,泉中央 南,大和町,中倉,通町,鶴ヶ谷第二,田子西,田子西第二,田 子西第三,田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊 屋下,霊屋下第二,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町 の対象2646戸		
																								28年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,966戸	
																								29年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,910戸	
																								30年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,931戸	
																								31年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,838戸	
																				累計	3,637,665	6,231,173	9,868,838	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D - 6 - 1 -	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	1,898,014	H25 ~ R2	H23				0	25年度実績:北六番丁(7戸)
										H24				0	26年度実績:北六番丁,鶴ヶ谷第二,上原,田子西,荒井東, 若林西,鹿野,芦の口,荒井東第二(戸建),霊屋下の対象490 戸
										H25	1,091		1,106	▲ 15	
										H26	63,265		58,954	4,311	
										H27	222,065		213,722	8,343	
										H28	333,183		278,881	54,302	
										H29		260,934	259,249	1,685	
										H30		186,874	233,522	▲ 46,648	
										R1		195,409	204,996	▲ 9,587	
										R2		160,686	171,058	▲ 10,372	
										R3					27年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田第二,角五郎,宮城野,幸町第 三,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第二,荒井南第 三,鹿野,七郷,若林西,小田原,上原,新田東,石場,泉中央 南,大和町,中倉,通町,鶴ヶ谷第二,田子西,田子西第二,田 子西第三,田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊 屋下,霊屋下第二,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町 の対象1929戸 28年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,027戸 29年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象1,909戸 30年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西,小田 原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町,鶴ヶ 谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三,田子 西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋下第 二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭第 二,卸町の対象1,797戸 31年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,若林西,小田 原,上原,新田東,泉中央南,大和町,中倉,通町,鶴ヶ谷第 二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三,田子西第 四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋下第二, 六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭第二,卸 町の対象1,667戸
										累計	619,604	803,903	1,421,488	2,019	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
57	◆	D	-	4	-	1	-	3		市	市	直接	完了	12,600	H24~H25	H23			0	25年5月業務委託契約 9月完了	
																H24	2,352		2,310		42
																H25	7,728		5,586		2,142
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
																R4					0
																累計	10,080	0	7,896		2,184
																58	D	-	13		-
H24	24,375			24,375																	
H25	73,125		11,830	61,295																	
H26			21,488	▲ 21,488																	
H27			18,110	▲ 18,110																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 46,071		▲ 46,071																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	97,500	▲ 46,071	51,428	1																	
59	◆	D	-	14	-	1	-	1		市	市	直接	完了	3,707	H24~H26					H23	
																H24	23,755			23,755	
																H25			318	▲ 318	
																H26			2,647	▲ 2,647	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 20,789		▲ 20,789	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	23,755	▲ 20,789	2,965	1	
																60	D	-	17	-	2
H24				0																	
H25	37,500			37,500																	
H26	57,101		20,227	36,874																	
H27	525,505		95,729	429,776																	
H28	146,188	722,008	328,137	540,059																	
H29		328,349	428,047	▲ 99,698																	
H30		122,691	285,980	▲ 163,289																	
R1		11,469	375,551	▲ 364,082																	
R2			337,792	▲ 337,792																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	766,294	1,184,517	1,871,463	79,348																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
61	◆	D	-	21	-	1	-	2		市	市	直接	完了	1,537,689	H24	~	R2	H23			0	令和2年度(H32年度)事業完了	
																		H24	11,126		11,126		
																		H25	46,848	15,416	31,432		
																		H26			0		
																		H27		49,400	▲ 49,400		
																		H28	959,703	17,697	942,006		
																		H29		212,473	42,460		
																		H30		329,821	▲ 329,821		
																		R1		458,707	▲ 458,707		
																		R2		188,495	▲ 188,495		
																		R3					
																		R4					
																		累計	1,017,677	212,473	1,229,549		601
																		62	D	-	23		-
H24	211,258	5,981	205,277																				
H25	643,813	531,272	112,541																				
H26	50,217	234,025	▲ 183,808																				
H27		44,656	▲ 44,656																				
H28			0																				
H29			0																				
H30		▲ 89,354	▲ 89,354																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	905,288	▲ 89,354	815,934	0																			
63	★	F	-	4	-	1	-	1		市	県	直接	完了	533,917	H25	~	R2					H23	
																		H24			0		
																		H25	400,904	1,160	399,744		
																		H26		664	▲ 664		
																		H27		308,523	▲ 308,523		
																		H28		0	0		
																		H29		0	0		
																		H30		0	0		
																		R1		15,700	▲ 75,943	91,643	
																		R2		10,529	48,471	▲ 37,942	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	400,904	26,229	282,875	144,258	
																		65	D	-	1	-	2
H24			0																				
H25	35,650	9,390	26,260																				
H26	137,950	15,443	122,507																				
H27		24,480	101,070																				
H28		50,077	84,773																				
H29		128,203	▲ 65,428																				
H30		72,423	▲ 72,423																				
R1		80,943	▲ 80,943																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	173,600	323,175	380,959	115,816																			

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 ((一)荒浜原 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	547,718	H25 ~ R2	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●平成31年3月:工事完了
															H24				0	
															H25	51,925		13,000	38,925	
															H26	91,450		22,662	68,788	
															H27		116,250	15,735	100,515	
															H28		283,650	140,541	143,109	
															H29			157,182	▲157,182	
															H30			75,361	▲75,361	
															R1		▲118,824		▲118,824	
															R2		31		31	
															R3					
															R4					
															累計	143,375	281,107	424,481	1	
67	◆D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931	H25 ~ H27	H23				0	25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了
															H24				0	
															H25	26,560		7,664	18,896	
															H26				0	
															H27			280	▲280	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲18,615		▲18,615	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	26,560	▲18,615	7,944	1	
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	3,365,921	H25 ~ H27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
															H24				0	
															H25	627,903		16,849	611,054	
															H26	1,346,543		876,681	469,862	
															H27	1,347,268		2,051,646	▲704,378	
															H28		▲302,510		▲302,510	
															H29				0	
															H30		▲74,026		▲74,026	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,321,714	▲376,536	2,945,176	2	
70	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③鶴ヶ谷 第三地区	鶴ヶ谷第 三地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	完了	453,464	H26 ~ H27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	84,236		23,104	61,132	
															H27	485,638		359,515	126,123	
															H28		▲173,093		▲173,093	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	569,874	▲173,093	382,619	14,162	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑳茂庭第 二地区	茂庭第二 地区災害 公営住宅 建設	市	市	直接	完了	2,573,390	H26 ~ H27	H23				0	26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	606,824		321,088	285,736	
															H27	1,794,950		1,930,627	▲135,677	
															H28		▲134,850		▲134,850	
															H29				0	
															H30		▲15,209		▲15,209	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,401,774	▲150,059	2,251,715	0	
72	D	-	2	-	1	-	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業(道路事業)	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	1,868,322	H26 ~ R2	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 30年4月 H30年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 31年4月 H31年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事)
															H24				0	
															H25				0	
															H26	17,466		4,337	13,129	
															H27	136,446		4,212	132,234	
															H28	79,584	676,666	62,552	693,698	
															H29		333,139	231,693	101,446	
															H30		98,683	363,274	▲264,591	
															R1		105,962	270,865	▲164,903	
															R2			159,248	▲159,248	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	233,496	1,214,450	1,096,181	351,765	
73	D	-	22	-	1	-	海岸公園再整 備関連事業 (避難の丘)	仙台宮城 野区~若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	1,132,000	H26 ~ H28	H23				0	27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27 年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8~11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契 約 28年9月までに全地区完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26	31,500			31,500	
															H27	817,500		455,490	362,010	
															H28			393,165	▲393,165	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	849,000	0	848,655	345	
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業)㉑鶴ヶ谷第 二地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	H27 ~ H27	H23				0	28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	169,312		46,316	122,996	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	169,312	0	46,316	122,996	

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	D	-	22	2	-		白鳥地区津波 防御施設整備 事業	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	559,400	H28 ~ R1	H23				0	28年8月 実施設計業務委託契約 29年3月 実施設計業務委託完了 29年9月 工事(2工区)契約 30年7月完了 29年12月 工事(1工区)契約 31年7月完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	7,050		7,035	15	
															H29		412,500	179,872	232,628	
															H30			177,550	▲177,550	
															R1			35,409	▲35,409	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	7,050	412,500	399,866	19,684	
															77	◆ D	-	22	2	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	13,184		3,488	9,696																
H29		334,328	134,282	200,046																
H30			127,090	▲127,090																
R1		▲82,652		▲82,652																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	13,184	251,676	264,860	0																
78	D	-	5	2	-		災害公営住宅 賃低廉化事業 (補助率変更分)	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	2,188,252	H30 ~ R2						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		5,497	5,161	336	
															R1		308,818	309,156	▲338	
															R2		1,509,227	1,509,225	2	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	0	1,823,542	1,823,542	0	
															79	◆ D	-	4	4	-
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2		8,797	8,797	0																
R3				0																
R4				0																
累計	0	8,797	8,797	0																

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	0	18,294,934	40,864,096	
										H25	38,538,193	0	34,416,258	4,121,935	
										H26	57,904,348	0	50,978,408	6,925,940	
										H27	22,516,805	0	39,318,724	▲ 16,801,919	
										H28	12,042,577	0	12,363,568	▲ 320,991	
										H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979	
										H30	3,443,325	0	11,524,694	▲ 8,081,369	
										R1	0	0	6,903,822	▲ 6,903,822	
										R2	0	0	4,470,797	▲ 4,470,797	
										R3	0	0	431,401	▲ 431,401	
										R4	0	0	0	0	
								237,393,578	市町村交付分 計		196,797,482	0	190,578,585	6,218,897	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	400,904	0	1,160	399,744	
										H26	0	0	664	▲ 664	
										H27	0	0	308,523	▲ 308,523	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	15,700	▲ 75,943	91,643	
										R2	0	10,529	48,471	▲ 37,942	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								533,917	都道府県交付分 計		400,904	26,229	282,875	144,258	
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	0	18,294,934	40,864,096	
										H25	38,939,097	0	34,417,418	4,521,679	
										H26	57,904,348	0	50,979,072	6,925,276	
										H27	22,516,805	0	39,627,247	▲ 17,110,442	
										H28	12,042,577	0	12,363,568	▲ 320,991	
										H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979	
										H30	3,443,325	0	11,524,694	▲ 8,081,369	
										R1	0	15,700	6,827,879	▲ 6,812,179	
										R2	0	10,529	4,519,268	▲ 4,508,739	
										R3	0	0	431,401	▲ 431,401	
										R4	0	0	0	0	
								237,927,495	合計		197,198,386	26,229	190,861,460	6,363,155	