

(様式1)

### 仙台市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	2,431,921
	24	59,184,589	24,560,744
	25	37,445,827	
	26	23,803,981	
	27	5,212	
合計		123,636,266	26,992,665

<参考>	仙台市東日本大震災復興交付 金基金残高	105,163,035	仙台市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	66,389
------	------------------------	-------------	--------------------------	--------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
	24	1,057,400	758,591
	25	1,190,502	
	26	696,750	
	27	0	
合計		2,953,652	758,591

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

仙台市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A - 4 - 1 -	震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	周知の埋 蔵文化財 包蔵地 (震災に よる建て 替え等が 対象)	市	市	直接	継続	139,322	23 ~ 27	23	3,453	216	-	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件		
										24	19,747	12,756	-	24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件		
										25	32,473					
										26						
										27						
										累計	55,673	12,972	0			
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
												24	0	0	0	
		25	0	0	0											
		26	0	0	0											
		27	0	0	0											
都道府県交付分 計										0	0	0				
市町村 交付分										各年度 別合計	23	3,453	216	0		
											24	19,747	12,756	0		
		25	32,473	0	0											
		26	0	0	0											
		27	0	0	0											
市町村交付分 計										55,673	12,972	0				
県・市町村交付分 合計										55,673	12,972	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、23,200千円			

(様式2C)

仙台市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	11,000	23 ~ 24	23	9,000	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。				
															24	2,000	7,508					
															25							
															26							
															27							
															累計	11,000	7,508		0			
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	継続	1,913,051	24 ~ 25	23			24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し。				
															24	1,019,400	724,557					
															25	415,388						
															26							
															27							
															累計	1,434,788	724,557		0			
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27	23			平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あおばシリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。				
															24	5,812	5,540		272			
															25							
															26							
															27							
															累計	5,812	5,540		272			
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24 ~ 27	23			25年2月、実施設計業務発注。				
															24	30,000	26,526					
															25	371,250						
															26	696,750						
															27							
															累計	1,098,000	26,526		0			
47	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	継続	11,200	24 ~ 25	23			未執行。			
																24	6,000	0				
																25	2,960					
																26						
																27						
																累計	8,960	0		0		
(注)															23	9,000	0	0	*平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,060,010千円			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	1,057,400	758,591	0				
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	789,598	0	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	696,750	0	0				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 各年度別合計					2,552,748	758,591	0
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村交付分 各年度別合計					5,812	5,540	272
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															市町村交付分 計					5,812	5,540	272
															県・市町村交付分 合計					2,558,560	764,131	272

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	3,968,099	24 ~ 25	23				24年4月、不動産鑑定発注済み。24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事発注済み。
															24	1,464,116	3,119,302	-	
															25	2,007,968			
															26				
															27				
															累計	3,472,084	3,119,302	0	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	4,064,796	24 ~ 25	23	0			24年4月、不動産鑑定発注済み。24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事発注済み。
															24	1,749,108	3,318,529	-	
															25	1,807,588			
															26				
															27				
															累計	3,556,696	3,318,529	0	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	3,187,678	23 ~ 25	23	710,298	0		24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月~)・ 建築(25年3月~)を行い、25年度後半に買取予定。
															24	0	677,453	-	
															25	2,078,919			
															26				
															27				
															累計	2,789,217	677,453	0	
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	1,398,027	24 ~ 25	23				24年9月、土木工事発注済み。24年10月、建築等工事発注済み。
															24	282,957	1,091,560	-	
															25	940,315			
															26				
															27				
															累計	1,223,272	1,091,560	0	
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	630,088	24 ~ 25	23				24年8月、建物設計発注済み。 今後建築工事を発注予定。
															24	20,735	21,218	-	
															25	530,590			
															26				
															27				
															累計	551,325	21,218	0	
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	626,808	24 ~ 26	23				24年8月、建物設計発注済み。
															24	35,576	39,356	-	
															25	245,866			
															26	267,014			
															27				
															累計	548,456	39,356	0	

9	D	4	8	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市荒井東(第二期)地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	2,508,755	24	~	26	23				24年10月、用地取得済み。今後建築工事を発注予定。
																24	672,436	529,466	-	
																25	395,734			
																26	1,126,989			
																27				
累計	2,195,159	529,466	0																	
10	D	4	9	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨	仙台市荒井駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	廃止	4,665,581	24	~	26	23				
																24	1,267,399	0	1,267,399	
																25				
																26				
																27				
累計	1,267,399	0	1,267,399																	
11	D	4	10	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市六丁の目駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	1,443,811	24	~	26	23				25年1月、不動産鑑定済み。民間事業者が設計・建築を行い、26年度に買取予定。
																24	396,262	637	-	
																25				
																26				
																27				
累計	396,262	637	0																	
12	D	4	11	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑪	仙台市卸町駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	2,392,132	24	~	26	23				24年11月、不動産鑑定済み。民間事業者が設計・建築を行い、26年度に買取予定。
																24	705,799	678	-	
																25				
																26				
																27				
累計	705,799	678	0																	
13	D	4	12	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑫	仙台市通町地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	3,232,484	24	~	26	23				24年9月、用地取得済み。今後建築工事を発注予定。
																24	648,373	606,556	-	
																25	638,925			
																26	1,541,124			
																27				
累計	2,828,422	606,556	0																	
14	D	4	13	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑬	仙台市霊屋地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	2,718,739	24	~	26	23				25年1月、用地取得済み。今後解体工事(25年5月)、建築工事(26年1月)を発注予定。
																24	1,307,629	498,824	-	
																25	0			
																26	1,071,266			
																27				
累計	2,378,895	498,824	0																	
15	D	4	14	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑭	仙台市霊屋下地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	953,446	24	~	26	23				24年12月、用地取得済み。今後建築工事を発注予定。
																24	296,898	100,476	-	
																25	224,849			
																26	312,516			
																27				
累計	834,263	100,476	0																	
16	D	4	15	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑮	仙台市落合地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	2,962,778	24	~	26	23				25年1月、用地取得済み。今後建築工事を発注予定。
																24	749,389	268,212	-	
																25	373,652			
																26	1,469,389			
																27				
累計	2,592,430	268,212	0																	
17	D	4	16	-	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑰	仙台市東部集団移転対応戸建地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	2,384,627	24	~	27	23				25年1月、用地買収開始。今後、民間事業者が設計(25年11月)・建築(26年3月)し、買取を行う。
																24	93,121	93,673	-	
																25	990,290			
																26	36,700			
																27				
累計	1,120,111	93,673	0																	

18		D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(高齢者生活支援施設等併設事業)	鹿野地区	市	市	直接	継続	160,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	18,666 74,666 93,332	18,666	0	0	民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年度補助額18,666千円。
19	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅併設障害時通園施設整備事業	田子西地区	市	市	直接	継続	240,068	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	42,041 150,012 192,053	11,004	-	0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工予定。
20		D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	1,690,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	1,267,500	105,242	-	0	24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で51件。
21		D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率1/2)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	継続	28,446,620	23	~	24	23 24 25 26 27 累計	2,260,289 19,074,675 21,334,964	2,260,289 4,220,037 6,480,326	0	0	24年3月、調査設計開始。25年3月、全ての地区について工事発注公告済み。契約後、順次工事を進めていく。
22		D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	継続	2,433,365	23	~	24	23 24 25 26 27 累計	222,617 1,805,186 2,027,803	171,416 386,705 558,121	-	0	24年3月、調査設計開始。25年3月、全ての地区について工事発注公告済み。契約後、順次工事を進めていく。
23		D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/2)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	継続	45,510	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	34,132	33,007	-	0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。
24		D	-	20	-	2	-	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/3)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	継続	20,490	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	326 6,666 6,992	56	-	0	24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。
25		D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	54,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	40,500	15,957	-	0	24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。今後新たにまちづくりに関する業務委託を発注予定。
26		D	-	21	-	1	-	下水道事業(浸水対策)	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	17,464,886	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	406,263 2,408,345 2,814,608	264,440	-	0	24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。25年度内に工事発注予定。

27	◆	D	-	21	-	1	-	1	雨水流出抑制施設設置促進事業	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	4,400	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	3,520 0 0	-	24年4月から受け付け開始済み。(移転先宅地の造成が始まっており、今後、進捗の見込み)	
28		D	-	23	-	1	-		防災集団移転促進事業(補助率1/2)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	1,124,552	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	596,250 159,720 82,231 5,212 843,413	546,299	0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	荒井地区土地区画整理	若林区荒井地区(被災地区)	市	市	直接	継続	417,000	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	198,400 28,000 226,400	99,699	0	24年4月、出来形確認測量に着手済み。換地計画や登記業務は測量の進捗に併せて着手予定。
31		D	-	1	-	1	-		東部復興道路整備事業((主)塩釜亘理線外1線)	仙台市宮城野区~若林区沿岸部	市	市	直接	継続	12,041,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	487,475 2,557,500 3,044,975	350,406	0	24年7月、基本設計発注。24年8月、環境アセス発注、24年10月、地盤調査発注。24年11月、用地測量発注。25年2月、詳細設計発注。今後、用地買取に着手予定。
32		D	-	4	-	18	-		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑯	仙台市戸の口地区災害公営住宅	市	市	直接	継続	855,696	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	589,428 159,305 748,733	177,476	0	25年1月、用地取得済み。今後、住宅改修工事実施予定。
33		D	-	17	-	1	-		蒲生北部地区都市再生事業計画案作成事業	蒲生北部地区	市	市	直接	継続	492,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	369,000 369,000	145,372	0	24年9月、水準・現地測量、事業計画案作成業務発注。25年2月、土質調査発注。25年3月、環境影響調査を発注。今後、地区界測量、文化財調査を実施予定。
34		D	-	20	-	4	-		都市防災総合推進事業(津波避難支援事業)	津波被災地域	市	市	直接	完了	90,300	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	67,725 67,725	64,717	3,008	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工事完了
35		D	-	20	-	5	-		都市防災総合推進事業(宅地ハザードマップ作成事業)	仙台市内全域(盛土造成地地域)	市	市	直接	完了	33,180	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	22,120 22,120	21,000	1,120	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
36	◆	D	-	20	-	1	-	1	民間建築物アスベスト対策支援事業	仙台市復興交付金事業計画区域内	市	市	直接	継続	16,400	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	6,080 3,520 9,600	2,827	0	24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。

37	◆	D	-	20	-	1	-	2	防災仙台モデル発信プロジェクト	仙台市内全域	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	24,000 9,804 14,196 24,000 9,804 14,196	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25年3月に発刊。
38	◆	D	-	20	-	1	-	3	災害時民間事業継続計画策定支援事業	仙台市内全域(被災した中小企業を中心に実施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	840 838 2 840 838 2	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
39		D	-	21	-	2	-		下水道事業(東部新市街地雨水排水施設整備事業)	東部集団移転先地からの雨水排水路	市	市	直接	継続	837,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	45,421 68,247 113,668 20,246 20,246 0	24年8月、雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月、地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度から前倒しで実施。
40	◆	D	-	22	-	1	-	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	継続	30,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	8,000 8,000 8,000 8,000 0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。
41		D	-	23	-	2	-		防災集団移転促進事業(補助率3/4)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	53,731,621	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	15,062,081 13,609,026 17,896,752 46,567,859 7,540,387 0	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び雑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が)	市	市	直接	完了	16,005	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	12,804 9,370 3,434 12,804 9,370 3,434	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。
43		D	-	11	-	1	-		優良建築物等整備事業	河原町地区	市	市	直接	継続	210,389	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	44,580 81,653 126,233 43,830 43,830 0	24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。25年1月から施設の建築工事に着手し11月末に完了する予定。
48		D	-	23	-	3	-		防災集団移転促進事業(補助率1/2)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	完了	24,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	18,000 12,823 5,177 18,000 12,823 5,177	24年9月、計画策定業務発注。

49	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市	市	直接	継続			~	23							
																	24	8,938,329	10,693	-				
																	25							
																	26							
																	27							
累計	8,938,329	10,693	0																					
50	D	-	4	-	19	-		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑱その他集合住宅地区〔公募買取〕	その他集合住宅地区災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	28,749,427	24	~	26	23				平成25年3月までに業者選定済み。25年度に用地取得予定。		
																		24	13,024	0	-			
																		25	6,041,175					
																		26						
																		27						
累計	6,054,199	0	0																					
51	D	-	4	-	20	-		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑲角五郎地区	角五郎地区災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	894,450	25	~	26	23						
																		24						
																		25	749,043					
																		26						
																		27						
累計	749,043	0	0																					
52	D	-	4	-	21	-		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	297,000	25	~	27	23						
																		24						
																		25	52,500					
																		26						
																		27						
累計	52,500	0	0																					
53	D	-	4	-	22	-		災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑東部浸水区域移転対応集合住宅	上岡田地区災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	940,000	25	~	27	23						
																		24						
																		25	131,250					
																		26						
																		27						
累計	131,250	0	0																					
54	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業	災害公営住宅建設地区 災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	577,000	25	~	27	23					
																			24					
																			25	106,600				
																			26					
																			27					
累計	106,600	0	0																					
55	D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	381,240	25	~		23						
																		24						
																		25	2,835					
																		26						
																		27						
累計	2,835	0	0																					
56	D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	39,041	25	~		23						
																		24						
																		25	248					
																		26						
																		27						
累計	248	0	0																					
57	◆	D	-	6	-	1	-	1	災害公営住宅入居決定・家賃システム構築事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	12,600	25	~	27	23				25年度執行予定。	
																			24	2,352	0	-		
																			25	7,728				
																			26					
																			27					
累計	10,080	0	0																					

58	D	-	13	-	2	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	継続	130,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	24,375 73,125 97,500	0 0 0	0 0 0	25年度執行予定。	
59	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動崩落緊急対策事業に係る権利調整支援事業	仙台市内全域(盛土造成地地域)	市	市	直接	継続	29,694	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	23,755 23,755	0 0	0 0	25年度執行予定。	
60	D	-	17	-	2	-	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業	蒲生北部地区	市	市	直接	継続	2,535,800	25	~	32	23 24 25 26 27 累計	37,500 37,500	0 0	0 0		
61	◆	D	-	21	-	1	2	下水道事業(浸水対策)効果促進事業	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	804,468	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	11,126 46,848 57,974	11,126 11,126	0 0	25年2月、実施設計業務委託契約済み。25年度内に工事発注予定。
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(補助率3/4)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	継続	953,605	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	211,258 623,146 834,404	46,481 46,481	0 0	25年1月、建物等調査に着手済み。土地買取、移転先用地取得・造成、利子補給ほか順次執行する。	
63	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	400,904 400,904	0 0	0 0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	400,904	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		400,904	0	0	0
市町村交付分	各年度別合計	23	3,193,204	2,431,705	0
		24	59,159,030	24,542,448	1,294,336
		25	37,413,354	0	0
		26	23,803,981	0	0
		27	5,212	0	0
市町村交付分 計		123,574,781	26,974,153	1,294,336	0
県・市町村交付分 合計		123,975,685	26,974,153	1,294,336	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、32,033,878千円