

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	2,431,921
24	59,184,589	24,579,736	
25	38,621,441	49,085,651	
26	58,087,048	49,887,318	
27	20,700,048		
合計		179,789,783	125,984,626

<参考>	仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	53,993,907	188,750	125,984,626

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	756,068	
25	1,278,623	545,916	
26	1,031,163	640,608	
27	0		
合計		3,376,186	1,942,592

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

仙台市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。
															24	2,000	7,508	-	
															25			3,492	
															26				
															27				
															累計	11,000	7,508	3,492	
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	継続	1,913,051	24 ~ 25	23				24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機 械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用 パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年 11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用 パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年7月
															24	1,019,400	722,034	-	
															25	415,388	314,037	-	
															26		45,516	-	
															27				
															累計	1,434,788	1,081,587	0	
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロン ティア推進 事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27	23				平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12 回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あ おぼシリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品 等開発支援事業4件補助。
															24	5,812	5,540	272	
															25				
															26				
															27				
															累計	5,812	5,540	272	
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24 ~ 27	23				25年2月、実施設計業務発注。
															24	30,000	26,526	-	
															25	371,250	225,365	-	
															26	760,500	290,597	-	
															27				
															累計	1,161,750	542,488	0	
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24 ~ 25	23				未執行。
															24	6,000	0	-	
															25	2,960	0	-	
															26			8,960	
															27				
															累計	8,960	0	8,960	
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食 のフロンティア パーク仙台整 備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	継続	311,300	25 ~ 27	23				25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了 26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了 26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了 26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了予定
															24				
															25	50,775	6,825	-	
															26	182,700	110,577	-	
															27				
															累計	233,475	117,402	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25 ~ 26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了 26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了	
															24					
															25	88,121	5,354			
															26	270,663	303,831	49,599		
															27					
累計	358,784	309,185	49,599																	
74	C	-	1	-	3	-	辰山漁村地域復興基盤総合整備事業(井土地区農業集落排水施設復旧整備事業)	若林区井土地区	市	市	直接	未着手	127,600	27 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26					
															27	95,700				
累計	95,700	0	0																	
(注)														23	9,000	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県交付分	各年度別合計	24	1,057,400		756,068	0
																25	877,719		544,756	3,492
																26	1,031,163		639,944	58,559
																27	0		0	0
														都道府県交付分 計			2,975,282		1,940,768	62,051
														市町村交付分	各年度別合計	23	0		0	0
																24	5,812		5,540	272
																25	50,775		6,825	0
																26	182,700		110,577	0
																27	95,700		0	0
市町村交付分 計			334,987	122,942	272															
県・市町村交付分 合計			3,310,269	2,063,710	62,323															

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,968,099	24 ~ 25	23				24年4月 不動産鑑定契約済み。24年10月 用地取得済み。 24年10月 建築等工事契約 26年3月完了 25年10月 外構工事契約 26年8月完了 26年1月 緑地工事契約 26年10月完了
															24	1,464,116	3,119,302		
															25	2,007,968	280,530		
															26		14,698	57,554	
															27				
															累計	3,472,084	3,414,530	57,554	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,095,796	24 ~ 25	23	0			24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。24年10月、用地取得済み。24 年10月、建築等工事契約 26年3月完了。25年12月、外構契約 26年9 月完了。 26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。
															24	1,749,108	3,318,529		
															25	1,807,588	230,011		
															26		33,262	2,019	
															27				
															累計	3,556,696	3,581,802	2,019	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,508,467	23 ~ 25	23	710,298	0		24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月~)・ 建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登記完 了。
															24	0	677,453		
															25	2,359,609	2,342,868		
															26		765	48,821	
															27				
															累計	3,069,907	3,021,086	48,821	
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公 営住宅	市	市	直接	継続	1,544,997	24 ~ 26	23				24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。24年10月、建築等工事契約 26年7月完了。26年6 月、外構工事契約 27年1月完了。26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。27年1月、緑 地工事契約 27年3月完了。27年3月、道路復旧工事契約、27年6月完了予定。
															24	282,957	1,091,560		
															25	1,015,684	153,398		
															26	53,228	106,911		
															27				
															累計	1,351,869	1,351,869	0	
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑥	仙台市 上原地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	599,088	24 ~ 25	23				24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
															24	20,735	21,218		
															25	530,590	406,754		
															26		5,272	118,081	
															27				
															累計	551,325	433,244	118,081	
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第二地区 地区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	626,808	24 ~ 26	23				24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年8月 建築等工事契約 26年8月完了。
															24	35,576	39,356		
															25	245,866	415,580		
															26	267,014	13,847	79,673	
															27				
															累計	548,456	468,783	79,673	
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅	市	市	直接	継続	2,508,755	24 ~ 26	23				24年10月 用地取得済み。 24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年5月完了予定。
															24	672,436	529,466		
															25	395,734	1,459,186		
															26	1,126,989	171,130		
															27				
															累計	2,195,159	2,159,782	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨	仙台市 荒井駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	廃止	4,665,581	24 ~ 26	23					
															24	1,267,399	0	1,267,399		
															25					
															26					
															27					
累計	1,267,399	0	1,267,399																	
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	継続	2,520,928	24 ~ 26	23					25年1月 不動産鑑定済み。
															24	396,262	637		25年12月 定期借地権設定契約。	
															25		186,277		民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。27年4月登	
															26	1,809,549	2,018,140		記完了予定。	
															27					
累計	2,205,811	2,205,054	0																	
12	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	継続	2,462,246	24 ~ 26	23					24年11月 不動産鑑定済み。
															24	705,799	678		27年度に定期借地権設定契約予定。	
															25		0		民間事業者が設計・建築を行い、27年度に建物買取予定。	
															26		0			
															27	1,448,665				
累計	2,154,464	678	0																	
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24 ~ 26	23					24年9月 用地取得済み。
															24	648,373	606,556		24年9月 建物設計契約 25年3月完了。	
															25	638,925	2,748,091		25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。	
															26	2,166,319	98,340	630		
															27					
累計	3,453,617	3,452,987	630																	
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	2,718,739	24 ~ 26	23					25年1月、用地取得済み。24年11月、建物設計契約 25年6月完了。25年
															24	1,307,629	498,824		5月、解体工事契約 25年11月完了。26年3月、建築等工事契約 27年5	
															25	0	1,654,027		月完了予定。27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了予定。	
															26	1,071,266	84,943			
															27					
累計	2,378,895	2,237,794	0																	
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	953,446	24 ~ 26	23					24年12月、用地取得済み。
															24	296,898	100,476		24年8月、建物設計契約 25年3月完了。	
															25	224,849	521,101		24年12月、解体工事契約 25年3月完了。	
															26	312,516	46,632	166,054	25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。	
															27					
累計	834,263	668,209	166,054																	
16	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	2,962,778	24 ~ 26	23					25年1月、用地取得済み。
															24	749,389	268,212		24年9月、建物設計契約 25年7月完了。	
															25	373,652	1,635,054		25年8月、造成工事 26年4月完了。	
															26	1,469,389	309,007		25年12月、建築等工事契約 27年6月完了予定。	
															27					
累計	2,592,430	2,212,273	0																	
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	継続	2,417,597	24 ~ 27	23					25年1月、用地買収開始。
															24	93,121	93,673		27年3月、建設一部完了。	
															25	990,290	665,484		27年4月、残戸の設計開始。27年9月建設完了予定。	
															26	1,031,985	1,284,005			
															27					
累計	2,115,396	2,043,162	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24 ~ 25	23				民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年度補 助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
															24	18,666	18,666	0	
															25	74,666	74,666	0	
															26				
															27				
累計	93,332	93,332	0																
19	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	24 ~ 25	23				24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
															24	42,041	11,004	-	
															25	150,012	181,049	-	
															26			0	
															27				
累計	192,053	192,053	0																
20	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	1,690,000	24 ~ 24	23				24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で51件。 25年9月31日現在で132件 25年12月6日現在で159件 26年3月31日現在で198件 27年3月31日現在で252件
															24	1,267,500	105,242	-	
															25		260,741	-	
															26		40,440	-	
															27				
累計	1,267,500	406,423	0																
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率1 /2)	宅地被害 が甚大な 区域	市	市	直接	継続	28,446,620	23 ~ 24	23	2,260,289	2,260,289	0	工事請負契約全件済。執行中。H27年度完了見込。
															24	19,074,675	4,220,037	-	
															25		9,653,755	-	
															26		2,569,954	-	
															27				
累計	21,334,964	18,704,035	0																
22	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率2 /3)	宅地被害 が甚大な 区域	市	市	直接	継続	2,433,365	23 ~ 24	23	222,617	171,416	-	工事請負契約全件済。執行中。H27年度完了見込。
															24	1,805,186	386,705	-	
															25		894,416	-	
															26		245,018	-	
															27				
累計	2,027,803	1,697,555	0																
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	24 ~ 24	23				24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支 援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
															24	34,132	33,007	-	
															25		1,026	99	
															26				
															27				
累計	34,132	34,033	99																
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 3)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	継続	20,490	24 ~ 27	23				24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づ き、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。 26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月～27年3月までの実績17件の派遣。
															24	326	56	-	
															25	6,666	722	-	
															26		362	-	
															27				
累計	6,992	1,140	0																
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	54,000	24 ~ 24	23				24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発 注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 26年3月完了。
															24	40,500	15,957	-	
															25		2,751	-	
															26		5,675	-	
															27				
累計	40,500	24,383	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	17,464,886	24 ~ 29	23				24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。蒲生・白鳥地区・西原雨水ポンプ場整備27年8月供用開始予定。中野雨水ポンプ場増設27年3月着手。原町東部地区・原町東部雨水幹線工事実施中、鶴巻ポンプ場整備27年2月着手。霞目地区・第2霞目雨水幹線工事実施中、荒井東雨水ポンプ場27年12月着手
															24	406,263	283,433		
															25	2,408,345	815,262		
															26	4,393,895	3,331,615		
															累計	7,208,503	4,430,310	0	
27	◆	D	-	21	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	4,400	24 ~ 27	23				24年4月から受け付け開始済み。(移転先宅地の造成が始まっており、今後、進捗の見込み)
															24	3,520	0		
															25		0		
															26		0		
															累計	3,520	0	0	
28	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	1,124,552	24 ~ 27	23				24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業務委託着手済み。
															24	596,250	546,299		
															25	159,720	193,567		
															26	82,231	45,211		
															累計	843,413	785,077	0	
29	◆	D	-	23	-	1	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	継続	395,000	24 ~ 26	23				24年4月、出来形確認測量に着手済み。換地計画や登記業務は測量の進捗に併せて着手予定。25年11月、公共施設台帳整備に着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年9月、出来形確認測量完了。H26年7月換地計画等作成着手
															24	198,400	99,698		
															25	28,000	39,424		
															26	89,600	51,122		
															累計	316,000	190,244	0	
31	D	-	1	-	1	-	東部復興道路 整備事業 (主)塩釜巨 理線外1線)	仙台市宮 城野区～ 若林区沿 岸部	市	市	直接	継続	19,191,000	24 ~ 30	23				24年7月、基本設計発注。24年8月、環境アセス発注、24年10月、地盤調査発注。24年11月、用地測量発注。25年2月、詳細設計発注。 25年9月 用地交渉開始 26年1月 荒浜工区工事契約 26年11月 井土工区工事契約
															24	487,475	350,406		
															25	2,557,500	578,912		
															26		1,523,796		
															累計	4,690,300	2,453,114	0	
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑯	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	855,696	24 ~ 25	23				25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
															24	589,428	177,476		
															25	159,305	266,953	304,304	
															26				
															累計	748,733	444,429	304,304	
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	492,000	24 ~ 24	23				25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着 手。H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地 設計準備業務契約 H26年3月完了。
															24	369,000	145,372		
															25		89,307		
															26		0		
															累計	369,000	234,679	0	
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24 ~ 24	23				25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工事完了
															24	67,725	64,717	3,008	
															25				
															26				
															累計	67,725	64,717	3,008	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合推進事業(宅地ハザードマップ作成事業)	仙台市内全域(盛土造成地域)	市	市	直接	完了	33,180	24	~	24	23			24年9月、ハザードマップ作成業務発注。	
																	24	22,120	21,000		1,120
																	25				
																	26				
																	27				
累計	22,120	21,000	1,120																		
36	◆	D	-	20	-	1	民間建築物アスベスト対策支援事業	仙台市復興交付金事業計画区域内	市	市	直接	完了	16,400	24	~	26	23			24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。26年3月末時点(1年間)で実績4件。(分析2件、除去2件)27年3月末時点(1年間)で実績7件。(分析5件、除去2件)	
																	24	6,080	2,827		
																	25	3,520	2,024		
																	26		2,066		2,683
																	27				
累計	9,600	6,917	2,683																		
37	◆	D	-	20	-	1	防災仙台モデル発信プロジェクト	仙台市内全域	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23			24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25年3月に発刊。	
																	24	24,000	9,804		14,196
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,000	9,804	14,196																		
38	◆	D	-	20	-	1	災害時民間事業継続計画策定支援事業	仙台市内全域(被災した中小企業を中心に実施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	27	23			24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。	
																	24	840	838		2
																	25				
																	26				
																	27				
累計	840	838	2																		
39	D	-	21	-	2	-	下水道事業(東部新市街地雨水排水施設整備事業)	東部集団移転先地からの雨水排水路	市	市	直接	継続	1,151,580	24	~	29	23			24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度から前倒しで実施。平成26年2月 シールド工事契約締結。平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。平成26年12月 ポンプ場工事契約 ポンプ場工事監視業務委託契約	
																	24	45,421	20,246		
																	25	68,247	100,478		
																	26	197,700	167,084		
																	27	239,129			
累計	550,497	287,808	0																		
40	◆	D	-	22	-	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	30,000	24	~	25	23			24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託 契約 25年11月完了	
																	24	8,000	8,000		0
																	25				
																	26				
																	27				
累計	8,000	8,000	0																		
41	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(補助率3/4)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	53,731,621	24	~	27	23			24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び緑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買収に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額の補助を開始。6月、蒲生麓子袋地区造成工事完了。7月、石場地区造成工事契約済み。9月より着工。10月、田子西隣接、上岡田、南福室、六郷、七郷地区造成工事契約。11月、田子西隣接、上岡田、南福室、六郷地区造成工事着工。12月、七郷地区造成工事着工。27年3月までに全地区造成完了予定。	
																	24	15,062,081	7,540,387		
																	25	13,609,026	18,072,422		
																	26	17,896,752	8,833,117		
																	27				
累計	46,567,859	34,445,926	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	◆	D	-	23	-	2														-
42	◆	D	-	23	-	2	-	1			市	市	直接	完了	16,005	24 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	12,804 9,370 -	3,434 -	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。
43		D	-	11	-	1	-			市	市	直接	完了	210,389	24 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	44,580 81,653 -	43,830 81,615 -	788 -	24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
48		D	-	23	-	3	-			市	市	直接	完了	24,000	24 ~ 24	23 24 25 26 27 累計	18,000 -	12,823 -	5,177 -	24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。
49	★	F	-	2	-	1	-	1			市				~	23 24 25 26 27 累計	8,938,329 3,779 9,182 11,048,707 19,999,997	10,693 1,607,945 1,336,632 -	- -	
50		D	-	4	-	19	-			市	市	直接	継続	32,411,620	24 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	13,024 6,041,175 22,305,967 28,360,166	0 2,617,587 18,755,017 21,372,604	0 -	平成25年3月までに業者選定済み。 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。 残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。 民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地区は27年9月までに建物買取予定。
51		D	-	4	-	20	-			市	市	直接	継続	1,144,203	25 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	749,043 252,133 1,001,176	1,610 999,566 1,001,176	0 -	26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年9月完了予定。
52		D	-	4	-	21	-			市	市	直接	継続	476,904	25 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	52,500 122,069 242,721 417,290	0 417,290 -	0 -	26年7月、建物設計契約 26年12月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了予定。
53		D	-	4	-	22	-			市	市	直接	継続	1,629,466	25 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	131,250 298,286 996,246 1,425,782	3,149 1,084,284 -	0 -	26年度に用地取得。 26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了予定。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	1														-	2	
54	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	災害公営住宅 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	448,484	25	~	27	23			25年度2回地の駐車場整備完了。(若林西、声の口) 26年度7回地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、上原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下、六丁の目黒周辺) 各団地の建物等整備と併せて、27年度までに整備予定。
																			24			
																			25	106,600	92,790	
																			26	202,651	96,281	
																			27	49,536		
累計	358,787	189,071	0																			
55		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営住宅 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	10,070,995	25	~	32	23			25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、声の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象615戸
																			24			
																			25	4,288	4,288	
																			26	259,075	251,222	
																			27			
累計	263,363	255,510	0																			
56		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営住宅 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	2,829,930	25	~	32	23			25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、声の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象490戸
																			24			
																			25	1,091	1,091	
																			26	63,265	59,582	
																			27			
累計	64,356	60,673	0																			
57	◆	D	-	6	-	1	-	1	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営住宅 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	25	~	27	23			25年5月業務委託契約 9月完了
																			24	2,352	0	
																			25	7,728	7,896	
																			26			
																			27			
累計	10,080	7,896	2,184																			
58		D	-	13	-	2	-		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	継続	130,000	24	~	25	23			災害公営住宅の完成をもって集団移転する等の事情により一部の 項目でH27年度に差し掛かる。
																			24	24,375	0	
																			25	73,125	11,830	
																			26		32,328	
																			27			
累計	97,500	44,158	0																			
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	29,694	24	~	24	23			権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。
																			24	23,755	0	
																			25		318	
																			26		2,647	
																			27			
累計	23,755	2,965	20,790																			
60		D	-	17	-	2	-		蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	継続	3,108,869	25	~	32	23			26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量)
																			24			
																			25	37,500	30,768	
																			26	57,101	3,165	
																			27	525,505		
累計	620,106	33,933	0																			
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業 (浸水対策)効 果促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	804,468	24	~	27	23			25年2月、実施設計業務委託契約済み。 26年9月 分水施設築造工事完了予定
																			24	11,126	11,126	
																			25	46,848	4,289	
																			26		36,021	
																			27			
累計	57,974	51,436	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	継続	1,034,616	24 ~ 26	23				土地買取、移転先用地取得・造成ほか順次執行中。 災害公営住宅の供給開始をもって集団移転する等の事情により一 部の項目で27年度に差し掛かる。	
															24	211,258	46,481	-		
															25	643,813	575,593	-		
															26	50,217	236,603	-		
															27			-		
累計	905,288	858,677	0																	
63	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県					~	23					
															24					
															25	400,904	1,160	-		
															26		664	-		
															27			-		
累計	400,904	1,824	0																	
65	D	-	1	-	2	-	東部復興道路 整備事業 ((主)井土長 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	586,000	25 ~ 27	23				25年11月測量・設計業務契約 27年3月完了 平成27年度より用地交渉開始	
															24					
															25	35,650	23,411	-		
															26	137,950	0	-		
															27			-		
累計	173,600	23,411	0																	
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 ((一)荒浜原 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	590,000	25 ~ 27	23				25年11月測量・設計業務契約 27年3月完了 平成27年度より用地交渉開始	
															24					
															25	51,925	34,143	-		
															26	91,450	0	-		
															27			-		
累計	143,375	34,143	0																	
67	◆	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	継続	33,200	25 ~ 25	23				25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了予定
																24				
																25	26,560	7,664	-	
																26		0	-	
																27			-	
累計	26,560	7,664	0																	
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	継続	3,796,249	25 ~ 27	23				25年12月、建築設計契約 26年11月完了。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了予定。	
															24					
															25	627,903	41,923	-		
															26	1,346,543	2,841,847	-		
															27	1,347,268		-		
累計	3,321,714	2,883,770	0																	
70	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③鶴ヶ谷 第三地区	鶴ヶ谷第 三地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	継続	651,285	26 ~ 27	23				26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 27年2月、建築等工事契約 28年3月完了予定。	
															24					
															25		0	-		
															26	84,236	372,774	-		
															27	485,638		-		
累計	569,874	372,774	0																	
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④茂庭第 二地区	茂庭第二 地区災害 公営住宅 建設	市	市	直接	継続	2,744,887	26 ~ 27	23				26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年10月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了予定。	
															24					
															25		0	-		
															26	606,824	2,207,564	-		
															27	1,794,950		-		
累計	2,401,774	2,207,564	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
72	D	-	2	-	1	-	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業(道路事業)	蒲生北部 地区	市	市	直接	継続	1,970,509	26 ~ 32	23				26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量)					
															24									
															25									
															26	17,466	6,882							
															27	136,446								
累計	153,912	6,882	0																					
73	D	-	22	-	1	-	海岸公園再整 備関連事業 (避難の丘)	仙台宮城 野区~若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	1,132,000	26 ~ 27	23				27年1月、実施設計業務委託契約 27年6月完了予定					
															24									
															25									
															26	31,500	31,155							
															27	639,000								
累計	670,500	31,155	0																					
(注)																								
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																								
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																								
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																								
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																								
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																								
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																								
7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																								
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	24	0	0	0	25	400,904	1,160		0	26	0	664	0	27	0	0	0
都道府県交付分 計																400,904	1,824	0						
市町村 交付分		各年度 別合計		23	3,193,204	2,431,705	0	24	59,159,030	24,561,440	1,294,336	25	38,538,193	49,073,746	307,375	26	57,904,348	49,773,272	496,305	27	20,604,348	0	0	
市町村交付分 計															179,399,123	125,840,163	2,098,016							
県・市町村交付分 合計															179,800,027	125,841,987	2,098,016							