

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

| 仙台市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 3,196,657 | 2,482,126 |
| 24 | 59,184,589 | 22,650,330 | |
| 25 | 38,621,441 | 40,034,162 | |
| 26 | 58,087,048 | 54,130,419 | |
| 27 | 22,612,505 | 31,748,886 | |
| 28 | 12,042,577 | 13,855,486 | |
| 29 | 0 | | |
| 合計 | | 193,744,817 | 164,901,409 |

| <参考> | 仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 29,098,621 | 255,213 | 164,901,409 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 9,000 | 0 |
| 24 | 1,057,400 | 756,069 | |
| 25 | 1,278,623 | 545,917 | |
| 26 | 1,031,163 | 640,608 | |
| 27 | 0 | 793,381 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 20,271 | | |
| 合計 | | 3,396,457 | 2,735,975 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|---|-----------|---------|---|---|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 名取地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 11,000 | 23 ~ 24 | 23 | 9,000 | | 0 | - | 24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,000 | | 7,508 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 3,492 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 1 | ▲ 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 11,000 | 0 | 7,509 | 3,491 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等) | 六郷・七郷・高砂地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 1,913,051 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,019,400 | | 722,035 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 415,388 | | 314,038 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 45,516 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 518 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | ▲ 1 | 352,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 1,434,788 | 0 | 1,082,106 | 352,682 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | 農と食のフロンティア推進事業 | 津波被害地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 7,266 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あおぼんリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,812 | | 5,540 | 272 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 5,812 | 0 | 5,540 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 名取地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,766,000 | 24 ~ 32 | 23 | | | | | 25年2月、実施設計業務発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,000 | | 26,526 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 371,250 | | 225,365 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 760,500 | | 290,597 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 484,340 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 20,271 | | | | |
| 累計 | 1,182,021 | 0 | 1,026,828 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ◆ | C | - | 1 | - | 2 | 農地整備推進支援事業 | 名取地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 11,200 | 24 ~ 25 | 23 | | | | | 未執行。 未執行。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,000 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,960 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 8,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 8,960 | 0 | 0 | 8,960 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|----|---------|-------------------------|----|----|--|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | 29 | 累計 | | | | | | | | |
| 64 | C | - | 2 | - | 1 | - | (仮称)農と食 のフロンティア パーク仙台整 備事業 | 荒井 仙台市農 業園芸セ ンター | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 311,300 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 50,775 | | 6,825 | 26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 182,700 | | 110,577 | 26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 60,541 | 55,532 | 27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 233,475 | 0 | 177,943 | 55,532 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | C | - | 4 | - | 2 |
| 24 | | | | 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 88,121 | | 5,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 270,663 | | 303,831 | 49,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 358,784 | 0 | 309,185 | 49,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (井土地区農 業集落排水施 設復旧整備事 業) | 若林区井 土地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 127,600 | 27 | ~ | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 28年11月 ポンプ設備工事契約 29年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 95,700 | | 58,495 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 11,941 | 25,264 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 95,700 | 0 | 70,436 | 25,264 | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。 | 都道府 県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 24 | 1,057,400 | 0 | 756,069 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 25 | 877,719 | 0 | 544,757 | 3,492 | | | | | | | | |
| | | | 26 | 1,031,163 | 0 | 639,944 | 58,559 | | | | | | | | |
| | | | 27 | 0 | 0 | 484,858 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 352,681 | | | | | | | | |
| | | | 29 | 20,271 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 4,179,631 | 都道府県交付分 計 | 2,995,553 | 0 | 2,425,628 | 414,732 | | | | | | | |
| | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 24 | 5,812 | | | 0 | 5,540 | 272 | | | | | | | | |
| | 25 | 50,775 | | | 0 | 6,825 | 0 | | | | | | | | |
| | 26 | 182,700 | | | 0 | 110,577 | 0 | | | | | | | | |
| | 27 | 95,700 | | | 0 | 119,036 | 55,532 | | | | | | | | |
| | 28 | 0 | | | 0 | 11,941 | 25,264 | | | | | | | | |
| | 29 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 446,166 | 市町村交付分 計 | 334,987 | 0 | 253,919 | 81,068 | | | | | | | | | |
| | 都道府 県・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 24 | 1,063,212 | 0 | 761,609 | 272 | | | | | | | | |
| | | | 25 | 928,494 | 0 | 551,582 | 3,492 | | | | | | | | |
| | | | 26 | 1,213,863 | 0 | 750,521 | 58,559 | | | | | | | | |
| | | | 27 | 95,700 | 0 | 603,894 | 55,532 | | | | | | | | |
| | | | 28 | 0 | 0 | 11,941 | 377,945 | | | | | | | | |
| | 29 | 20,271 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4,625,797 | 合計 | 3,330,540 | 0 | 2,679,547 | 495,800 | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|---|----|----|-----------|---------|----|-----------|--|-----------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)① | 仙台市 田子西 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 3,968,099 | 24 ~ 25 | 23 | | | | | 24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,464,116 | | 3,119,302 | - | 24年10月、用地取得済み。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,007,968 | | 280,530 | - | 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 14,698 | 57,554 | 25年10月、外構工事契約 26年8月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,472,084 | 0 | 3,414,530 | 57,554 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)② | 仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,095,796 | 24 ~ 25 | 23 | 0 | | | | 24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,749,108 | | 3,318,529 | - | 24年10月、用地取得済み。 |
| 25 | 1,807,588 | | 230,011 | - | 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 27,125 | 33,262 | 2,019 | 26年2月、外構工事契約 26年9月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | 26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 3,556,696 | 27,125 | 3,581,802 | 2,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③ | 仙台市 若林西地 区災害公 営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 3,508,467 | 23 ~ 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 710,298 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | 677,453 | - | 24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月～)-建築(25年3月～)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登記完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,359,609 | | 2,342,868 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 765 | 48,821 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,069,907 | 0 | 3,021,086 | 48,821 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | D | - | 4 | - | 4 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④ | 仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,544,997 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | 24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 282,957 | | 1,091,560 | - | 24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。 |
| 25 | 1,015,684 | | 153,398 | - | 26年6月、外構工事契約 27年1月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 53,228 | | 106,911 | 0 | 26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | 27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | 27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,351,869 | 0 | 1,351,869 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | D | - | 4 | - | 6 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥ | 仙台市 上原地区 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 599,088 | 24 ~ 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,735 | | 21,218 | - | 24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 530,590 | | 406,754 | - | 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | ▲ 27,125 | 5,272 | 90,956 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 551,325 | ▲ 27,125 | 433,244 | 90,956 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | D | - | 4 | - | 7 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑦ | 仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 626,808 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 35,576 | | 39,356 | - | 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 |
| 25 | 245,866 | | 415,580 | - | 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 267,014 | | 13,847 | 79,673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 548,456 | 0 | 468,783 | 79,673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-------------|-----------|---------|----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 4 | - | 8 | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧ | 仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,502,724 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | | 24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 672,436 | | 529,466 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 395,734 | | 1,459,186 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,126,989 | | 171,130 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 12,816 | 17,284 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 5,277 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 2,195,159 | ▲ 5,277 | 2,172,598 | 17,284 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | - | 4 | - | 9 | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨ | 仙台市 荒井駅周 辺地区災 害公営住 宅 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 215,019 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,267,399 | ▲ 1,079,256 | 0 | 188,143 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 1,267,399 | ▲ 1,079,256 | 0 | 188,143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D | - | 4 | - | 10 | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩ | 仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,520,928 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | 25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 396,262 | | 637 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 186,277 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,809,549 | | 2,018,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 377 | 380 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 2,205,811 | 0 | 2,205,431 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | D | - | 4 | - | 11 | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪ | 仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,699,121 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 705,799 | | 678 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,448,665 | 210,000 | 2,360,818 | 234 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 2,734 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 2,154,464 | 207,266 | 2,361,496 | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | D | - | 4 | - | 12 | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫ | 仙台市 通町地区 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 3,946,993 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | 24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 648,373 | | 606,556 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 638,925 | | 2,748,091 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,166,319 | | 98,340 | 630 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 3,453,617 | 0 | 3,452,987 | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | D | - | 4 | - | 13 | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬ | 仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,718,739 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,307,629 | | 498,824 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | 1,654,027 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,071,266 | | 84,943 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 12,558 | 128,543 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 2,378,895 | 0 | 2,250,352 | 128,543 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|----|---|--|---|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | D | - | 4 | - | 14 | - | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭ | 仙台市 霊屋下地 区災害公 営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 843,446 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | 24年12月、用地取得済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 296,898 | | 100,476 | - | 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 224,849 | | 521,101 | - | 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 312,516 | ▲ 96,250 | 42,630 | 73,806 | 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 834,263 | ▲ 96,250 | 664,207 | 73,806 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | D | - | 4 | - | 15 | - | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮ | 仙台市 落合地区 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,535,171 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 25年1月、用地取得済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 749,389 | | 268,212 | - | 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 373,652 | | 1,635,054 | - | 25年8月、造成工事 26年4月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,469,389 | | 309,007 | - | 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 6,001 | 0 | 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 374,156 | | | 26年11月、外構工事契約 27年6月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。 |
| 累計 | 2,592,430 | ▲ 374,156 | 2,218,274 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | D | - | 4 | - | 16 | - | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰ | 仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,309,121 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 25年1月、用地買収開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 93,121 | | 93,673 | - | 27年3月、建設一部完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 990,290 | | 665,484 | - | 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,031,985 | | 1,261,323 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 94,916 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 2,115,396 | ▲ 94,916 | 2,020,480 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D | - | 4 | - | 17 | - | 災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支 援施設等併 設事業) | 鹿野地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 160,000 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 0 | 民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,666 | | 18,666 | 0 | 度補助額18,666千円。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 74,666 | | 74,666 | 0 | 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 93,332 | 0 | 93,332 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業 | 田子西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 240,068 | 24 ~ 25 | 23 | | | | | 24年6月、総合設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 42,041 | | 11,004 | - | 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 150,012 | | 181,049 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 192,053 | 0 | 192,053 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | D | - | 13 | - | 1 | - | 住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業) | 東部沿岸 地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,690,000 | 24 ~ 28 | 23 | | | | | 24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,267,500 | | 37,008 | - | 25年9月31日現在で125件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 195,731 | - | 25年12月6日現在で176件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 219,000 | - | 27年3月31日現在で256件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 67,485 | 704,074 | 28年3月31日現在で354件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 44,202 | | 29年3月31日現在で374件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 1,267,500 | 0 | 563,426 | 704,074 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|---------|---|---|---------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|------------------------|------------|---|---|----|----|------------|---------|--------|-----------|--------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | D | - | 14 | - | 1 | - | 造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率1/2) | 宅地被害が甚大な区域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 28,446,620 | 23 ~ 28 | 23 | 2,260,289 | | 2,260,289 | 0 | 工事請負契約全件済。H28年度完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,074,675 | | 1,970,012 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 4,378,473 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 5,316,032 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 5,584,009 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 34,121 | 1,792,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 21,334,964 | 0 | 19,542,936 | 1,792,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 22 | D | - | 14 | - | | 2 | - | 造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3) | 宅地被害が甚大な区域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,433,365 | 23 ~ 28 | 23 | 222,617 | | 221,621 | - | 工事請負契約全件済。H28年度完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,805,186 | | 192,637 | - | |
| 25 | | | 298,678 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 505,178 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 48,464 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | 0 | 761,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 2,027,803 | 0 | 1,266,578 | 761,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | D | - | 20 | - | 1 | - | 防災まちづくり計画策定事業(補助率1/2) | 津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 45,510 | 24 ~ 24 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | 34,132 | | 33,007 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 1,026 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 34,132 | 0 | 34,033 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | D | - | 20 | - | 2 | - | 防災まちづくり計画策定事業(補助率1/3) | 津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 10,490 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | 24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 326 | | 56 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,666 | | 722 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 362 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 1,944 | 3,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 6,992 | 0 | 3,084 | 3,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | D | - | 20 | - | 3 | - | 都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援) | 東部沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 75,709 | 24 ~ 30 | 23 | | | | | 24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。26年3月完了。 26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。28年3月完了。 27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援業務を実施。28年3月完了。 28年5月 平成28年度六郷東部地区まちづくり支援業務を実施。29年3月完了。 28年9・10月 平成28年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。29年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 40,500 | | 15,957 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | 2,751 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 5,675 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 8,313 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 1,174 | 5,277 | 8,228 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 41,674 | 5,277 | 40,924 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | D | - | 21 | - | | 1 | - | 下水道事業(浸水対策) | 地盤沈下地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 17,306,323 | 24 ~ 29 | 23 | | | | | 24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。蒲生・白鳥地区：西原雨水ポンプ場28年8月供用開始。中野雨水ポンプ場増設28年3月完了。原町東部地区：原町東部雨水幹線工事及び鶴巻ポンプ場整備工事実施中。霞目地区：第2霞目雨水幹線工事実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 406,263 | | 283,433 | - | |
| 25 | 2,408,345 | | 815,262 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4,393,895 | | 3,331,615 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0 | | 2,778,193 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3,868,803 | 1,902,435 | 2,558,921 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 11,077,306 | 1,902,435 | 9,767,424 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|---|----|-----|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|------------------|----|---|---|-------------------------------------|----------------------------|------------|---|----|----|------------|-----------|----|----|----|---------|---------|---------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | 1 | 雨水流出抑制 施設設置促進 事業 | 地盤沈下 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,400 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | | 24年4月から受け付け開始済み。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,520 | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,520 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | D | - | | 23 | - | 1 | | 防災集団移転 促進事業(補 助率1/2) | 東部沿岸 地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,124,552 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・地 質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8 月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業 務委託着手済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 596,250 | 546,299 | - | |
| 25 | 159,720 | 193,567 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 82,231 | 44,294 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5,212 | 28,320 | 30,933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 843,413 | 0 | 812,480 | 30,933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | 1 | 荒井地区土地 区画整理 | 若林区荒 井地区 (被災地 区) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 395,000 | 24 | ~ | 29 | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整備着手。26年3 月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出来形確認測量完了。26年7 月換地計画等作成着手。27年3月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画 整理登記業務着手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成 完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 198,400 | 97,881 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 28,000 | 37,089 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 89,600 | 54,879 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | 6,696 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 87,955 | 31,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 316,000 | 0 | 284,500 | 31,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | D | - | 1 | - | 1 | | 東部復興道路 整備事業 ((主)塩釜亘 理線外1線) | 仙台市宮 城野区~ 若林区沿 岸部 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 19,191,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | | | | | ●H24年度: 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●用地取得率:98%(43.9ha/44.6ha)【H25.10用地交渉開始】 ●工事着手率:77%(7.9km/10.2km)【うち、盛土完成L=0.9km】 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 487,475 | 355,435 | - | | |
| 25 | 2,557,500 | 571,427 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0 | 1,448,463 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1,645,325 | 1,256,187 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2,479,225 | 4,260,175 | 1,921,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 7,169,525 | 4,260,175 | 5,553,013 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | D | - | 4 | - | 18 | | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑯ | 仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 615,696 | 24 | ~ | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | 25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 589,428 | 177,476 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 159,305 | ▲ 210,000 | 272,706 | 88,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 748,733 | ▲ 210,000 | 450,182 | 88,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | D | - | 17 | - | 1 | | 蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業 | 蒲生北部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 397,930 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | | 25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響 調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契 約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25 年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地設 計準備業務契約 H26年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 369,000 | 145,372 | - | | |
| 25 | | 89,307 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0 | 63,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | ▲ 70,552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 369,000 | ▲ 70,552 | 234,679 | 63,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|---------|---------|--------|---|---|------------------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------|----|--------|-------------|--------------------|---|----------------------|---|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | D | - | 20 | - | 4 | 都市防災総合 推進事業(津 波避難支援 事業) | 津波被災 地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 90,300 | 24 | 23 | | | | | 25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工 事完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 67,725 | | 64,717 | 3,008 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 累計 | 67,725 | 0 | 64,717 | 3,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | D | - | 20 | - | 5 | 都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業) | 仙台市内 全域(盛 土造成地 地域) | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 33,180 | 24 | 23 | | | | 24年9月、ハザードマップ作成業務発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,120 | | 21,000 | | 1,120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 累計 | 22,120 | 0 | 21,000 | 1,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 1 | 民間建築物ア スベスト対策 支援事業 | 仙台市復 興交付金 事業計画 区域内 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 12,000 | 24 | 23 | | | 24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。 26年3月末時点(1年間)で実績4件。(分析2件、除去2件) 27年3月末時点(1年間)で実績7件。(分析5件、除去2件) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,080 | | | 2,827 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,520 | | | 2,024 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 2,066 | 2,683 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 9,600 | 0 | 6,917 | 2,683 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 2 | 防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト | 仙台市内 全域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 30,000 | 24 | 23 | | | 24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | | | 9,804 | 14,196 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 24,000 | 0 | 9,804 | 14,196 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 3 | 災害時民間事 業継続計画策 定支援事業 | 仙台市内 全域(被災 した中 小企業を 中心に実 施) | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,050 | 24 | 23 | | | 24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 840 | | | 838 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 840 | 0 | 838 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | D | - | 21 | - | 2 | 下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業) | 東部集団 移転先地 からの雨 水排水路 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,190,138 | 24 | 23 | | | 24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月 地質調査着手。2月より 実施設計を平成25年度から前倒して実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 ポンプ場工事監視業務委託契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 45,421 | | | 20,246 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 68,247 | | | 100,478 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 197,700 | | | 161,012 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 239,129 | | | 251,610 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | 169,012 | 173,093 | | 148,909 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 累計 | 719,509 | 173,093 | 682,255 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------------|-------------|------------|-----------|---|---|-----|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | 1 | 海岸公園再整備関連事業 | 仙台市宮城野区、若林区海岸公園 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 10,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | D | - | 23 | - | 2 | | 防災集団移転促進事業(補助率3/4) | 東部沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 46,177,427 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | 24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び稚子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。 - 25年4月、移転先用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生稚子袋地区造成工事完了。 - 26年7月、石場地区造成工事完了。 - 27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。 引渡した宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。 28年3月、移転者の住居の移転に要する費用等の補助金の申し込み受付を終了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,062,081 | 7,282,013 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,609,026 | 15,250,273 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17,896,752 | 8,933,508 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | 7,288,895 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 6,162,610 | 473,812 | | 1,176,748 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 46,567,859 | ▲ 6,162,610 | 39,228,501 | 1,176,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ◆ | D | - | 23 | - | 2 | 1 | 被災者雇用創出事業 | ①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 16,005 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,804 | 9,370 | 3,434 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 12,804 | 0 | 9,370 | 3,434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | D | - | 11 | - | 1 | | 優良建築物等整備事業 | 河原町地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 210,389 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 44,580 | 43,830 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 81,653 | 81,615 | 788 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 126,233 | 0 | 125,445 | 788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | D | - | 23 | - | 3 | | 防災集団移転促進事業(補助率1/2)② | 太白区緑ヶ丘四丁目地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 24,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,000 | 12,823 | 5,177 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 18,000 | 0 | 12,823 | 5,177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 1 | 市街地復興効果促進事業 | 仙台市 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 27,442,189 | | ~ | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,938,329 | 848,776 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,779 | 1,346,529 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9,182 | 2,655,142 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 11,048,707 | 1,246,894 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 1,953,749 | 5,242,273 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 累計 | 21,953,746 | 0 | 11,339,614 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------------|--------|------------|--------|--|---|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | D | - | 4 | - | 19 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨その他集合住宅地区[公募買取] | その他集合住宅地区災害公営住宅建設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 32,411,620 | 24 | 23 | | | | 平成25年3月までに業者選定済み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,024 | | 0 | - | 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,041,175 | | 2,617,587 | - | 残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 22,305,967 | | 18,755,017 | - | 民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地区は27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 6,905,112 | 82,450 | 年9月までに建物買取。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 28,360,166 | 0 | 28,277,716 | 82,450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | D | - | 4 | - | 20 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩角五郎地区 | 角五郎地区災害公営住宅建設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,254,203 | 25 | 23 | | | | 26年9月、用地取得予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | - | 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 749,043 | | 1,610 | - | 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 252,133 | 96,250 | 999,566 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 95,269 | 981 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 1,001,176 | 96,250 | 1,096,445 | 981 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | D | - | 4 | - | 21 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑪東部集団移転対応集合住宅 | 荒井西地区災害公営住宅建設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 476,904 | 25 | 23 | | | | 26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | - | 27年3月、用地取得。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,500 | | 0 | - | 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 122,069 | | 131,172 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 242,721 | | 286,118 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 417,290 | 0 | 417,290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | D | - | 4 | - | 22 | - | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑫東部浸水区域移転対応集合住宅 | 上岡田、六郷地区災害公営住宅建設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,629,466 | 25 | 23 | | | | 26年度に用地取得。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | - | 26年4月、建築設計契約 26年11月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 131,250 | | 3,149 | - | 26年5月、造成設計契約 27年1月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 298,286 | | 1,084,284 | - | 27年1月、造成工事契約 27年8月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 996,246 | | 245,176 | - | 27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 8,842 | 84,331 | 月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 1,425,782 | 0 | 1,341,451 | 84,331 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 2 | 災害公営住宅駐車場整備事業 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 448,484 | 25 | 23 | | | | 25年度2団地の駐車場整備完了。(若林西、声の口) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | - | 26年度20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 106,600 | | 92,790 | - | 霊屋下、六丁の目黒周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 202,651 | | 96,281 | - | 和町、六丁の目黒町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 49,536 | | 142,264 | - | 27年度16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落合、角五郎、荒井西、上 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 3,657 | 23,795 | 岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 東、宮城野、中倉) |
| 累計 | 358,787 | 0 | 334,992 | 23,795 | 28年度1団地の駐車場整備完了。(六郷) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 13,496,214 | 25 | 23 | | | | 25年度実績:北六番丁(12戸) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | - | 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、声の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,288 | | 4,288 | - | 対象615戸 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 259,075 | | 251,222 | - | 27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,342,580 | | 1,405,381 | - | 町第三、荒井西第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | 2,031,722 | | 1,946,507 | - | 場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目黒町、六丁の目黒町の対象2646戸 | |
| 累計 | 3,637,665 | 0 | 3,607,398 | 0 | 28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|----|----|---|---|---|-----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 災害公営 住宅建設 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,613,025 | 25 ~ 32 | 23 | | | | | 25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、戸の口、荒井東第二(戸建)、堂屋下の 対象490戸 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | 27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、戸の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸 町第三、荒井西第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石 場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、 北六番丁、落合、堂屋下、堂屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町の対象1929戸 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,091 | | 1,091 | | 28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、戸の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城 野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七 郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子 西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、堂屋下、堂屋下第二、六郷、六郷第二、六丁 の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、即町の対象2,027戸 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 63,265 | | 59,582 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 222,065 | | 223,847 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 333,183 | | 280,537 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 619,604 | 0 | 565,057 | 0 | |
| 57 | ◆ | D | - | 6 | - | 1 | 災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業 | 災害公営 住宅建設 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 12,600 | 25 ~ 27 | 23 | | | | | 25年5月業務委託契約 9月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,352 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,728 | | 7,896 | 2,184 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 10,080 | 0 | 7,896 | 2,184 | |
| 58 | D | - | 13 | - | 2 | - | 住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)② | 太白区緑 ヶ丘四丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 130,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | H28年3月 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,375 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 73,125 | | 11,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 32,328 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 18,110 | 35,232 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 97,500 | 0 | 62,268 | 35,232 | |
| 59 | ◆ | D | - | 14 | - | 1 | 造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業 | 仙台市内 全域(盛 土造成地 地域) | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 29,694 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | 権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,755 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 318 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 2,647 | 20,790 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 23,755 | 0 | 2,965 | 20,790 | |
| 60 | D | - | 17 | - | 2 | - | 蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業 | 蒲生北部 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,108,869 | 25 ~ 32 | 23 | | | | | 26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量) 28年4月 H28度包括業務委託契約済 (工事、補償) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 37,500 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 57,101 | | 33,934 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 525,505 | | 142,346 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 146,188 | 722,008 | 535,828 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 766,294 | 722,008 | 712,108 | 0 | |
| 61 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | 下水道事業 (浸水対策)効 果促進事業 | 地盤沈下 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,537,689 | 24 ~ 29 | 23 | | | | | 25年2月、実施設計業務委託完了。27年9月分水施設築造工事 完了。原町東部雨水幹線導水管工事実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,126 | | 11,126 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 46,848 | | 4,289 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 36,021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 6,538 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 959,703 | | 86,513 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,017,677 | 0 | 144,487 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|----|-----|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | 23 | 23 | | | | | | | 23 |
| 62 | D | - | 23 | - | 4 | - | 防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)② | 太白区緑 ヶ丘四丁 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,034,616 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | H28年3月 事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 211,258 | | 46,481 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 643,813 | | 575,593 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 50,217 | | 236,603 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 44,654 | 1,957 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 905,288 | 0 | 903,331 | 1,957 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ★ | F | - | 4 | - | - | 市街地復興効 果促進事業 (県分) | 仙台市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 501,130 | 25 ~ 32 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 400,904 | | 1,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 664 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 308,523 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 400,904 | 0 | 310,347 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | D | - | 1 | - | 2 | - | 東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線) | 仙台市若 林区沿岸 部 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 806,000 | 25 ~ 30 | 23 | | | | | ●H25年度:測量・設計業務着手 ●用地取得率:94%(0.34ha/0.36ha)【H27.5用地交渉開始】 ●工事着手率:25%(0.4km/1.6km) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 35,650 | | 24,833 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 137,950 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 125,550 | 26,841 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 134,850 | 82,273 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 173,600 | 260,400 | 133,947 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | D | - | 1 | - | 3 | - | 東部復興道路 整備事業 (一)荒浜原 町線) | 仙台市若 林区沿岸 部 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 835,000 | 25 ~ 30 | 23 | | | | | ●H25年度:測量・設計業務着手 ●用地取得率:95%(0.32ha/0.34ha)【H27.5用地交渉開始】 ●工事着手率:59%(1.3km/2.2km)【うち、完成L=0.5km】 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 51,925 | | 35,662 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 91,450 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 116,250 | 16,585 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 283,650 | 225,100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 143,375 | 399,900 | 277,347 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ◆ | D | - | 14 | - | 1 | 造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業 | 折立五丁 目地区外 159地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 33,200 | 25 ~ 27 | 23 | | | | | 25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,560 | | 7,664 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 280 | 18,616 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 26,560 | 0 | 7,944 | 18,616 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | D | - | 4 | - | 23 | - | 災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区 | 荒井南地 区災害公 営住宅建 設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 3,450,523 | 25 ~ 27 | 23 | | | | | 25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 627,903 | | 41,923 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,346,543 | | 2,841,847 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,347,268 | | 61,408 | 74,026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 302,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 3,321,714 | ▲ 302,510 | 2,945,178 | 74,026 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|----|-----------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | D | - | 4 | - | 24 | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳鶴ヶ谷第三地区 | 鶴ヶ谷第三地区災害公営住宅建設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 453,464 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 84,236 | | 372,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 485,638 | | 9,846 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 173,093 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 累計 | 569,874 | ▲ 173,093 | 382,620 | 14,161 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | D | - | 4 | - | 25 | 災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑茂庭第二地区 | 茂庭第二地区災害公営住宅建設 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 2,590,772 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | 26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 606,824 | | 2,207,564 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,794,950 | | 44,151 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 134,850 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 累計 | 2,401,774 | ▲ 134,850 | 2,251,715 | 15,209 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | D | - | 2 | - | 1 | 蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業(道路事業) | 蒲生北部地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,970,509 | 26 | ~ | 32 | 23 | | | | 26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量) 28年4月 H28度包括業務委託契約済 (工事、補償) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17,466 | | 6,882 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 136,446 | | 2,778 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 79,584 | 676,666 | 136,598 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 累計 | 233,496 | 676,666 | 146,258 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | D | - | 22 | - | 1 | 海岸公園再整備関連事業(避難の丘) | 仙台宮城野区~若林区沿岸部 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,132,000 | 26 | ~ | 28 | 23 | | | | 27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8~11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契約 28年9月までに全地区完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 31,500 | | 31,155 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 817,500 | | 817,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 累計 | 849,000 | 0 | 848,655 | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | D | - | 4 | - | 26 | 災害対応改修事業(被災者向け災害公営住宅改修事業)㉒鶴ヶ谷第二地区 | 鶴ヶ谷第二地区市営住宅改修 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 193,500 | 27 | ~ | 27 | 23 | | | | 28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 169,312 | | 169,312 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 累計 | 169,312 | 0 | 169,312 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | D | - | 22 | - | 2 | 白鳥地区津波防御施設整備事業 | 宮城野区白鳥一丁目・二丁目 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 285,180 | 28 | ~ | 29 | 23 | | | | 28年8月 実施設計業務委託契約 29年3月 実施設計業務委託完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 7,050 | | 7,035 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 累計 | 7,050 | 0 | 7,035 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|----|---|---|-----|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----|------------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|
| | 全体 事業 期間 | | 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ◆ | D | - | 22 | - | 2 | - | 1 | 白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業) | 宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 536,824 | 28 ~ 29 | 23 24 25 26 27 28 29 累計 | 0 0 0 0 0 13,184 0 13,184 | 0 0 0 0 0 7,437 0 7,437 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 - 0 0 | ●H28.10.詳細設計業務着手 | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | 都道県 交付分 | | 各年度 別合計 | | 23 24 25 26 27 28 29 | | 0 0 400,904 0 0 0 0 | | 0 0 0 1,160 664 308,523 0 | | 0 0 0 0 0 0 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 501,130 | | 都道県交付分 計 | | 400,904 | | 0 | | 310,347 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | | 各年度 別合計 | | 23 24 25 26 27 28 29 | | 3,193,204 59,159,030 38,538,193 57,904,348 22,516,805 12,042,577 0 | | 0 ▲ 1,079,256 ▲ 210,000 0 451,800 837,456 0 | | 2,481,910 22,632,034 40,022,257 54,016,373 31,623,096 13,840,249 0 | | | 0 215,080 91,622 440,701 1,127,988 3,869,972 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 252,478,214 | | 市町村交付分 計 | | 193,354,157 | | 0 | | 164,615,919 | | 5,745,363 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 252,979,344 | | 合計 | | 193,755,061 | | 0 | | 164,926,266 | | 5,745,363 | | | | |