

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

仙台市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,196,657	217
H24	59,184,589	24,304,584	
H25	38,621,441	39,277,320	
H26	58,087,048	52,239,719	
H27	22,612,505	32,325,341	
H28	12,042,577	11,380,451	
H29	0	14,603,803	
H30	3,443,325	8,163,877	
H31	0	4,499,955	
H32	0	0	
合計	197,188,142	186,795,267	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	8,093,092	197,188,142	275,052	186,795,267	2,574,835

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,000	0
H24	1,057,400	756,069	
H25	1,278,623	545,908	
H26	1,031,163	640,608	
H27	0	793,381	
H28	0	0	
H29	20,271	152,301	
H30	0	67,094	
H31	0	▲ 37,159	
H32	0	0	
合計	3,396,457	2,918,202	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	194,613,307	197,188,142	0	0	2,574,835
都道府県交付分	3,136,849	3,396,457	▲ 259,608	0	0
合計	197,750,156	200,584,599	▲ 259,608	0	2,574,835

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

仙台市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
1	A	-	4	-	1	震災復興民間文化財発掘調査助成事業	周知の埋蔵文化財包蔵地(震災による建て替え等が対象)	市	市	直接	継続	139,322	23 ~ 32	H23	3,453		217	3,236	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件 29年度実績:個人専用住宅の調査 1件 30年度実績:個人専用住宅の調査 0件																
														H24	19,747		12,757	6,990																	
														H25	32,473		5,080	27,393																	
														H26			3,469	▲ 3,469																	
														H27			6,755	▲ 6,755																	
														H28			3,296	▲ 3,296																	
														H29			3,369	▲ 3,369																	
														H30			3,300	▲ 3,300																	
														H31			5,104	▲ 5,104																	
														H32				0																	
														累計	55,673	0	43,347	12,326																	
																												市町村交付分	各年度別合計	H23	3,453	0	217	3,236	
																														H24	19,747	0	12,757	6,990	
																														H25	32,473	0	5,080	27,393	
																H26	0	0	3,469	▲ 3,469															
																H27	0	0	6,755	▲ 6,755															
																H28	0	0	3,296	▲ 3,296															
																H29	0	0	3,369	▲ 3,369															
																H30	0	0	3,300	▲ 3,300															
																H31	0	0	5,104	▲ 5,104															
																H32	0	0	0	0															
														139,322	市町村交付分 計	55,673	0	43,347	12,326																
														都道県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0															
																H24	0	0	0	0															
																H25	0	0	0	0															
																H26	0	0	0	0															
																H27	0	0	0	0															
																H28	0	0	0	0															
																H29	0	0	0	0															
																H30	0	0	0	0															
																H31	0	0	0	0															
																H32	0	0	0	0															
														0	都道県交付分 計	0	0	0	0																
														市町村都道県計	各年度別合計	H23	3,453	0	217	3,236															
																H24	19,747	0	12,757	6,990															
																H25	32,473	0	5,080	27,393															
																H26	0	0	3,469	▲ 3,469															
																H27	0	0	6,755	▲ 6,755															
																H28	0	0	3,296	▲ 3,296															
																H29	0	0	3,369	▲ 3,369															
																H30	0	0	3,300	▲ 3,300															
																H31	0	0	5,104	▲ 5,104															
																H32	0	0	0	0															
														139,322	合計	55,673	0	43,347	12,326																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	23	~	24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。
																	H24	2,000		7,508	▲ 5,508	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			1	▲ 1	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,491		▲ 3,491	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0	
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	完了	1,442,798	24	~	27	H23			0	24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了	
																	H24	1,019,400		722,035		297,365
																	H25	415,388		314,029		101,359
																	H26			45,516		▲ 45,516
																	H27			518		▲ 518
																	H28			▲ 1		1
																	H29		▲ 76,776			▲ 76,776
																	H30		▲ 29,774			▲ 29,774
																	H31		▲ 246,140			▲ 246,140
																	H32					0
																	累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097		1
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	24	~	27	H23			0	平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あおばシリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。	
																	H24	5,812		5,540		272
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	5,812	0	5,540		272
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,798,752	24	~	32	H23			0	25年2月、実施設計業務発注。	
																	H24	30,000		26,526		3,474
																	H25	371,250		225,365		145,885
																	H26	760,500		290,597		469,903
																	H27			484,340		▲ 484,340
																	H28					0
																	H29	20,271	76,776	152,301		▲ 55,254
																	H30		42,225	67,094		▲ 24,869
																	H31		20,430	38,784		▲ 18,354
																	H32					0
																	累計	1,182,021	139,431	1,285,007		36,445
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	0	24	~	25	H23			0	未執行。	
																	H24	6,000		0		6,000
																	H25	2,960		0		2,960
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30		▲ 8,960			▲ 8,960
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	8,960	▲ 8,960	0		0

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食のフロンティアパーク仙台整備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	完了	311,300	25	~	28	H23			0	25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了
																	H24			0	26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了
																	H25	50,775		6,825	43,950
																	H26	182,700		110,577	72,123
																	H27			60,541	▲ 60,541
																	H28				0
																	H29				0
																	H30				0
																	H31				0
																	H32				0
																	累計	233,475	0	177,943	55,532
68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	25	~	26	H23			0	25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了
																	H24			0	26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了
																	H25	88,121		5,354	82,767
																	H26	270,663		303,831	▲ 33,168
																	H27				0
																	H28				0
																	H29				0
																	H30				0
																	H31		▲ 49,598		▲ 49,598
																	H32				0
																	累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1
74	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(井土地区農業集落排水施設復旧整備事業)	若林区井土地区	市	市	直接	完了	127,600	27	~	28	H23			0	28年1月污水管災害復旧工事契約 28年11月完了
																	H24			0	28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了
																	H25				0
																	H26				0
																	H27	95,700		58,495	37,205
																	H28			11,942	▲ 11,942
																	H29				0
																	H30				0
																	H31				0
																	H32				0
																	累計	95,700	0	70,437	25,263

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,812	0	5,540	272	
										H25	50,775	0	6,825	43,950	
										H26	182,700	0	110,577	72,123	
										H27	95,700	0	119,036	▲ 23,336	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								446,166	市町村交付分 計		334,987	0	253,920	81,067	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,057,400	0	756,069	301,331	
										H25	877,719	0	544,748	332,971	
										H26	1,031,163	0	639,944	391,219	
										H27	0	0	484,858	▲ 484,858	
										H28	0	0	0	0	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										H31	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										H32	0	0	0	0	
								3,661,308	都道府県交付分 計		2,995,553	▲ 275,308	2,683,798	36,447	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,063,212	0	761,609	301,603	
										H25	928,494	0	551,573	376,921	
										H26	1,213,863	0	750,521	463,342	
										H27	95,700	0	603,894	▲ 508,194	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										H31	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										H32	0	0	0	0	
								4,107,474	合計		3,330,540	▲ 275,308	2,937,718	117,514	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	24 ~ 25	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。
														H24	1,464,116		3,119,302	▲ 1,655,186	24年10月、用地取得済み。
														H25	2,007,968		280,530	1,727,438	
														H26			14,698	▲ 14,698	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 138,588	▲ 81,034	▲ 57,554	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	3,472,084	▲ 138,588	3,333,496	0	
3	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	24 ~ 25	H23	0		0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。	
														H24	1,749,108		3,318,529	▲ 1,569,421	24年10月、用地取得済み。
														H25	1,807,588		230,011	1,577,577	
														H26		27,125	33,262	▲ 6,137	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 2,019		▲ 2,019	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	3,556,696	25,106	3,581,802	0	
4	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	23 ~ 25	H23	710,298		0	710,298	24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月～)・建築(25年3月～)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登記完了。
														H24	0		677,453	▲ 677,453	
														H25	2,359,609		2,342,868	16,741	
														H26			765	▲ 765	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 48,819		▲ 48,819	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,086	2	
5	D	-	4	-	4	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24 ~ 26	H23				0	24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。
														H24	282,957		1,091,560	▲ 808,603	24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。
														H25	1,015,684		153,398	862,286	
														H26	53,228		106,911	▲ 53,683	
														H27			0	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	1,351,869	0	1,351,869	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	495,058	24 ~ 25	H23				0	24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。																
															H24	20,735		21,218	▲ 483																	
															H25	530,590		406,754	123,836																	
															H26		▲ 27,125	5,272	▲ 32,397																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29		▲ 91,026	▲ 70	▲ 90,956																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	551,325	▲ 118,151	433,174	0																	
															8	D	-	4	-		7	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第二地区地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	535,753	24 ~ 26	H23				0	24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。
																															H24	35,576		39,356	▲ 3,780	
H25	245,866		415,580	▲ 169,714																																
H26	267,014		13,847	253,167																																
H27				0																																
H28				0																																
H29		▲ 79,629		▲ 79,629																																
H30		▲ 44		▲ 44																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	548,456	▲ 79,673	468,783	0																																
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市 荒井東(第二期)地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	24 ~ 26						H23														0	24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。	
																				H24											672,436		529,466	142,970		
															H25	395,734		1,459,186	▲ 1,063,452																	
															H26	1,126,989		171,130	955,859																	
															H27			12,816	▲ 12,816																	
															H28		▲ 5,277		▲ 5,277																	
															H29		▲ 13,956		▲ 13,956																	
															H30		▲ 3,327		▲ 3,327																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	2,195,159	▲ 22,560	2,172,598	1																	
															10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨	仙台市 荒井駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 26	H23				0		
																														H24	1,267,399	▲ 1,079,256	0	188,143		
H25				0																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29		▲ 188,143		▲ 188,143																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																																

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市六丁の目駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24 ~ 26	H23				0	25年1月、不動産鑑定済み。
															H24	396,262		637	395,625	25年12月、定期借地権設定契約。
															H25			186,277	▲186,277	
															H26	1,809,549		2,018,140	▲208,591	
															H27			377	▲377	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,205,811	0	2,205,431	380	
12	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑪	仙台市卸町駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,698,853	24 ~ 27	H23				0	24年11月、不動産鑑定済み。
															H24	705,799		678	705,121	27年9月に定期借地権設定契約。
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27	1,448,665	210,000	2,360,818	▲702,153	
															H28		▲2,734		▲2,734	
															H29				0	
															H30		▲234		▲234	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,154,464	207,032	2,361,496	0	
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑫	仙台市通町地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24 ~ 26	H23				0	24年9月 用地取得済み。
															H24	648,373		606,556	41,817	24年9月 建物設計契約 25年3月完了。
															H25	638,925		2,748,091	▲2,109,166	
															H26	2,166,319		98,340	2,067,979	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	3,453,617	0	3,452,987	630	
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑬	仙台市霊屋地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,563,072	24 ~ 27	H23				0	25年1月、用地取得済み。
															H24	1,307,629		498,824	808,805	24年11月、建物設計契約 25年11月完了。
															H25	0		1,654,027	▲1,654,027	
															H26	1,071,266		84,943	986,323	
															H27			12,558	▲12,558	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲136,208	▲7,665	▲128,543	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,378,895	▲136,208	2,242,687	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	759,944	24 ~ 26	H23				0	24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。
															H24	296,898		100,476	196,422	
															H25	224,849		521,101	▲ 296,252	
															H26	312,516	▲ 96,250	42,630	173,636	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 63,735		▲ 63,735	
															H30		▲ 9,329		▲ 9,329	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	834,263	▲ 169,314	664,207	742	
															16	D	-	4	-	
H24	749,389		268,212	481,177																
H25	373,652		1,635,054	▲ 1,261,402																
H26	1,469,389		309,007	1,160,382																
H27			6,001	▲ 6,001																
H28		▲ 374,156		▲ 374,156																
H29				0																
H30		▲ 1,811	▲ 1,811	0																
H31				0																
H32				0																
累計	2,592,430	▲ 375,967	2,216,463	0																
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24 ~ 27						H23
															H24	93,121		93,673	▲ 552	
															H25	990,290		665,484	324,806	
															H26	1,031,985		1,261,323	▲ 229,338	
															H27				0	
															H28		▲ 94,916		▲ 94,916	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,480	0	
															18	D	-	4	-	17
H24	18,666		18,666	0																
H25	74,666		74,666	0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	93,332	0	93,332	0																

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6																																			
19	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	24	~	25	H23			0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。																			
																		H24	42,041	11,004	31,037																				
																		H25	150,012	181,049	▲ 31,037																				
																		H26			0																				
																		H27			0																				
																		H28			0																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	192,053	0	192,053		0																		
																		20		D	-		13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	750,395	24	~	28	H23			0	24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件
																																					H24	1,267,500	37,008	1,230,492	
H25		195,731	▲ 195,731																																						
H26		219,000	▲ 219,000																																						
H27		66,853	▲ 66,853																																						
H28		44,202	▲ 44,202																																						
H29	▲ 704,703		▲ 704,703																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794	3																																					
21		D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率 1/2)	宅地被害 が甚大な 区域	市	市	直接	完了	25,574,693	23	~	28					H23															2,260,289		0	工事請負契約全件済。H28年度完了。	
																						H24															19,074,675	4,202,814	14,871,861		
																		H25		4,358,849	▲ 4,358,849																				
																		H26		5,192,429	▲ 5,192,429																				
																		H27		5,392,807	▲ 5,392,807																				
																		H28		34,121	▲ 34,121																				
																		H29	▲ 1,288,367		▲ 1,288,367																				
																		H30	▲ 865,576		▲ 865,576																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	21,334,964	▲ 2,153,943	19,181,020	1																			
																		22		D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率 2/3)	宅地被害 が甚大な 区域	市	市	直接	完了	1,838,273	23	~	28	H23	222,617		0		工事請負契約全件済。H28年度完了。
																																				H24	1,805,186	394,596	1,410,590		
H25		320,483	▲ 320,483																																						
H26		507,353	▲ 507,353																																						
H27		309,462	▲ 309,462																																						
H28		0	0																																						
H29			0																																						
H30	▲ 495,909		▲ 495,909																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	2,027,803	▲ 495,909	1,531,894	0																																					

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	24 ~ 24	H23				0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 ▲ 1,026
															H24	34,132		33,007	1,125	
															H25			1,026	▲ 1,026	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	34,132	0	34,033	99	
															24	D	-	20	-	
H24	326		56	270																
H25	6,666		722	5,944																
H26			362	▲ 362																
H27			1,944	▲ 1,944																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	6,992	0	3,084	3,908																
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり 計画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	75,709	24 ~ 30						H23
															H24	40,500		15,957	24,543	
															H25	0		2,751	▲ 2,751	
															H26	0		5,675	▲ 5,675	
															H27	0		8,313	▲ 8,313	
															H28	1,174	5,277	8,228	▲ 1,777	
															H29		9,100	5,969	▲ 3,131	
															H30			9,007	▲ 9,007	
															H31			0	0	
															H32				0	
															累計	41,674	14,377	55,900	151	
															26	D	-	21	-	1
H24	406,263		283,433	122,830																
H25	2,408,345		815,262	1,593,083																
H26	4,393,895		3,331,615	1,062,280																
H27	0		2,778,193	▲ 2,778,193																
H28	3,868,803	1,902,435	2,558,921	▲ 3,212,317																
H29			2,596,747	▲ 2,596,747																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	11,077,306	1,902,435	12,364,171	615,570																

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	21	-	1															-	1
27	◆	D	-	21	-	1	-	1		市	市	直接	廃止	0	24	~	29	H23			0	24年4月から受け付け開始済み。
																		H24	3,520	0	3,520	30年3月事業廃止
																		H25			0	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30		▲ 3,520	▲ 3,520	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	3,520	▲ 3,520	0	0
28		D	-	23	-	1	-		市	市	直接	完了	1,083,307	24	~	27	H23			0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地 測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地 鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル 業務委託着手済み。	
																	H24	596,250	546,299	49,951		
																	H25	159,720	193,567	▲ 33,847		
																	H26	82,231	44,294	37,937		
																	H27	5,212	28,320	▲ 23,108		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		▲ 30,933	▲ 30,933		
																	H32			0		
																	累計	843,413	▲ 30,933	812,480		0
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	市	市	直接	完了	357,681	24	~	28	H23			0	24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整 備着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、 出来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3 月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着 手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完 了。30年3月清算金台帳作成完了。	
																	H24	198,400	99,696	98,704		
																	H25	28,000	13,302	14,698		
																	H26	89,600	77,144	12,456		
																	H27		6,720	▲ 6,720		
																	H28		87,955	▲ 87,955		
																	H29		1,328	▲ 1,328		
																	H30			0		
																	H31		▲ 29,855	▲ 29,855		
																	H32			0		
																	累計	316,000	▲ 29,855	286,145		0
31	D	-	1	-	1	-		市	市	直接	完了	19,191,000	24	~	31	H23			0	●平成24年度： 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●令和2年11月：全線開通 ●令和2年3月：工事完了		
																H24	487,475	355,435	132,040			
																H25	2,557,500	571,427	1,986,073			
																H26	0	1,448,463	▲ 1,448,463			
																H27	1,645,325	1,256,187	389,138			
																H28	2,479,225	4,260,175	1,919,244			
																H29		4,910,792	▲ 4,910,792			
																H30	3,443,325	0	4,411,477		▲ 968,152	
																H31			0			
																H32			0			
																累計	10,612,850	4,260,175	14,873,025		0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑯	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,494	24	~	25	H23			0	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了	
																	H24	589,428	177,476	411,952		
																	H25	159,305	▲ 210,000	272,706		▲ 323,401
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		▲ 88,373	▲ 88,373		
																	H30		▲ 178	▲ 178		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	748,733	▲ 298,551	450,182		0
																	33	D	-	17		-
H24	369,000	145,372	223,628																			
H25		89,307	▲ 89,307																			
H26		0	0																			
H27			0																			
H28		▲ 70,552	▲ 70,552																			
H29			0																			
H30		▲ 63,768	▲ 63,768																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	369,000	▲ 134,320	234,679	1																		
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24	~	24					H23	
																	H24	67,725	64,717	3,008		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	67,725	0	64,717	3,008	
																	35	D	-	20	-	5
H24	22,120	21,000	1,120																			
H25			0																			
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30		▲ 1,120	▲ 1,120																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	22,120	▲ 1,120	21,000	0																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6																																					
36	◆	D	-	20	-	1	-	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	24	~	26	H23			0	24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。 26年3月末時点(1年間)で実績4件。(分析2件、除去2件)																				
																			H24	6,080	2,827	3,253																					
																			H25	3,520	2,024	1,496																					
																			H26		2,066	▲ 2,066																					
																			H27			0																					
																			H28			0																					
																			H29			0																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	9,600	0	6,917		2,683																			
																			37	◆	D	-		20	-	1	-	2	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	12,255	24	~	24	H23			0	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。
																																							H24	24,000	9,804	14,196	
H25			0																																								
H26			0																																								
H27			0																																								
H28			0																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31		▲ 14,196	▲ 14,196																																								
H32			0																																								
累計	24,000	▲ 14,196	9,804	0																																							
38	◆	D	-	20	-	1	-	3	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被 災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	27					H23																		0	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。	
																							H24																840	838	2		
																			H25			0																					
																			H26			0																					
																			H27			0																					
																			H28			0																					
																			H29			0																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	840	0	838	2																				
																			39	D	-	21	-	2	-		下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨水 排水路	市	市	直接	完了	1,016,959	24	~	30	H23			0	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。 平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度 から前倒して実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 ポンプ場工事監視業務委託契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約 平成30年12月 工事完了		
																																					H24	45,421	120,728	▲ 75,307			
H25	68,247		68,247																																								
H26	197,700	31,278	166,422																																								
H27	239,129	237,075	2,054																																								
H28	169,012	173,093	149,684																																								
H29		167,888	▲ 167,888																																								
H30		13,328	▲ 13,328																																								
H31		▲ 129,884	▲ 129,884																																								
H32			0																																								
累計	719,509	43,209	762,718	0																																							

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
40	◆ D - 22 - 1 - 1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 25	H23				0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。										
										H24	8,000		8,000	0	24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約										
										H25				0	25年11月完了										
										H26				0											
										H27				0											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
										累計	8,000	0	8,000	0											
										41	D - 23 - 2 -	防災集団移転促進事業(補助率3/4)	東部沿岸地域	市	市	直接	完了	44,844,974	24 ~ 28	H23				0	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び雑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買収に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。
																				H24	15,062,081		7,282,013	7,780,068	25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生雑子袋地区造成工事完了。
H25	13,609,026		15,250,273	▲ 1,641,247	26年7月、石場地区造成工事完了。																				
H26	17,896,752		8,933,508	8,963,244	27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。																				
H27			7,288,895	▲ 7,288,895	引渡した宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。																				
H28		▲ 6,162,610	473,812	▲ 6,636,422	28年3月、移転者の住居の移転に要する費用等の補助金の申し込み受付を終了。																				
H29		▲ 1,165,896		▲ 1,165,896																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,501	10,852																					
42	◆ D - 23 - 2 - 1	被災者雇用創出事業	〇宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が認定されるのに合わせて拡張可能性あり)	市	市	直接	完了	16,005	24 ~ 27	H23				0	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。										
										H24	12,804		9,304	3,500											
										H25				0											
										H26				0											
										H27				0											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
累計	12,804	0	9,304	3,500																					
43	D - 11 - 1 -	優良建築物等整備事業	河原町地区	市	市	直接	完了	210,389	24 ~ 25	H23				0	24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。										
										H24	44,580		43,830	750	24年12月 施設建築物工事着手										
										H25	81,653		81,615	38											
										H26				0											
										H27				0											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
累計	126,233	0	125,445	788																					

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
48	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	17,099	24	~	24	H23			0	24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。																		
																	H24	18,000		12,824		5,176																	
																	H25					0																	
																	H26					0																	
																	H27					0																	
																	H28					0																	
																	H29		▲ 5,175			▲ 5,175																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	18,000	▲ 5,175	12,824		1																	
																	49	★	F	-		2	-	1	市街地復興効 果促進事業	仙台市	市	市	直接	継続	24,496,529	24	~	32	H23			0	
																																			H24	8,938,329		6,535	
H25	3,779		756,060	▲ 752,281																																			
H26	9,182		1,011,167	▲ 1,001,985																																			
H27	11,048,707		1,863,473	9,185,234																																			
H28	1,953,749		2,688,632	▲ 734,883																																			
H29			2,698,505	▲ 2,698,505																																			
H30		▲ 420,501	117,591	▲ 538,092																																			
H31		▲ 1,936,024	1,565,879	▲ 3,501,903																																			
H32				0																																			
累計	21,953,746	▲ 2,356,525	10,707,842	8,889,379																																			
50	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩その他 集合住宅地区 [公募買取]	その他集 合住宅公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	32,317,391	24	~	26					H23																0	平成25年3月までに業者選定済み。 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。	
																					H24														13,024		0		
																	H25	6,041,175		2,617,587	3,423,588																		
																	H26	22,305,967		18,755,017	3,550,950																		
																	H27			6,905,112	▲ 6,905,112																		
																	H28				0																		
																	H29		▲ 82,450		▲ 82,450																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,716	0																		
																	51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	角五郎地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,253,223	25	~	27	H23			0		26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。
																																		H24					
H25	749,043		1,610	747,433																																			
H26	252,133	96,250	999,566	▲ 651,183																																			
H27			95,269	▲ 95,269																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30		▲ 857		▲ 857																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	1,001,176	95,393	1,096,445	124																																			

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㊸東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	476,904	25 ~ 27	H23				0	26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。																
															H24				0																	
															H25	52,500		0	52,500																	
															H26	122,069		131,172	▲ 9,103																	
															H27	242,721		286,118	▲ 43,397																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	417,290	0	417,290	0																	
															53	D	-	4	-		22	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)21東部浸水区域移転対応集合住宅	上岡田、六郷地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,534,792	25 ~ 28	H23				0	26年度に用地取得。 26年4月、建築設計契約 26年11月完了。
																															H24				0	
H25	131,250		3,149	128,101																																
H26	298,286		1,084,284	▲ 785,998																																
H27	996,246		245,176	751,070																																
H28			8,842	▲ 8,842																																
H29		▲ 81,535		▲ 81,535																																
H30		▲ 1,304		▲ 1,304																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	1,425,782	▲ 82,839	1,341,451	1,492																																
54	◆ D	-	4	-	1	2	災害公営住宅駐車場整備事業	災害公営住宅建設地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	418,740	25 ~ 27						H23														0	25年度 2団地の駐車場整備完了。(若林西、芦の口) 26年度 20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下、六丁の目駅周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の目町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南) 27年度 16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中倉) 28年度 1団地の駐車場整備完了。(六郷)	
																				H24														0		
															H25	106,600		92,790	13,810																	
															H26	202,651		96,281	106,370																	
															H27	49,536		142,264	▲ 92,728																	
															H28			3,657	▲ 3,657																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31		▲ 23,795		▲ 23,795																	
															H32				0																	
															累計	358,787	▲ 23,795	334,992	0																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	11,238,529	25 ~ 32	H23					25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁,鶴ヶ谷第二,上原,田子西,荒井東, 若林西,鹿野,芦の口,荒井東第二(戸建),霊屋下の対象615 戸
										H24					27年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田第二,角五郎,宮城野,幸町第 三,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第二,荒井南第 三,鹿野,七郷,若林西,小田原,上原,新田東,石場,泉中央 南,大和町,中倉,通町,鶴ヶ谷第二,田子西,田子西第二,田 子西第三,田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊 屋下,霊屋下第二,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町 の対象2646戸
										H25	4,288		4,305	▲ 17	28年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,966戸
										H26	259,075		247,442	11,633	29年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,966戸
										H27	1,342,580		1,320,729	21,851	30年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,910戸
										H28	2,031,722		2,032,317	▲ 595	31年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,931戸
										H29		1,950,228	1,976,160	▲ 25,932	32年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,838戸
										H30		1,992,593	1,991,647	946	33年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,838戸
										H31		1,744,505	1,750,644	▲ 6,139	34年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三, 芦の口,燕沢,燕沢東,岡田,岡田第二,角五郎,宮城野,幸 町第三,荒井西,荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第 二,荒井南,荒井南第二,荒井南第三,鹿野,七郷,若林西, 小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大和町,中倉,通町, 鶴ヶ谷第二,鶴ヶ谷第三,田子西,田子西第二,田子西第三, 田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋下,霊屋 下第二,六郷,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町,茂庭 第二,卸町の対象2,838戸
										H32				0	
累計											3,637,665	5,687,326	9,323,244	1,747	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	1,913,628	25 ~ 32	H23				0	25年度実績:北六番丁(7戸) 26年度実績:北六番丁,鶴ヶ谷第二,上原,田子西,荒井東,
															H24				0	
															H25	1,091		1,105	▲ 14	
															H26	63,265		58,953	4,312	
															H27	222,065		213,721	8,344	
															H28	333,183		278,880	54,303	
															H29		260,934	259,248	1,686	
															H30		186,874	233,521	▲ 46,647	
															H31		195,409	204,996	▲ 9,587	
															H32				0	
															累計	619,604	643,217	1,250,424	12,397	
															57	◆	D	-	6	
H24	2,352		0	2,352																
H25	7,728		7,896	▲ 168																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	10,080	0	7,896	2,184																
58	D	-	13	-	2	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	68,572	24 ~ 27						H23
															H24	24,375		0	24,375	
															H25	73,125		11,831	61,294	
															H26			21,488	▲ 21,488	
															H27			18,110	▲ 18,110	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 46,071		▲ 46,071	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	97,500	▲ 46,071	51,429	0	
															59	◆	D	-	14	-
H24	23,755		0	23,755																
H25			318	▲ 318																
H26			2,647	▲ 2,647																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30		▲ 20,789		▲ 20,789																
H31				0																
H32				0																
累計	23,755	▲ 20,789	2,965	1																

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
60	D	-	17	-	2	-	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業	蒲生北部地区	市	市	直接	継続	2,601,086	25 ~ 32	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済（事業運営支援、調査設計、測量）
															H24				0	
															H25	37,500		0	37,500	
															H26	57,101		33,932	23,169	
															H27	525,505		142,346	383,159	
															H28	146,188	722,008	502,942	365,254	
															H29		328,349	321,948	6,401	
															H30		122,691	278,246	▲155,555	
															H31		11,469	495,848	▲484,379	
															H32				0	
															累計	766,294	1,184,517	1,775,262	175,549	
61	◆	D	-	21	-	1	下水道事業（浸水対策）効果促進事業	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	1,537,689	24 ~ 32	H23				0	25年2月、実施設計業務委託完了。27年9月分水施設築造工事完了。原町東部雨水幹線導水管工事実施中。
															H24	11,126		11,126	0	
															H25	46,848		4,289	42,559	
															H26	0		36,021	▲36,021	
															H27	0		6,538	▲6,538	
															H28	959,703		86,513	873,190	
															H29		212,473	432,597	▲220,124	
															H30			653,066	▲653,066	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,017,677	212,473	1,230,150	0	
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業（補助率3/4）②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	完了	932,497	24 ~ 27	H23				0	H28年3月 事業完了
															H24	211,258		5,982	205,276	
															H25	643,813		531,272	112,541	
															H26	50,217		234,026	▲183,809	
															H27			44,654	▲44,654	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲89,354		▲89,354	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	905,288	▲89,354	815,934	0	
63	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業（県分）	仙台市	県	県	直接	継続	520,755	25 ~ 32	H23				0	
															H24				0	
															H25	400,904		1,160	399,744	
															H26			664	▲664	
															H27			308,523	▲308,523	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31		15,700	▲75,943	91,643	
															H32				0	
															累計	400,904	15,700	234,404	182,200	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
65	D	-	1	-	2	-	東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	641,000	25 ~ 31	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●令和元年8月:工事完了	
															H24				0		
															H25	35,650		24,833	10,817		
															H26	137,950	0	0	137,950		
															H27	0	125,550	26,841	98,709		
															H28	0	134,850	89,598	45,252		
															H29		62,775	123,830	▲ 61,055		
															H30		0	115,833	▲ 115,833		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	173,600	323,175	380,935	115,840		
															66	D	-	1	-		3
H24				0																	
H25	51,925		35,662	16,263																	
H26	91,450	0	0	91,450																	
H27	0	116,250	16,585	99,665																	
H28	0	283,650	200,784	82,866																	
H29			171,420	▲ 171,420																	
H30		0	0	0																	
H31		▲ 118,824		▲ 118,824																	
H32				0																	
累計	143,375	281,076	424,451	0																	
67	◆	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931						25 ~ 27	
															H24				0		
															H25	26,560		7,664	18,896		
															H26			0	0		
															H27			280	▲ 280		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 18,615		▲ 18,615		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	26,560	▲ 18,615	7,944	1		
															69	D	-	4	-		23
H24				0																	
H25	627,903		41,923	585,980																	
H26	1,346,543		2,841,847	▲ 1,495,304																	
H27	1,347,268		61,408	1,285,860																	
H28		▲ 302,510		▲ 302,510																	
H29				0																	
H30		▲ 74,026		▲ 74,026																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	3,321,714	▲ 376,536	2,945,178	0																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
70	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③鶴ヶ谷第三地区	鶴ヶ谷第三地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	453,464	26	~	27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	84,236		372,774	▲ 288,538	
																	H27	485,638		9,846	475,792	
																	H28		▲ 173,093		▲ 173,093	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	569,874	▲ 173,093	382,620	14,161	
																	71	D	-	4	-	
H24				0																		
H25			0	0																		
H26	606,824		2,207,564	▲ 1,600,740																		
H27	1,794,950		44,151	1,750,799																		
H28		▲ 134,850		▲ 134,850																		
H29				0																		
H30		▲ 15,209		▲ 15,209																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	2,401,774	▲ 150,059	2,251,715	0																		
72	D	-	2	-	1	-	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業(道路事業)	蒲生北部地区	市	市	直接	継続	1,868,322	26	~	32						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	17,466		6,882	10,584	
																	H27	136,446		2,778	133,668	
																	H28	79,584	676,666	139,499	616,751	
																	H29		333,139	304,509	28,630	
																	H30		98,683	401,693	▲ 303,010	
																	H31		105,962	168,329	▲ 62,367	
																	H32				0	
																	累計	233,496	1,214,450	1,023,690	424,256	
																	73	D	-	22	-	1
H24				0																		
H25				0																		
H26	31,500		31,155	345																		
H27	817,500		817,500	0																		
H28	0			0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	849,000	0	848,655	345																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業) ② 鶴ヶ谷第二 地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	27 ~ 27	H23				0	28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	169,312		169,312	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	169,312	0	169,312	0	
															76	D	-	22	-	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27			0	0																
H28	7,050		7,035	15																
H29		412,500	372,313	40,187																
H30		0	20,518	▲ 20,518																
H31				0																
H32				0																
累計	7,050	412,500	399,866	19,684																
77	◆ D	-	22	-	2	-	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	331,076	28 ~ 30						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27			0	0	
															H28	13,184		7,610	5,574	
															H29		334,328	257,250	77,078	
															H30		0	0	0	
															H31	▲ 82,652			▲ 82,652	
															H32				0	
															累計	13,184	251,676	264,860	0	
															78	D	-	5	-	2
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30	5,497		5,160	337																
H31	308,818		309,155	▲ 337																
H32				0																
累計	0	314,315	314,315	0																

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
-----	------	-----	------------	----------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------------	----	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
-----	------	-----	------------	----------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------------	----	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	▲ 1,079,256	24,286,287	33,793,487	
										H25	38,538,193	▲ 210,000	39,265,415	▲ 937,222	
										H26	57,904,348	0	52,125,673	5,778,675	
										H27	22,516,805	451,800	32,199,550	▲ 9,230,945	
										H28	12,042,577	837,456	11,365,213	1,514,820	
										H29	0	0	14,600,434	▲ 14,600,434	
										H30	3,443,325	0	8,160,577	▲ 4,717,252	
										H31	0	0	4,494,851	▲ 4,494,851	
										H32	0	0	0	0	
								240,103,595	市町村交付分 計		196,797,482	0	186,498,000	10,299,482	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	400,904	0	1,160	399,744	
										H26	0	0	664	▲ 664	
										H27	0	0	308,523	▲ 308,523	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	15,700	▲ 75,943	91,643	
										H32	0	0	0	0	
								520,755	都道府県交付分 計		400,904	15,700	234,404	182,200	
										H23	3,193,204	0	0	3,193,204	
										H24	59,159,030	▲ 1,079,256	24,286,287	33,793,487	
										H25	38,939,097	▲ 210,000	39,266,575	▲ 537,478	
										H26	57,904,348	0	52,126,337	5,778,011	
										H27	22,516,805	451,800	32,508,073	▲ 9,539,468	
										H28	12,042,577	837,456	11,365,213	1,514,820	
										H29	0	0	14,600,434	▲ 14,600,434	
										H30	3,443,325	0	8,160,577	▲ 4,717,252	
										H31	0	15,700	4,418,908	▲ 4,403,208	
										H32	0	0	0	0	
								240,624,350	合計		197,198,386	15,700	186,732,404	10,481,682	