

(様式1)

**仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表**

令和3年3月末時点

(単位:千円)

仙台市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,216,404	217
	H24	59,197,315	18,440,854
	H25	38,588,968	34,569,205
	H26	58,087,048	51,105,963
	H27	22,612,505	39,449,040
	H28	12,042,577	12,378,807
	H29	0	11,879,347
	H30	3,443,325	11,527,993
	H31	0	6,908,927
	H32	0	4,476,905
<b>合計</b>	<b>197,188,142</b>	<b>190,737,258</b>	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	197,188,142	0	191,330,632	5,857,510

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,000	0
	H24	1,057,400	756,069
	H25	1,278,623	545,908
	H26	1,031,163	640,608
	H27	0	793,381
	H28	0	0
	H29	20,271	152,301
	H30	0	67,094
	H31	0	▲ 37,159
	H32	0	79,477
<b>合計</b>	<b>3,396,457</b>	<b>2,997,679</b>	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	191,330,632	197,188,142	0	0	5,857,510
都道県交付分	3,024,369	3,396,457	▲ 249,079	0	123,009
<b>合計</b>	<b>194,355,001</b>	<b>200,584,599</b>	<b>▲ 249,079</b>	<b>0</b>	<b>5,980,519</b>

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

仙台市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
1	A - 4 - 1 -	震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	周知の埋 蔵文化財 包蔵地 (震災に よる建て 替え等が 対象)	市	市	直接	完了	74,232	23 ~ 32	H23	23,200		217	22,983	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件 29年度実績:個人専用住宅の調査 1件 30年度実績:個人専用住宅の調査 0件												
										H24	32,473		12,757	19,716													
										H25			5,080	▲ 5,080													
										H26			3,470	▲ 3,470													
										H27			10,106	▲ 10,106													
										H28			3,297	▲ 3,297													
										H29			3,368	▲ 3,368													
										H30			3,300	▲ 3,300													
										H31			5,104	▲ 5,104													
										H32			3,988	▲ 3,988													
										累計	55,673	0	50,687	4,986													
																				市町村 交付分	各年度 別合計	H23	23,200	0	217	22,983	
																						H24	32,473	0	12,757	19,716	
												H25	0	0	5,080	▲ 5,080											
												H26	0	0	3,470	▲ 3,470											
												H27	0	0	10,106	▲ 10,106											
												H28	0	0	3,297	▲ 3,297											
												H29	0	0	3,368	▲ 3,368											
												H30	0	0	3,300	▲ 3,300											
												H31	0	0	5,104	▲ 5,104											
												H32	0	0	3,988	▲ 3,988											
										74,232	市町村交付分 計	55,673	0	50,687	4,986												
										0	都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0										
H24	0	0	0	0																							
H25	0	0	0	0																							
H26	0	0	0	0																							
H27	0	0	0	0																							
H28	0	0	0	0																							
H29	0	0	0	0																							
H30	0	0	0	0																							
H31	0	0	0	0																							
H32	0	0	0	0																							
										0	都道府県交付分 計	0	0	0	0												
										市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	23,200	0	217	22,983											
H24	32,473	0	12,757	19,716																							
H25	0	0	5,080	▲ 5,080																							
H26	0	0	3,470	▲ 3,470																							
H27	0	0	10,106	▲ 10,106																							
H28	0	0	3,297	▲ 3,297																							
H29	0	0	3,368	▲ 3,368																							
H30	0	0	3,300	▲ 3,300																							
H31	0	0	5,104	▲ 5,104																							
H32	0	0	3,988	▲ 3,988																							
										74,232	合計	55,673	0	50,687	4,986												

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	23	~	24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。
																	H24	2,000		7,508	▲ 5,508	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			1	▲ 1	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,491		▲ 3,491	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0	
																	44	C	-	4	-	
H24	1,019,400		722,035	297,365																		
H25	415,388		314,029	101,359																		
H26			45,516	▲ 45,516																		
H27			518	▲ 518																		
H28			▲ 1	1																		
H29		▲ 76,776		▲ 76,776																		
H30		▲ 29,774		▲ 29,774																		
H31		▲ 246,140		▲ 246,140																		
H32				0																		
累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1																		
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロ ンティア推進 事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	7,266	24	~	27						H23
																	H24	5,812		5,540	272	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	5,812	0	5,540	272	
																	46	C	-	1	-	2
H24	30,000		26,526	3,474																		
H25	371,250		225,365	145,885																		
H26	760,500		290,597	469,903																		
H27			484,340	▲ 484,340																		
H28				0																		
H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254																		
H30		42,225	67,094	▲ 24,869																		
H31		20,430	38,784	▲ 18,354																		
H32			31,006	▲ 31,006																		
累計	1,182,021	139,431	1,316,013	5,439																		
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	0	24	~	25						
																	H24	6,000		0	6,000	
																	H25	2,960		0	2,960	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,960		▲ 8,960	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,960	▲ 8,960	0	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食 のフロンティア パーク仙台整備 事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	完了	311,300	25 ~ 28	H23				0	25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了
															H24				0	26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了
															H25	50,775		6,825	43,950	
															H26	182,700		110,577	72,123	
															H27			60,541	▲ 60,541	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	233,475	0	177,943	55,532	
68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	25 ~ 26	H23				0	25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了
															H24				0	26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了
															H25	88,121		5,354	82,767	
															H26	270,663		303,831	▲ 33,168	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31		▲ 49,598		▲ 49,598	
															H32				0	
															累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1	
74	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (井土地区農 業集落排水施 設復旧整備事 業)	若林区井 土地区	市	市	直接	完了	127,600	27 ~ 28	H23				0	28年1月污水管災害復旧工事契約 28年11月完了
															H24				0	28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了
															H25				0	
															H26				0	
															H27	95,700		58,495	37,205	
															H28			11,942	▲ 11,942	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	95,700	0	70,437	25,263	

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,812	0	5,540	272	
										H25	50,775	0	6,825	43,950	
										H26	182,700	0	110,577	72,123	
										H27	95,700	0	119,036	▲ 23,336	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								446,166	市町村交付分 計		334,987	0	253,920	81,067	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,057,400	0	756,069	301,331	
										H25	877,719	0	544,748	332,971	
										H26	1,031,163	0	639,944	391,219	
										H27	0	0	484,858	▲ 484,858	
										H28	0	0	0	0	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										H31	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										H32	0	0	31,006	▲ 31,006	
								3,624,492	都道府県交付分 計		2,995,553	▲ 275,308	2,714,804	5,441	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,063,212	0	761,609	301,603	
										H25	928,494	0	551,573	376,921	
										H26	1,213,863	0	750,521	463,342	
										H27	95,700	0	603,894	▲ 508,194	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										H31	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										H32	0	0	31,006	▲ 31,006	
								4,070,658	合計		3,330,540	▲ 275,308	2,968,724	86,508	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D - 4 - 1 -	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)①	仙台市田子西 災害公営住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	24 ~ 26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。
										H24	1,464,116		1,111,692	352,424	24年10月、用地取得済み。
										H25	2,007,968		2,164,515	▲ 156,547	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
										H26			54,402	▲ 54,402	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。
										H27				0	26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 138,588	0	▲ 138,588	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	3,472,084	▲ 138,588	3,330,609	2,887	
3	D - 4 - 2 -	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②	仙台市荒井東地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	24 ~ 26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。
										H24	1,749,108		1,317,432	431,676	24年10月、用地取得済み。
										H25	1,807,588		2,162,703	▲ 355,115	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
										H26		27,125	101,666	▲ 74,541	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。
										H27				0	26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。
										H28				0	
										H29		▲ 2,019		▲ 2,019	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	3,556,696	25,106	3,581,801	1	
4	D - 4 - 3 -	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③	仙台市若林西地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	23 ~ 26	H23	710,298			710,298	24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月～)・建築(25年3月～)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登記完了。
										H24	0		677,454	▲ 677,454	
										H25	2,359,609		2,342,868	16,741	
										H26			762	▲ 762	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 48,819		▲ 48,819	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,084	4	
5	D - 4 - 4 -	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④	仙台市鹿野地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24 ~ 27	H23				0	24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。
										H24	282,957		144,527	138,430	24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。
										H25	1,015,684		247,155	768,529	26年6月、外構工事契約 27年1月完了。
										H26	53,228		954,438	▲ 901,210	26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。
										H27			36	▲ 36	27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。
										H28				0	27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	1,351,869	0	1,346,156	5,713	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市上原地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	495,058	24	~	26	H23				0	24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	H24	20,735		21,219	▲ 484	
																	H25	530,590		184,478	346,112	
																	H26		▲ 27,125	227,476	▲ 254,601	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 91,026	0	▲ 91,026	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	551,325	▲ 118,151	433,173	1	
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑦	仙台市鶴ヶ谷第二地区地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	535,802	24	~	32	H23				0	24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。
																	H24	35,576		26,797	8,779	
																	H25	245,866		99,987	145,879	
																	H26	267,014		342,040	▲ 75,026	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 79,629		▲ 79,629	
																	H30		▲ 44		▲ 44	
																	H31				0	
																	H32		41		41	
																	累計	548,456	▲ 79,632	468,824	0	
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市荒井東(第二期)地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	24	~	27	H23				0	24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
																	H24	672,436		529,467	142,969	
																	H25	395,734		260,338	135,396	
																	H26	1,126,989		1,187,745	▲ 60,756	
																	H27			185,628	▲ 185,628	
																	H28		▲ 5,277		▲ 5,277	
																	H29		▲ 13,956		▲ 13,956	
																	H30		▲ 3,327		▲ 3,327	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,195,159	▲ 22,560	2,163,178	9,421	
10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨	仙台市荒井駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	廃止	0	24	~	26	H23				0	
																	H24	1,267,399	▲ 1,079,256		188,143	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 188,143		▲ 188,143	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
11	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24 ~ 27	H23				0	25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。															
														H24	396,262		638	395,624																
														H25			186,277	▲ 186,277																
														H26	1,809,549		2,018,138	▲ 208,589																
														H27			375	▲ 375																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	2,205,811	0	2,205,428	383																
														12	D	-	4	-		11	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	2,698,853	24 ~ 27	H23				0	24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
																													H24	705,799		678	705,121	
H25				0																														
H26				0																														
H27	1,448,665	210,000	2,360,817	▲ 702,152																														
H28		▲ 2,734		▲ 2,734																														
H29				0																														
H30		▲ 234		▲ 234																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	2,154,464	207,032	2,361,495	1																														
13	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24 ~ 26						H23													0	24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。	
																			H24										648,373		606,557	41,816		
														H25	638,925		90,458	548,467																
														H26	2,166,319		2,754,079	▲ 587,760																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	3,453,617	0	3,451,094	2,523																
														14	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,563,072	24 ~ 27	H23				0		25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。
																												H24	1,307,629		460,373	847,256		
H25	0		113,734	▲ 113,734																														
H26	1,071,266		814,002	257,264																														
H27			854,575	▲ 854,575																														
H28				0																														
H29				0																														
H30		▲ 136,208	0	▲ 136,208																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	2,378,895	▲ 136,208	2,242,684	3																														



仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	759,944	24	~	26	H23			0	24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。	
																H24	296,898		100,477		196,421
																H25	224,849		72,474		152,375
																H26	312,516	▲ 96,250	491,257		▲ 274,991
																H27					0
																H28					0
																H29		▲ 63,735			▲ 63,735
																H30		▲ 9,329			▲ 9,329
																H31					0
																H32					0
																累計	834,263	▲ 169,314	664,208		741
16	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,533,101	24	~	27	H23			0	25年1月、用地取得済み。 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 25年8月、造成工事 26年4月完了。 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 26年11月、外構工事契約 27年8月完了。 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。	
																H24	749,389		226,222		523,167
																H25	373,652		77,985		295,667
																H26	1,469,389		1,672,565		▲ 203,176
																H27			239,688		▲ 239,688
																H28		▲ 374,156			▲ 374,156
																H29					0
																H30		▲ 1,811	0		▲ 1,811
																H31					0
																H32					0
																累計	2,592,430	▲ 375,967	2,216,460		3
17	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24	~	27	H23			0	25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。	
																H24	93,121		93,675		▲ 554
																H25	990,290		235,965		754,325
																H26	1,031,985		997,903		34,082
																H27			692,933		▲ 692,933
																H28		▲ 94,916			▲ 94,916
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,476		4
18	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24	~	25	H23			0	民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。	
																H24	18,666		18,666		0
																H25	74,666		74,666		0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	93,332	0	93,332		0

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	◆	D	-	4	-	1	-	1			直接	完了	240,068	24	~	26	H23			0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
																	H24	42,041		31,037	
																	H25	150,012		▲ 26,917	
																	H26			▲ 4,120	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	192,053	0	192,053	
20		D	-	13	-	1	-			直接	完了	750,395	24	~	28	H23			0	24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件 29年3月31日現在で374件	
																H24	1,267,500		1,230,492		
																H25			▲ 195,731		
																H26			▲ 219,000		
																H27			▲ 66,853		
																H28			▲ 44,202		
																H29		▲ 704,703	▲ 704,703		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794		3
21		D	-	14	-	1	-			直接	完了	25,574,693	23	~	28	H23	2,260,289		2,260,289	工事請負契約全件済。H28年度完了。	
																H24	19,074,675		14,871,862		
																H25			▲ 4,358,848		
																H26			▲ 5,192,430		
																H27			▲ 5,392,807		
																H28			▲ 34,121		
																H29		▲ 1,288,367	▲ 1,288,367		
																H30		▲ 865,576	▲ 865,576		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	21,334,964	▲ 2,153,943	19,181,019		2
22		D	-	14	-	2	-			直接	完了	1,838,273	23	~	27	H23	222,617		222,617	工事請負契約全件済。H28年度完了。	
																H24	1,805,186		1,410,590		
																H25			▲ 320,482		
																H26			▲ 507,352		
																H27			▲ 309,463		
																H28			0		
																H29			0		
																H30		▲ 495,909	▲ 495,909		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	2,027,803	▲ 495,909	1,531,893		1

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	24	~	25	H23				0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
																	H24	34,132		33,005	1,127	
																	H25			1,027	▲ 1,027	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	34,132	0	34,032	100	
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 3)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	10,490	24	~	27	H23				0	24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。
																	H24	326		56	270	
																	H25	6,666		722	5,944	
																	H26			362	▲ 362	
																	H27			362	▲ 362	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,992	0	1,502	5,490	
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	74,736	24	~	30	H23				0	24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。26年3月完了。 26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。28年3月完了。 27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。
																	H24	40,500		15,957	24,543	
																	H25	0		2,751	▲ 2,751	
																	H26	0		5,675	▲ 5,675	
																	H27	0		8,313	▲ 8,313	
																	H28	1,174	5,277	8,228	▲ 1,777	
																	H29		9,100	5,969	3,131	
																	H30			9,007	▲ 9,007	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	41,674	14,377	55,900	151	
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	17,306,323	24	~	31	H23				0	令和元年度(H31年度)事業完了
																	H24	406,263		132,056	274,207	
																	H25	2,408,345		394,204	2,014,141	
																	H26	4,393,895		1,105,194	3,288,701	
																	H27	0		2,604,248	▲ 2,604,248	
																	H28	3,868,803	1,902,435	3,440,154	2,331,084	
																	H29			2,392,065	▲ 2,392,065	
																	H30			1,972,390	▲ 1,972,390	
																	H31			323,861	▲ 323,861	
																	H32				0	
																	累計	11,077,306	1,902,435	12,364,172	615,569	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	◆	D	-	21	-	1	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	29	H23			0	24年4月から受け付け開始済み。 30年3月事業廃止
																			H24	3,520		3,520	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		▲ 3,520	▲ 3,520	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	3,520	▲ 3,520	0	
28	D	-	23	-	1	-	-	1	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,083,307	24	~	27	H23			0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地 測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地 鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル 業務委託着手済み。
																			H24	596,250		448,902	
																			H25	159,720		290,964	
																			H26	82,231		44,294	
																			H27	5,212		28,320	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31		▲ 30,933	▲ 30,933	
																			H32			0	
																			累計	843,413	▲ 30,933	812,480	
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	357,681	24	~	29	H23			0	24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整備 着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出 来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3月、 公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着手。 29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完了。30 年3月清算金台帳作成完了。
																			H24	198,400		34,568	
																			H25	28,000		31,929	
																			H26	89,600		68,472	
																			H27			0	
																			H28			61,575	
																			H29			89,283	
																			H30			0	
																			H31		▲ 29,855	▲ 29,855	
																			H32			0	
																			累計	316,000	▲ 29,855	285,827	
31	D	-	1	-	1	-	-	1	東部復興道路 整備事業 (主)塩釜巨 理線外1線)	仙台市宮 城野区~ 若林区沿 岸部	市	市	直接	完了	19,191,000	24	~	31	H23			0	●平成24年度: 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●令和2年11月:全線開通 ●令和2年3月:工事完了
																			H24	487,475		121,094	
																			H25	2,557,500		518,177	
																			H26	0		1,362,761	
																			H27	1,645,325		1,469,909	
																			H28	2,479,225	4,260,175	1,440,788	
																			H29			3,976,794	
																			H30	3,443,325		4,205,655	
																			H31			1,777,847	
																			H32			0	
																			累計	10,612,850	4,260,175	14,873,025	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,697	24	~	32	H23			0	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了	
																	H24	589,428		177,477		411,951
																	H25	159,305	▲ 210,000	272,882		▲ 323,577
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29		▲ 88,373			▲ 88,373
																	H30		▲ 178			▲ 178
																	H31					0
																	H32			177		177
累計	748,733	▲ 298,374	450,359	0																		
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	312,906	24	~	26	H23			0	25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環 境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動 産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完 了予定。25年12月、換地設計準備業務契約 H26年3月完了。	
																	H24	369,000		8,111		360,889
																	H25			208,164		▲ 208,164
																	H26			18,402		▲ 18,402
																	H27					0
																	H28		▲ 70,552			▲ 70,552
																	H29					0
																	H30		▲ 63,768			▲ 63,768
																	H31					0
																	H32					0
累計	369,000	▲ 134,320	234,677	3																		
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24	~	24	H23			0	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工 事完了	
																	H24	67,725		64,717		3,008
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	67,725	0	64,717	3,008																		
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	31,500	24	~	24	H23			0	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。	
																	H24	22,120		21,000		1,120
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30		▲ 1,120			▲ 1,120
																	H31					0
																	H32					0
累計	22,120	▲ 1,120	21,000	0																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
36	◆	D	-	20	-	1	-	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	24	~	26	H23			0	24年7月から受付開始。26年度で終了。 実績18件(分析11件、除却7件)
																		H24	6,080		3,253	
																		H25	3,520		1,496	
																		H26			▲ 2,066	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	9,600	0	6,917	2,683																		
37	◆	D	-	20	-	1	-	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	12,255	24	~	24	H23			0	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。
																		H24	24,000		14,196	
																		H25			0	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31		▲ 14,196	▲ 14,196	
																		H32			0	
累計	24,000	▲ 14,196	9,804	0																		
38	◆	D	-	20	-	1	-	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被 災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	24	H23			0	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
																		H24	840		838	
																		H25			0	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	840	0	838	2																		
39		D	-	21	-	2	-	下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨 水排水路	市	市	直接	完了	1,016,973	24	~	32	H23			0	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。 平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度 から前倒しで実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 ポンプ場工事監視業務委託契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約 平成30年12月 工事完了
																		H24	45,421		8,056	
																		H25	68,247		▲ 44,427	
																		H26	197,700		166,422	
																		H27	239,129		2,052	
																		H28	169,012	173,093	192,422	
																		H29			167,890	
																		H30			▲ 13,330	
																		H31		▲ 129,884	▲ 129,884	
																		H32		10	10	
累計	719,509	43,219	762,727	1																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
40	◆	D	-	22	-	1	-	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24	~	25	H23			0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了
																			H24	8,000		0	
																			H25			8,000	
																			H26			▲ 8,000	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	8,000	0	8,000	
																			41	D	-	23	
H24	15,062,081		7,282,010																				
H25	13,609,026		15,250,269																				
H26	17,896,752		8,786,646																				
H27			7,361,227																				
H28		▲ 6,162,610	548,334																				
H29		▲ 1,165,896	▲ 1,165,896																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,486																				
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が認定されるのに合わせ拡張可能性あり)	市	市	直接	完了	16,005	24	~	24					H23
																			H24	12,804		9,304	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	12,804	0	9,304	
																			43	D	-	11	-
H24	44,580		43,830																				
H25	81,653		81,615																				
H26			38																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	126,233	0	125,445																				

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	D	-	23	-	3	-	防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 ( 補 助 率 1 ／ 2 ) ②	太 白 区 緑 ヶ 丘 四 丁 目 地 区	市	市	直 接	完 了	17,099	24	~	24	H23			0	24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。		
																	H24	18,000		12,824		5,176	
																	H25					0	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29		▲ 5,175			▲ 5,175	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	18,000	▲ 5,175	12,824		1	
49	★	F	-	2	-	1	-	市 街 地 復 興 効 果 促 進 事 業	仙 台 市	市	市	直 接	継 続	21,687,314	24	~	33	H23			0		
																		H24	8,938,329		6,535		8,931,794
																		H25	3,779		753,436		▲ 749,657
																		H26	9,182		1,014,127		▲ 1,004,945
																		H27	11,048,707		1,862,102		9,186,605
																		H28	1,953,749		2,613,323		▲ 659,574
																		H29			1,579,276		▲ 1,579,276
																		H30		▲ 420,501	1,662,482		▲ 2,082,983
																		H31		▲ 1,936,024	1,315,842		▲ 3,251,866
																		H32		▲ 2,247,367	1,552,713		▲ 3,800,080
																		累計	21,953,746	▲ 4,603,892	12,359,836		4,990,018
50	D	-	4	-	19	-	災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 ( 公 営 住 宅 整 備 事 業 ) ⑨ そ の 他 集 合 住 宅 地 区 〔 公 募 買 取 〕	そ の 他 集 合 住 宅 地 区 災 害 公 営 住 宅 建 設	市	市	直 接	完 了	32,317,391	24	~	27	H23			0	平成25年3月までに業者選定済み。 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。 残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。 民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地区は27年9月までに建物買取。		
																	H24	13,024				13,024	
																	H25	6,041,175		2,617,583		3,423,592	
																	H26	22,305,967		18,052,018		4,253,949	
																	H27			7,608,108		▲ 7,608,108	
																	H28					0	
																	H29		▲ 82,450			▲ 82,450	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,709		7	
51	D	-	4	-	20	-	災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 ( 公 営 住 宅 整 備 事 業 ) ⑩ 角 五 郎 地 区	角 五 郎 地 区 災 害 公 営 住 宅 建 設	市	市	直 接	完 了	1,253,223	25	~	27	H23			0	26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。		
																	H24					0	
																	H25	749,043		1,611		747,432	
																	H26	252,133	96,250	639,518		▲ 291,135	
																	H27			455,316		▲ 455,316	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30		▲ 857			▲ 857	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	1,001,176	95,393	1,096,445		124	



仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩東部集 団移転対応集 合住宅	市	市	直接	完了	504,956	25	~	32	H23				0	26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。
																H24				0	
																H25	52,500			52,500	
																H26	122,069		131,171	▲ 9,102	
																H27	242,721		310,664	▲ 67,943	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32		24,545		24,545	
																累計	417,290	24,545	441,835	0	
																53	D	-	4	-	
H24				0																	
H25	131,250		3,148	128,102																	
H26	298,286		174,680	123,606																	
H27	996,246		505,567	490,679																	
H28			657,964	▲ 657,964																	
H29		▲ 81,535		▲ 81,535																	
H30		▲ 1,304		▲ 1,304																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	1,425,782	▲ 82,839	1,341,359	1,584																	
54	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	市	市	直接	完了	418,750	25	~	32						H23
																H24				0	
																H25	106,600		23,791	82,809	
																H26	202,651		167,779	34,872	
																H27	49,536		134,862	▲ 85,326	
																H28			8,566	▲ 8,566	
																H29				0	
																H30				0	
																H31		▲ 23,795		▲ 23,795	
																H32		6		6	
																累計	358,787	▲ 23,789	334,998	0	
																55	D	-	5	-	1
H24				0																	
H25	4,288		4,305	▲ 17																	
H26	259,075		247,442	11,633																	
H27	1,342,580		1,320,730	21,850																	
H28	2,031,722		2,032,318	▲ 596																	
H29		1,950,228	1,976,161	▲ 25,933																	
H30		1,992,593	1,991,648	945																	
H31		1,744,505	1,750,645	▲ 6,140																	
H32		543,847	545,589	▲ 1,742																	
累計	3,637,665	6,231,173	9,868,838	0																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
56	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	1,898,014	25	~	32	H23				0	25年度実績:北六番丁(7戸) 26年度実績:北六番丁,鶴ヶ谷第二,上原,田子西,荒井東, 若林西,鹿野,芦の口,荒井東第二(戸建),霊屋下の対象490 戸 27年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三,芦 の口,燕沢,燕沢東,岡田第二,角五郎,宮城野,幸町第三, 荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第二,荒井南第三,鹿 野,七郷,若林西,小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大 和町,中倉,通町,鶴ヶ谷第二,田子西,田子西第二,田子西 第三,田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋 下,霊屋下第二,七郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町の		
																	H24				0			
																	H25	1,091	1,106		▲ 15			
																	H26	63,265	58,954		4,311			
																	H27	222,065	213,722		8,343			
																	H28	333,183	278,881		54,302			
																	H29		260,934	259,249	1,685			
																	H30		186,874	233,522	▲ 46,648			
																	H31		195,409	204,996	▲ 9,587			
																	H32		160,686	171,058	▲ 10,372			
					累計	619,604	803,903	1,421,488	2,019															
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営住宅 建設地区	市	市	直接	完了	12,600	24	~	25	H23				0	25年5月業務委託契約 9月完了
																			H24	2,352	2,310		42	
																			H25	7,728	5,586		2,142	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
					累計	10,080	0	7,896	2,184															
58	D	-	13	-	2	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	68,572	24	~	27	H23				0	H28年3月 事業完了		
																	H24	24,375			24,375			
																	H25	73,125	11,830		61,295			
																	H26		21,488		▲ 21,488			
																	H27		18,110		▲ 18,110			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30		▲ 46,071		▲ 46,071			
																	H31				0			
																	H32				0			
					累計	97,500	▲ 46,071	51,428	1															
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	3,707	24	~	26	H23				0	権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。
																			H24	23,755			23,755	
																			H25		318		▲ 318	
																			H26		2,647		▲ 2,647	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 20,789		▲ 20,789	
																			H31				0	
																			H32				0	
					累計	23,755	▲ 20,789	2,965	1															

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
60	D	-	17	-	2	-	蒲生北部被災市街地復興土地地区画整理事業	蒲生北部地区	市	市	直接	完了	2,601,086	26 ~ 32	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 30年4月 H30年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 31年4月 H31年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)	
															H24				0		
															H25	37,500			37,500		
															H26	57,101	20,227		36,874		
															H27	525,505	95,729		429,776		
															H28	146,188	722,008	328,137	540,059		
															H29		328,349	428,047	▲ 99,698		
															H30		122,691	285,979	▲ 163,288		
															H31		11,469	375,552	▲ 364,083		
															H32			337,792	▲ 337,792		
累計															766,294	1,184,517	1,871,463	79,348			
61	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業(浸水対策)効果促進事業	地盤沈下地区	市	市	直接	完了	1,537,689	24 ~ 32	H23				0	令和2年度(H32年度)事業完了
																H24	11,126		0	11,126	
																H25	46,848		15,416	31,432	
																H26			0	0	
																H27			49,400	▲ 49,400	
																H28	959,703		17,697	942,006	
																H29		212,473	170,013	42,460	
																H30			329,821	▲ 329,821	
																H31			458,707	▲ 458,707	
																H32			188,495	▲ 188,495	
累計															1,017,677	212,473	1,229,549	601			
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(補助率3/4)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	完了	932,497	24 ~ 27	H23				0	H28年3月 事業完了	
															H24	211,258		5,981	205,277		
															H25	643,813		531,272	112,541		
															H26	50,217		234,025	▲ 183,808		
															H27			44,656	▲ 44,656		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 89,354		▲ 89,354		
															H31				0		
															H32				0		
累計															905,288	▲ 89,354	815,934	0			
63	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	完了	533,917	25 ~ 32	H23				0	
																H24				0	
																H25	400,904		1,160	399,744	
																H26			664	▲ 664	
																H27			308,523	▲ 308,523	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31		15,700	▲ 75,943	91,643	
																H32		10,529	48,471	▲ 37,942	
累計															400,904	26,229	282,875	144,258			

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
65	D	-	1	-	2	-	東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	641,000	25	~	31	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●令和元年8月:工事完了
																	H24				0	
																	H25	35,650		9,390	26,260	
																	H26	137,950		15,443	122,507	
																	H27		125,550	24,480	101,070	
																	H28		134,850	50,077	84,773	
																	H29		62,775	128,203	▲ 65,428	
																	H30			72,423	▲ 72,423	
																	H31			80,943	▲ 80,943	
																	H32				0	
																	累計	173,600	323,175	380,959	115,816	
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 (一)荒浜原 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	547,718	25	~	32	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●平成31年3月:工事完了
																	H24				0	
																	H25	51,925		13,000	38,925	
																	H26	91,450		22,662	68,788	
																	H27		116,250	15,735	100,515	
																	H28		283,650	140,541	143,109	
																	H29			157,182	▲ 157,182	
																	H30			75,361	▲ 75,361	
																	H31		▲ 118,824		▲ 118,824	
																	H32		31		31	
																	累計	143,375	281,107	424,481	1	
67	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931	25	~	27	H23				0	25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了
																	H24				0	
																	H25	26,560		7,664	18,896	
																	H26				0	
																	H27			280	▲ 280	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 18,615		▲ 18,615	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	26,560	▲ 18,615	7,944	1	
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	3,365,921	25	~	27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25	627,903		16,849	611,054	
																	H26	1,346,543		876,681	469,862	
																	H27	1,347,268		2,051,646	▲ 704,378	
																	H28		▲ 302,510		▲ 302,510	
																	H29				0	
																	H30		▲ 74,026		▲ 74,026	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,321,714	▲ 376,536	2,945,176	2	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	4	-	24	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③鶴ヶ谷第三地区	鶴ヶ谷第三地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	453,464	26	~	27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	84,236		23,104	61,132	
																H27	485,638		359,515	126,123	
																H28		▲ 173,093		▲ 173,093	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	569,874	▲ 173,093	382,619	14,162	
71	D	-	4	-	25	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④茂庭第二地区	茂庭第二地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	2,573,390	26	~	27	H23				0	26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	606,824		321,088	285,736	
																H27	1,794,950		1,930,627	▲ 135,677	
																H28		▲ 134,850		▲ 134,850	
																H29				0	
																H30		▲ 15,209		▲ 15,209	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	2,401,774	▲ 150,059	2,251,715	0	
72	D	-	2	-	1	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業(道路事業)	蒲生北部地区	市	市	直接	完了	1,868,322	26	~	32	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 30年4月 H30年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事) 31年4月 H31年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	17,466		4,337	13,129	
																H27	136,446		4,212	132,234	
																H28	79,584	676,666	62,552	693,698	
																H29		333,139	231,693	101,446	
																H30		98,683	363,274	▲ 264,591	
																H31		105,962	270,865	▲ 164,903	
																H32			159,248	▲ 159,248	
																累計	233,496	1,214,450	1,096,181	351,765	
73	D	-	22	-	1	海岸公園再整備関連事業(避難の丘)	仙台宮城野区~若林区沿岸部	市	市	直接	完了	1,132,000	26	~	28	H23				0	27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8~11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契約 28年9月までに全地区完成
																H24				0	
																H25				0	
																H26	31,500		0	31,500	
																H27	817,500		455,490	362,010	
																H28			393,165	▲ 393,165	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	849,000	0	848,655	345	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業) ⑳ 鶴ヶ谷第二 地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	27	~	27	H23				0	28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	169,312		46,316	122,996	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	169,312	0	46,316	122,996	
																	76	D	-	22	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	7,050		7,035	15																		
H29		412,500	179,872	232,628																		
H30			177,550	▲ 177,550																		
H31			35,409	▲ 35,409																		
H32				0																		
累計	7,050	412,500	399,866	19,684																		
77	◆	D	-	22	-	2	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	331,076	28	~	30						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	13,184		3,488	9,696	
																	H29		334,328	134,282	200,046	
																	H30			127,090	▲ 127,090	
																	H31		▲ 82,652		▲ 82,652	
																	H32				0	
																	累計	13,184	251,676	264,860	0	
																	78	D	-	5	-	2
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		5,497	5,161	336																		
H31		308,818	309,156	▲ 338																		
H32		1,509,227	1,509,225	2																		
累計	0	1,823,542	1,823,542	0																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
79	◆ D - 4 - 4 - 1	鹿野地区災害 公営住宅周辺 道路整備事業	仙台市鹿 野地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	10,997	26 ~ 32	H23				0					
										H24				0					
										H25				0					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32			8,797	8,797		0			
										累計	0	8,797	8,797	0					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23		3,193,204	0	0	3,193,204
														H24		59,159,030	▲ 1,079,256	18,422,557	39,657,217
														H25		38,538,193	▲ 210,000	34,557,300	3,770,893
H26	57,904,348	0	50,991,916	6,912,432															
H27	22,516,805	451,800	39,319,898	▲ 16,351,293															
H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465															
H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979															
H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368															
H31	0	0	6,903,823	▲ 6,903,823															
H32	0	0	4,472,917	▲ 4,472,917															
237,393,578		市町村交付分 計		196,797,482	0	190,432,651	6,364,831												
都道府 県交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0												
				H24	0	0	0	0											
				H25	400,904	0	1,160	399,744											
				H26	0	0	664	▲ 664											
				H27	0	0	308,523	▲ 308,523											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	15,700	▲ 75,943	91,643											
				H32	0	10,529	48,471	▲ 37,942											
533,917		都道府県交付分 計		400,904	26,229	282,875	144,258												
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H23	3,193,204	0	0	3,193,204											
				H24	59,159,030	▲ 1,079,256	18,422,557	39,657,217											
				H25	38,939,097	▲ 210,000	34,558,460	4,170,637											
				H26	57,904,348	0	50,992,580	6,911,768											
				H27	22,516,805	451,800	39,628,421	▲ 16,659,816											
				H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465											
				H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979											
				H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368											
				H31	0	15,700	6,827,880	▲ 6,812,180											
				H32	0	10,529	4,521,388	▲ 4,510,859											
237,927,495		合計		197,198,386	26,229	190,715,526	6,509,089												