

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) 測定日	指針値							温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
1 震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所増築工事	仙台市若林区荒浜字新堀端32-1	女子便所(着手前)	令和4年12月14日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11/43		
2 震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所増築工事	仙台市若林区荒浜字新堀端32-1	外気(着手前)	令和4年12月14日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	8/40		
3 震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所増築工事	仙台市若林区荒浜字新堀端32-1	女子便所(着手後)	令和5年4月11日	4未満	10	10未満	10未満	10未満	10未満	17/47		
4 震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所増築工事	仙台市若林区荒浜字新堀端32-1	外気(着手後)	令和5年4月11日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	15/45		
5 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	大広間1・2(着手前)	令和5年3月17日	11.1	4.9	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.1/38		
6 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	男子浴室(着手前)	令和5年3月17日	6.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.4/30		
7 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	女子浴室(着手前)	令和5年3月17日	6.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.6/17		
8 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	脱衣室(着手前)	令和5年3月17日	15.3	5.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.6/17		
9 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	食堂(着手前)	令和5年3月17日	10.6	5.0	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.6/17		
10 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	外気(着手前)	令和5年3月17日	2.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	17.2/17		
11 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	大広間(児童館)(完成時)	令和5年10月19日	8.9	4.8未満	3.1	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.5/58		
12 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	男子浴室(完成時)	令和5年10月19日	6.0	4.8未満	4.9	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.7/54		
13 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	女子浴室(完成時)	令和5年10月19日	6.1	4.8未満	5.8	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.9/69		
14 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	脱衣室(和室)(完成時)	令和5年10月19日	5.8	4.8未満	7.1	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.8/53		
15 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	食堂(ホール)(完成時)	令和5年10月19日	8.0	4.8未満	7.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.2/51		
16 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野七丁目34-43	外気(屋外)(完成時)	令和5年10月19日	2.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.3/56		
17 仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1	幼児用プール室1①(着手後)	令和5年10月3日	10未満	15	20未満	20未満	37	20未満	24/38		
18 仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1	幼児用プール室1②(着手後)	令和5年10月3日	10未満	17	20未満	20未満	36	20未満	24/38		

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> )(指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)		
19	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 幼児用プール室2①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	12	20未満	20未満	42	20未満	24/38	
20	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 幼児用プール室2②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	14	20未満	20未満	37	20未満	24/38	
21	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 一般用プール室1①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	13	20未満	20未満	31	20未満	24/36	
22	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 一般用プール室1②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	12	20未満	20未満	34	20未満	24/36	
23	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 一般用プール室2①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	13	22	29	68	20未満	24/41	
24	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 一般用プール室2②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	15	23	30	72	20未満	24/41	
25	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 採暖室①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	23	20未満	20未満	23	20未満	24/41	
26	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 採暖室②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	22	20未満	20未満	24	20未満	24/41	
27	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 シャワー室①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	24/39	
28	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 シャワー室②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	24/39	
29	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 更衣室①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	15	20未満	20未満	20未満	20未満	23/38	
30	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 更衣室②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	12	20未満	20未満	20未満	20未満	23/38	
31	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 休憩室①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	23/35	
32	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 休憩室②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	23/35	
33	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 事務室①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	12	20未満	20未満	20未満	20未満	23/35	
34	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 事務室②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	13	20未満	20未満	20未満	20未満	23/35	
35	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 外気①(着事後)	令和5年10月3日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	27/25	
36	仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修工事	仙台市青葉区上愛子字松原39番地の1 外気②(着事後)	令和5年10月3日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	27/25	
37	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 2階事務室(着事前)	令和4年9月30日	15.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.2/45	
38	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 2階食堂・会議室(着事前)	令和4年9月30日	8.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.2/62	

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
39	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 2階事務室(完成時)	令和5年3月2日	14.0	7.0	3.9	2.0未満	3.8未満	2.7	22.7/13		
40	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 2階食堂・会議室(完成時)	令和5年3月2日	18.2	8.2	6.6	2.0未満	3.8未満	3.4	14.1/40		
41	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 1階防災資機材備蓄倉庫(着手前)	令和5年3月31日	10.3	5.2	157	2.0未満	3.8未満	2.2未満	12.9/61	トルエン1/2超過	
42	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 3階和室(着手前)	令和5年3月31日	8.2	25.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.7/51	アセトアルデヒド1/2超過	
43	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 1階防災資機材備蓄倉庫(完成時)	令和6年1月9日	9.1	4.8未満	7.0	29.9	3.8未満	2.2未満	7.6/44		
44	仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模改修工事	仙台市宮城野区原町一丁目3番54号 3階洋室(完成時)	令和6年1月9日	13.8	12.0	7.5	62.7	3.8未満	2.2未満	10.2/40		
45	仙台市荒巻学校給食センター改良工事	仙台市青葉区荒巻本沢二丁目7-40 煮炊き調理室1(着手後)	令和5年8月4日	24	5.7	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	26/51		
46	仙台市荒巻学校給食センター改良工事	仙台市青葉区荒巻本沢二丁目7-40 煮炊き調理室2(着手後)	令和5年8月4日	23	6.3	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	26/51		
47	仙台市荒巻学校給食センター改良工事	仙台市青葉区荒巻本沢二丁目7-40 煮炊き調理室2(着手後)	令和5年8月4日	22	5.8	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	25/55		
48	仙台市荒巻学校給食センター改良工事	仙台市青葉区荒巻本沢二丁目7-40 外気(着手後)	令和5年8月4日	5.5	4.2	18	6.7未満	3.3未満	3.3未満	25/55		
49	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 多目的ホール(着手前)	令和4年12月21日	7.8	6.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.1/55		
50	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 事務室(着手前)	令和4年12月21日	9.8	11.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.0/40		
51	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 旧図書室(着手前)	令和4年12月21日	24.8	9.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	9.9/46		
52	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 和室(着手前)	令和4年12月21日	14.6	10.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.5/46		
53	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 調理実習室(着手前)	令和4年12月21日	15.0	7.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.1/55		
54	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 男子便所(着手前)	令和4年12月21日	13.2	10.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	4.4/65		
55	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 外気(着手前)	令和4年12月21日	3.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.2/63		
56	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 多目的ホール(完成時)	令和5年9月18日	33.1	28.0	15.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.3/60	アセトアルデヒド1/2超過	
57	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 事務室(完成時)	令和5年9月18日	15.6	14.6	29.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.9/66		
58	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2 第1研修室(完成時)	令和5年9月18日	8.4	8.2	19.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.8/67		

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> )(指針値)							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
59	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2	和室(完成時)	令和5年9月18日	34.0	8.2	15.7	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.7/67	
60	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2	調理実習室(完成時)	令和5年9月18日	37.0	13.4	18.7	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.9/59	
61	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2	男子便所(完成時)	令和5年9月18日	45.8	18.4	65.6	47.8	48.0	7.5	29.1/72	
62	仙台市高森市民センター大規模改修工事	仙台市泉区高森六丁目1-2	外気(完成時)	令和5年9月18日	5.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.9/71	
63	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(1工区)	1階 会議室2(着手前)	令和4年11月30日	16.7	5.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	16.6/50	
64	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(1工区)	2階 事務室(着手前)	令和4年11月30日	15.2	7.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.3/49	
65	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(1工区)	外気(着手前)	令和4年11月30日	2.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.4/42	
66	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(2工区)先行部完成時(任意測定)	2階 面談室5	令和5年7月5日	16.7	5.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	16.6/50	
67	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(2工区)先行部完成時(任意測定)	外気	令和5年7月5日	2.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.4/42	
68	仙台市児童相談所大規模改修工事	一時保護棟(3工区)	1階 居室 女1(着手前)	令和5年7月31日	40.2	10.3	17.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.0/53	
69	仙台市児童相談所大規模改修工事	一時保護棟(3工区)	2階 居室 男1(着手前)	令和5年7月31日	93.2	12.8	19.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	33.0/57	ホルムアルデヒド1/2超過
70	仙台市児童相談所大規模改修工事	一時保護棟(3工区)	外気(着手前)	令和5年7月31日	5.7	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	35.1/52	
71	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(1工区)	1階 会議室A(完成時)	令和5年7月31日	22.6	4.8未満	40.1	39.2	3.8未満	2.2未満	32.8/55	
72	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(1工区)	2階 事務室(完成時)	令和5年7月31日	21.7	4.8未満	46.4	2.0未満	3.8未満	2.2未満	34.9/54	
73	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 東棟(1工区)	外気(完成時)	令和5年7月31日	6.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	33.8/58	
74	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 西棟(2工区)	1階 診察室2(着手前)	令和5年8月17日	83.7	10.8	6.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	28.5/79	ホルムアルデヒド1/2超過
75	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 西棟(2工区)	2階 談話室(着手前)	令和5年8月17日	108.0	10.7	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.9/63	ホルムアルデヒド超過
76	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 西棟(2工区)	外気(着手前)	令和5年8月17日	4.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	32.0/63	
77	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 西棟(2工区)	1階 相談室3(完成時)	令和6年3月14日	4.8未満	10.8	78.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.6/38	
78	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 西棟(2工区)	2階 相談室5(完成時)	令和6年3月14日	4.8未満	10.7	87.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.6/38	

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> )(指針値)							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
79	仙台市児童相談所大規模改修工事	本館 西棟(2工区)	外気(完成時)	令和6年3月14日	4.8未滿	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	10.8/40	
80	仙台市児童相談所大規模改修工事	一時保護棟(3工区)	1階 男児個室3(完成時)	令和6年3月14日	13.4	17.0	5.0	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	11.0/43	
81	仙台市児童相談所大規模改修工事	一時保護棟(3工区)	2階 男児個室11(完成時)	令和6年3月14日	13.2	19.6	16.3	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	11.0/43	
82	仙台市児童相談所大規模改修工事	一時保護棟(3工区)	外気(完成時)	令和6年3月14日	4.8未滿	2.6未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	10.8/40	
83	仙台市若林区役所庁舎増築工事	仙台市若林区保春院前丁3番1号	増築 2階 衛生課(完成後)	令和6年2月8日	5.6	5.4	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	14.9/42	
84	仙台市若林区役所庁舎増築工事	仙台市若林区保春院前丁3番1号	屋外 外気(完成後)	令和6年2月8日	1.0未滿	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	8.2/31	
85	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	3階	令和5年1月24日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	7/49	
86	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年1月24日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	4/48	
87	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	4階便所	令和5年2月6日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	10/39	
88	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年2月6日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	8/38	
89	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	1階前室	令和5年2月20日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	10/32	
90	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年2月20日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	4/32	
91	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	4階便所	令和5年6月6日	14	13	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	24/34	
92	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年6月6日	15	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	26/33	
93	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	3階	令和5年7月3日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	26/46	
94	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年7月3日	10未滿	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	28/44	
95	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	2階警防事務室	令和5年7月29日	12	11	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	31/29	
96	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	2階洗面	令和5年7月29日	10	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	30/35	
97	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	2階便所	令和5年7月29日	14	10未滿	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	27/43	
98	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年7月29日	10未滿	13	20未滿	20未滿	20未滿	20未滿	29/50	

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
99	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	2階警防事務室	令和5年10月30日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	17/40	
100	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年10月30日	10未満	13	20未満	20未満	20未満	20未満	17/36	
101	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	2階洗面	令和5年11月14日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/42	
102	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	2階便所	令和5年11月14日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/42	
103	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年11月14日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	15/33	
104	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	4階	令和5年12月6日	12	10未満	27	20未満	20未満	20未満	11/45	
105	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和5年12月6日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/45	
106	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	4階	令和6年2月22日	10	10未満	22	43	20未満	20未満	9/62	
107	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	1階前室	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/51	
108	仙台市若林消防署大規模改修工事	仙台市若林区遠見塚二丁目25-20	外気	令和6年2月22日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	8/53	
109	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	アリーナ(着事前)	令和5年8月28日	53	14	5.4	6.7未満	3.3未満	3.3未満	30.7/68	ホルムアルデヒド1/2超過
110	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	小ホール(着事前)	令和5年8月28日	58	22	5.1	6.7未満	3.3未満	3.3未満	32.1/58	ホルムアルデヒド1/2超過
111	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	事務室(着事前)	令和5年8月28日	39	22	3.5	6.7未満	3.3未満	3.3未満	32.2/59	
112	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	男子ロッカー(着事前)	令和5年8月28日	47	25	4.5	6.7未満	3.3未満	3.3未満	32.2/59	アセトアルデヒド1/2超過
113	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	外気(着事前)	令和5年8月28日	2.8	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	32.4/53	
114	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	アリーナ(着事後)	令和6年3月7日	15	11	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	9.5/37	
115	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	小ホール(着事後)	令和6年3月7日	14	14	36	6.7未満	3.6	3.3未満	10.5/45	
116	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	事務室(着事後)	令和6年3月7日	15	14	120	7.2	9.4	3.3未満	10.3/44	
117	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	男子ロッカー(着事後)	令和6年3月7日	14	13	33	6.7未満	3.3未満	3.3未満	10.0/48	
118	仙台市秋保体育館大規模改修工事	仙台市太白区秋保町長袋字上原21番地の3	外気(着事後)	令和6年3月7日	4.7	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	10.5/39	



R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
139	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟男子便所①(着手前)	令和5年9月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/60		
140	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟男子便所②(着手前)	令和5年9月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/60		
141	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟巻簾室①(着手前)	令和5年9月4日	29	10未満	27	20未満	20未満	20未満	29/57		
142	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟巻簾室②(着手前)	令和5年9月4日	29	10未満	27	20未満	20未満	20未満	29/57		
143	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟湯沸室①(着手前)	令和5年9月4日	29	12	20未満	20未満	20未満	20未満	29/57		
144	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟湯沸室②(着手前)	令和5年9月4日	30	12	20未満	20未満	20未満	20未満	29/57		
145	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟射場①(着手前)	令和5年9月4日	19	10未満	25	20未満	20未満	20未満	29/62		
146	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟射場②(着手前)	令和5年9月4日	21	10未満	24	20未満	20未満	20未満	29/62		
147	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 控室棟控室①(着手前)	令和5年9月4日	47	10	20未満	20未満	20未満	20未満	32/54		
148	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 控室棟控室②(着手前)	令和5年9月4日	46	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	32/54		
149	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 控室棟女子便所①(着手前)	令和5年9月4日	48	10	20未満	20未満	20未満	20未満	32/54		
150	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 控室棟女子便所②(着手前)	令和5年9月4日	50	12	20未満	20未満	20未満	20未満	32/54		
151	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 外気①(着手前)	令和5年9月4日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	29/62		
152	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 外気②(着手前)	令和5年9月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/62		
153	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟ホール①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/31		
154	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟ホール②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/31		
155	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟男子便所①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/31		
156	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟男子便所②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/31		
157	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟巻簾室①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/35		
158	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地 射場棟巻簾室②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/35		



R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
159	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	射撃棟湯沸室①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/35	
160	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	射撃棟湯沸室②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/35	
161	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	射撃棟射場①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/37	
162	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	射撃棟射場②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/37	
163	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	控室棟控室①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/37	
164	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	控室棟控室②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/37	
165	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	控室棟女子便所①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/38	
166	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	控室棟女子便所②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/38	
167	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	外気①(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/37	
168	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	外気②(完成時)	令和6年2月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/37	
169	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】トレーニングルーム(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/39	
170	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】ホール(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/39	
171	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】事務室(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/38	
172	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】1階男子便所(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/37	
173	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】アリーナ(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/39	
174	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】会議室(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/40	
175	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】柔道場(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/41	
176	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】師範室(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/41	
177	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】剣道場(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/44	
178	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】女子便所(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/44	

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
179	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	外気(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/50	
180	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】トレーニングルーム(完成時)	令和5年4月24日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	16/26	
181	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】ホール(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/52	
182	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】事務室(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/52	
183	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】1階男子便所(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/52	
184	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】アリーナ(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/51	
185	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【体】会議室(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/50	
186	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】柔道場(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/50	
187	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】師範室(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	18/54	
188	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】1階EVホール(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	18/55	
189	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】剣道場(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	19/54	
190	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】女子便所(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	19/53	
191	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	【武】2階EVホール(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	19/53	
192	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	仙台市泉区野村字新桂島前60番地	外気(完成時)	令和5年10月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	24/47	
193	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18番地の1	エントランスロビー(着手後)	令和5年12月7日	4	7	86	10	10	10	14.4/50	
194	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18番地の1	小ホールホワイエ(着手後)	令和5年12月7日	7	13	160	53	38	10	13.4/50	トルエン1/2超過
195	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18番地の1	大ホール(着手後)	令和5年12月7日	5	13	105	25	21	10	16.2/42	
196	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18番地の1	トイレ(着手後)	令和5年12月7日	4	4	141	10	10	10	15.0/49	トルエン1/2超過
197	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18番地の1	展示室(着手後)	令和5年12月7日	11	6	39	10	10	10	14.2/51	
198	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18番地の1	事務室(着手後)	令和5年12月7日	7	9	96	16	14	10	13.8/52	





R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
239	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気②(施工後)	令和5年8月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	28/57	
240	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 新第一応接室(旧庶務課)①(施工後)	令和5年8月22日	10	20	20未満	20未満	20未満	20未満	29/40	
241	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 新第一応接室(旧庶務課)②(施工後)	令和5年8月22日	10	19	20未満	20未満	20未満	20未満	29/40	
242	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気①(施工後)	令和5年8月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/48	
243	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気②(施工後)	令和5年8月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/48	
244	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 新副市長室1(旧プロジェ外推進課)①(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	18/54	
245	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 新副市長室1(旧プロジェ外推進課)②(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	18/54	
246	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 新副市長室1(旧定禅寺通活性化室)①(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	16/56	
247	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 新副市長室1(旧定禅寺通活性化室)②(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	16/56	
248	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 市長室(旧第1応接室)①(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/54	
249	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 市長室(旧第1応接室)②(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/54	
250	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気①(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/45	
251	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気②(施工後)	令和5年11月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/45	
252	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 行政経営課(旧秘書課)①(施工後)	令和6年1月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/51	
253	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	3階 行政経営課(旧秘書課)②(施工後)	令和6年1月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/51	
254	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気①(施工後)	令和6年1月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
255	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	仙台市青葉区国分町三丁目7-1	外気②(施工後)	令和6年1月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
256	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89	2階 普通教室2-1①(施工前)	令和4年10月11日	10	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	22/50	
257	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89	2階 普通教室2-1②(施工前)	令和4年10月11日	10	10	20未満	20未満	20未満	20未満	22/50	
258	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89	3階 西トイレ①(施工前)	令和4年10月11日	22	49	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46	アセトアルデヒド超過

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
259	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 3階 西トイレ②(施工前)	令和4年10月11日	23	49	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46	アセトアルデヒド超過	
260	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 4階 理科室①(施工前)	令和4年10月11日	17	20	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46		
261	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 4階 理科室②(施工前)	令和4年10月11日	17	20	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46		
262	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気①(施工前)	令和4年10月11日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	22/47		
263	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気②(施工前)	令和4年10月11日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	22/47		
264	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 普通教室2-1①(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	25	20未満	20未満	20未満	10/36		
265	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 普通教室2-1②(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20	20未満	20未満	20未満	10/36		
266	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 3階 西トイレ①(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/35		
267	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 3階 西トイレ②(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/35		
268	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 4階 理科室①(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/36		
269	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 4階 理科室②(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/36		
270	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気①(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/31		
271	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気②(施工後)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/31		
272	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 スタジオ①(施工前)	令和5年4月7日	15	27	20未満	20未満	20未満	20未満	19/57	アセトアルデヒド1/2超過	
273	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 スタジオ②(施工前)	令和5年4月7日	15	26	20未満	20未満	20未満	20未満	19/57	アセトアルデヒド1/2超過	
274	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 普通教室1-1①(施工前)	令和5年4月7日	10	16	20未満	20未満	20未満	20未満	19/60		
275	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 普通教室1-1②(施工前)	令和5年4月7日	10	16	20未満	20未満	20未満	20未満	19/60		
276	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 1階 給食調理室①(施工前)	令和5年4月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/69		
277	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 1階 給食調理室②(施工前)	令和5年4月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/69		
278	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気①(施工前)	令和5年4月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/72		

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
279	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気②(施工前)	令和5年4月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/72		
280	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 スタジオ①(施工後)	令和5年6月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/65		
281	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 スタジオ②(施工後)	令和5年6月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/65		
282	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 普通教室1-1①(施工後)	令和5年6月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/64		
283	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 2階 普通教室1-1②(施工後)	令和5年6月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/64		
284	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気①(施工後)	令和5年6月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	28/65		
285	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気②(施工後)	令和5年6月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	28/65		
286	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 アリーナ①(施工前)	令和5年6月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/55		
287	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 アリーナ②(施工前)	令和5年6月10日	11	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/55		
288	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 トイレ①(施工前)	令和5年6月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/55		
289	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 トイレ②(施工前)	令和5年6月10日	10	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/55		
290	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気①(施工前)	令和5年6月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/65		
291	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気②(施工前)	令和5年6月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/65		
292	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 アリーナ①(施工後)	令和5年9月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	34/52		
293	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 アリーナ②(施工後)	令和5年9月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	34/52		
294	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 トイレ①(施工後)	令和5年9月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	34/52		
295	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 屋内運動場 トイレ②(施工後)	令和5年9月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	34/52		
296	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気①(施工後)	令和5年9月18日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	36/52		
297	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 外気②(施工後)	令和5年9月18日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	36/52		
298	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市若林区沖野字高野南89 1階 東トイレ①(施工前)	令和5年7月24日	10未満	10未満	20未満	23	29	20未満	31/36		

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
299	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	1階 東トイレ②(施工前)	令和5年7月24日	10未満	10未満	20未満	25	31	20未満	31/36	
300	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気①(施工前)	令和5年7月24日	10未満	10未満	22	20未満	20未満	20未満	33/39	
301	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気②(施工前)	令和5年7月24日	10未満	10	22	20未満	20未満	20未満	33/39	
302	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	1階 東トイレ①(施工後)	令和5年12月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/42	
303	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	1階 東トイレ②(施工後)	令和5年12月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/42	
304	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気①(施工後)	令和5年12月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/43	
305	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気②(施工後)	令和5年12月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/43	
306	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	3階 音楽室①(施工前)	令和5年12月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/38	
307	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	3階 音楽室②(施工前)	令和5年12月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/38	
308	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気①(施工前)	令和5年12月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/41	
309	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気②(施工前)	令和5年12月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/41	
310	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	3階 音楽室①(施工後)	令和6年1月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/35	
311	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	3階 音楽室②(施工後)	令和6年1月27日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	14/35	
312	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	1階 給食調理室①(施工後)	令和6年1月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/35	
313	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	1階 給食調理室②(施工後)	令和6年1月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/35	
314	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気①(施工後)	令和6年1月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/46	
315	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台区若林区沖野字高野南89	外気②(施工後)	令和6年1月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/46	
316	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台区泉区向陽台五丁目6-12外	向陽台小学校:女子便所(着手前)	令和4年9月8日	10.4	4.8未満	18.5	20.9	3.8未満	2.2未満	23.4/76	
317	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台区泉区向陽台五丁目6-12外	向陽台小学校:外気(着手前)	令和4年9月8日	2.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.3/96	
318	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台区泉区向陽台五丁目6-12外	向陽台中学校:女子便所(着手前)	令和4年9月8日	6.4	13.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.9/78	



R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
319	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外 向陽台中学校:外気(着手前)	令和4年9月8日	1.0未満	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.8/98		
320	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外 向陽台小学校:女子便所(着手後)	令和5年4月24日	28.6	10.4	2.6未満	2.0未満	26.7	2.2未満	18.1/23		
321	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外 向陽台小学校:外気(着手後)	令和5年4月24日	5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.3/18		
322	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外 向陽台中学校:女子便所(着手後)	令和5年4月24日	18.8	6.8	2.6未満	2.0未満	32.3	2.2未満	15.0/27		
323	仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外 向陽台中学校:外気(着手後)	令和5年4月24日	4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.7/14		
324	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 桜丘小学校:女子便所(着手前)	令和5年4月6日	6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.7/68		
325	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 桜丘小学校:外気(着手前)	令和5年4月6日	2.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.3/46		
326	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 加茂中学校:女子便所(着手前)	令和5年4月6日	6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.7/68		
327	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 加茂中学校:外気(着手前)	令和5年4月6日	2.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.3/46		
328	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 住吉台中学校:女子便所(着手前)	令和5年4月6日	5.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.6/71		
329	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 住吉台中学校:外気(着手前)	令和5年4月6日	1.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.8/78		
330	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 桜丘小学校:女子便所(完成時)	令和5年10月31日	4.7	4.8未満	2.8	2.0未満	3.8未満	2.2未満	17.6/71		
331	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 桜丘小学校:外気(完成時)	令和5年10月31日	2.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.3/49		
332	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 加茂中学校:女子便所(完成時)	令和5年11月7日	5.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.1/48		
333	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 加茂中学校:外気(完成時)	令和5年11月7日	1.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.5/47		
334	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 住吉台中学校:女子便所(完成時)	令和5年11月7日	7.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.9/58		
335	仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 住吉台中学校:外気(完成時)	令和5年11月7日	1.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.3/45		
336	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [西校舎1階]多目的ホール①(着手前)	令和4年9月16日	9.6	4.8未満	35.2	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.2/65		
337	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [西校舎1階]多目的ホール②(着手前)	令和4年9月16日	9.5	5.0	34.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.2/65		
338	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎1階]東WC①(着手前)	令和4年9月16日	7.3	6.1	25.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	24.5/69		

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> (指針値))							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
339	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎1階]東WC②(着手前)	令和4年9月16日	7.5	7.1	29.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	24.5/69		
340	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気①(着手前)	令和4年9月16日	4.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.4/64		
341	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気②(着手前)	令和4年9月16日	4.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.4/64		
342	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎1階]技術室①(着手前)	令和4年10月14日	8.7	9.7	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.3/51		
343	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎1階]技術室②(着手前)	令和4年10月14日	9.3	10.1	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.3/51		
344	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気①(着手前)	令和4年10月14日	1.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.0/55		
345	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気②(着手前)	令和4年10月14日	2.1	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.0/55		
346	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [中央校舎4階]普通教室①(着手前)	令和4年10月25日	10.2	5.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.2/32		
347	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [中央校舎4階]普通教室②(着手前)	令和4年10月25日	10.5	6.0	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.2/32		
348	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気①(着手前)	令和4年10月25日	2.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.2/45		
349	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気②(着手前)	令和4年10月25日	1.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.2/45		
350	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [中央校舎4階]普通教室①(完成時)	令和5年1月27日	10.1	27.1	6.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.5/60	アセトアルデヒド1/2超過	
351	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [中央校舎4階]普通教室②(完成時)	令和5年1月27日	10.1	29.5	6.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.5/60	アセトアルデヒド1/2超過	
352	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎1階]技術室①(完成時)	令和5年1月27日	8.6	16.4	11.2	2.0未満	3.8未満	4.0	4.6/55		
353	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎1階]技術室②(完成時)	令和5年1月27日	8.0	16.0	10.9	2.0未満	3.8未満	4.0	4.6/55		
354	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気①(完成時)	令和5年1月27日	1.0未満	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	0.8/60		
355	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気②(完成時)	令和5年1月27日	1.0未満	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	0.8/60		
356	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎3階]第一理科室①(着手前)	令和5年2月6日	15.1	16.1	7.8	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.6/57		
357	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎3階]第一理科室②(着手前)	令和5年2月6日	14.8	16.6	8.2	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.6/57		
358	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 [東校舎2階]美術室①(着手前)	令和5年2月6日	15.4	13.1	6.1	13.4	7.5	2.2未満	7.3/51		

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
359 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]美術室②(着手前)	令和5年2月6日	15.7	13.4	7.5	12.4	7.7	2.2未滿	7.3/51		
360 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]図書室①(着手前)	令和5年2月6日	23.4	14.2	2.6	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	7.1/48		
361 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]図書室②(着手前)	令和5年2月6日	24.1	14.2	2.9	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	7.1/48		
362 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着手前)	令和5年2月6日	5.1	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	5.3/63		
363 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着手前)	令和5年2月6日	4.9	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	5.3/63		
364 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]美術室①(完成時)	令和5年4月7日	13.8	6	16.2	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	15.7/76		
365 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]美術室②(完成時)	令和5年4月7日	13.6	6.1	15.9	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	15.7/76		
366 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]図書室①(完成時)	令和5年4月7日	15.7	4.8未滿	2.6	7.2	102	2.2未滿	14.4/86		
367 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎2階]図書室②(完成時)	令和5年4月7日	14.9	4.8未滿	2.9	7.2	102	2.2未滿	14.4/86		
368 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[給食棟]調理室①(着手前)	令和5年4月7日	5.7	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	15.6/80		
369 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[給食棟]調理室①(着手前)	令和5年4月7日	5.6	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	15.6/80		
370 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着手前)	令和5年4月7日	1.5	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	17.9/81		
371 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着手前)	令和5年4月7日	1.9	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	17.9/81		
372 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎3階]音楽室①(着手前)	令和5年4月17日	24.6	9.6	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	15.0/46		
373 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎3階]音楽室②(着手前)	令和5年4月17日	23.2	9.2	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	15.0/46		
374 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]アリーナ①(着手前)	令和5年4月17日	4.5	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	14.6/40		
375 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]アリーナ②(着手前)	令和5年4月17日	4.3	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	14.6/40		
376 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]男子便所①(着手前)	令和5年4月17日	4.1	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	13.8℃/46%		
377 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]男子便所②(着手前)	令和5年4月17日	3.7	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	13.8/46		
378 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着手前)	令和5年4月17日	1.5	4.8未滿	2.6未滿	2.0未滿	3.8未滿	2.2未滿	10.2/51		

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)							温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
379 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着手前)	令和5年4月17日	1.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.2/51		
380 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎3階]音楽室①(完成時)	令和5年6月16日	19.3	10.2	42.6	101.0	83.4	2.2未満	21.2/69	キシレン1/2超過	
381 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎3階]音楽室②(完成時)	令和5年6月16日	18.3	9.7	45.8	111.0	86.4	2.2未満	21.2/69	キシレン1/2超過	
382 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎3階]第一理科室①(完成時)	令和5年6月16日	17.0	4.8未満	50.0	135.0	92.2	2.2未満	21.6/80	キシレン1/2超過	
383 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎3階]第一理科室②(完成時)	令和5年6月16日	16.5	4.8未満	47.7	137.0	83.1	2.2未満	21.6℃/80%	キシレン1/2超過	
384 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年6月16日	1.1	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.8/79		
385 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年6月16日	1.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.8/79		
386 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎4階]調理室①(着手前)	令和5年6月26日	42.3	8.6	21.3	53.6	16.8	2.2未満	24.6/69		
387 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎4階]調理室②(着手前)	令和5年6月26日	42.1	8.8	21.3	41.1	16.8	2.2未満	24.6/69		
388 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着手前)	令和5年6月26日	2.4	4.8未満	2.6未満	65.2	3.8未満	2.2未満	26.9/65		
389 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着手前)	令和5年6月26日	2.6	4.8未満	2.6未満	65.4	3.8未満	2.2未満	26.9/65		
390 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎1階]東WC①(完成時)	令和5年7月14日	21.9	35.2	24.4	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.6℃/48%	アセトアルデヒド1/2超過	
391 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎1階]東WC②(完成時)	令和5年7月14日	20.4	34.6	26.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.6/48	アセトアルデヒド1/2超過	
392 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年7月14日	6.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.6/42		
393 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年7月14日	6.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.6℃/42%		
394 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]かやの室1①(着手前)	令和5年7月21日	40.4	8.1	24.3	54.8	3.8未満	2.2未満	25.6/67		
395 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]かやの室1②(着手前)	令和5年7月21日	39.8	8.1	21.8	54.1	3.8未満	2.2未満	25.6/67		
396 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]保健室①(着手前)	令和5年7月21日	14.3	11.7	21.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.5/82		
397 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]保健室②(着手前)	令和5年7月21日	12.9	10.8	21.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.5/82		
398 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]中央WC①(着手前)	令和5年7月21日	4.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.4/84		
399 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]中央WC②(着手前)	令和5年7月21日	4.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.4℃/84%		

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)							温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
400	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着事前)	令和5年7月21日	2.7	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.7/78	
401	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着事前)	令和5年7月21日	2.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.7/78	
402	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]かやの実1①(完成時)	令和5年8月11日	33.9	4.8未満	28.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.5/52	
403	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]かやの実1②(完成時)	令和5年8月11日	34.0	4.8未満	27.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	30.5/52	
404	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年8月11日	4.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	29.9/59	
405	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年8月11日	4.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	29.9/59	
406	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]保健室①(完成時)	令和5年8月19日	20.6	8.0	11.6	19.3	10.7	2.2未満	30.4/73	
407	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]保健室②(完成時)	令和5年8月19日	20.3	6.2	11.4	22.2	10.7	2.2未満	30.4/73	
408	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎4階]調理室①(完成時)	令和5年8月19日	36.5	4.8未満	40.8	99.3	50.3	2.2未満	31.0/74	
409	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[東校舎4階]調理室②(完成時)	令和5年8月19日	36.4	4.8未満	40.3	77.7	61.2	2.2未満	31.0/74	
410	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年8月19日	5.6	4.8未満	5.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.0/74	
411	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年8月19日	5.8	4.8未満	4.8	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.0/74	
412	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]アリーナ①(完成時)	令和5年8月25日	25.2	14.2	38.6	90.7	4.9	2.2未満	33.0/50	
413	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]アリーナ②(完成時)	令和5年8月25日	23.5	14.3	34.3	92.3	5.7	2.2未満	33.0/50	
414	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年8月25日	8.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.2/61	
415	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年8月25日	8.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.2/61	
416	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]剣道場①(着事前)	令和5年9月5日	70.3	6.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	32.5/62	ホルムアルデヒド1/2超過
417	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]剣道場②(着事前)	令和5年9月5日	70.8	6.0	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	32.5/62	ホルムアルデヒド1/2超過
418	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]WC①(着事前)	令和5年9月5日	35.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	28.8/81	
419	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]WC①(着事前)	令和5年9月5日	35.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	28.8℃/81%	
420	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着事前)	令和5年9月5日	5.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.1/61	

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)							温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
421 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着手前)	令和5年9月5日	5.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.1/61		
422 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]男子便所①(完成時)	令和5年9月30日	6.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	22.1/70		
423 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[屋内運動場]男子便所②(完成時)	令和5年9月30日	6.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	22.1/70		
424 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年9月30日	1.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.5/75		
425 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年9月30日	1.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.5/75		
426 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]中央WC①(完成時)	令和5年10月27日	5.2	7.9	4.0	2.0未満	28.4	13.9	16.6/68		
427 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[中央校舎1階]中央WC②(完成時)	令和5年10月27日	5.4	8.2	4.1	2.0未満	27.7	13.2	16.6/68		
428 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和5年10月27日	1.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	17.5/49		
429 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和5年10月27日	1.7	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	17.5/49		
430 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎1階]西WC①(着手前)	令和5年11月6日	3.7	6.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.2/73		
431 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎1階]西WC②(着手前)	令和5年11月6日	4.4	7.3	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	18.2/73		
432 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]視聴覚室①(着手前)	令和5年11月6日	40.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.9/66		
433 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]視聴覚室②(着手前)	令和5年11月6日	39.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.9/66		
434 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(着手前)	令和5年11月6日	3.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.0/73		
435 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(着手前)	令和5年11月6日	3.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.0/73		
436 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[給食棟]調理室①(完成時)	令和6年2月5日	8.5	9.3	61	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.7/42		
437 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[給食棟]調理室②(完成時)	令和6年2月5日	6.9	8.4	60.5	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.7/42		
438 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]視聴覚室①(完成時)	令和6年2月5日	22.5	17.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.3/48		
439 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎4階]視聴覚室②(完成時)	令和6年2月5日	19.4	15.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.3/48		
440 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]剣道場①(完成時)	令和6年2月5日	5.4	7.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	5.7/37		
441 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]剣道場②(完成時)	令和6年2月5日	5.1	10.0	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	5.7/37		

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)							温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
442 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]WC①(完成時)	令和6年2月5日	3.9	4.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	9.7/56		
443 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[柔剣道場]WC②(完成時)	令和6年2月5日	4.5	5.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	9.7/56		
444 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和6年2月5日	1.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.4/54		
445 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和6年2月5日	1.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.4/54		
446 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎1階]多目的ホール①(完成時)	令和6年2月19日	9.1	10.8	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.4/59		
447 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎1階]多目的ホール②(完成時)	令和6年2月19日	8.9	10.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	15.4/59		
448 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎1階]西WC①(完成時)	令和6年2月19日	12.7	11.6	11.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.6/77		
449 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	[西校舎1階]西WC②(完成時)	令和6年2月19日	11.9	11.3	11.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.6/77		
450 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気①(完成時)	令和6年2月19日	2.1	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	16.1/55		
451 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気②(完成時)	令和6年2月19日	2.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	16.1/55		
452 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監小学校:女子便所(着手前)	令和4年9月9日	12.4	5.2	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	24.3/79		
453 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監小学校:外気(着手前)	令和4年9月9日	5.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.6/66		
454 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監中学校:女子便所(着手前)	令和4年9月9日	9.4	5.8	20.2	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.5/83		
455 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監中学校:外気(着手前)	令和4年9月9日	6.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	25.9/72		
456 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監小学校:女子便所(着手後)	令和5年4月25日	27.5	7.7	2.6未満	2.0未満	39.7	7.2	15.1/32		
457 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監小学校:外気(着手後)	令和5年4月25日	4.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.0/10		
458 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監中学校:女子便所(着手後)	令和5年4月25日	12.2	6.6	2.6未満	2.0未満	68.6	2.2未満	14.3/27		
459 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区向陽台五丁目6-12外	将監中学校:外気(着手後)	令和5年4月25日	4.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	13.5/14		
460 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	1階女子便所①(着手前)	令和5年8月8日	21	12	34	20未満	20未満	20未満	32/42		
461 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	1階女子便所②(着手前)	令和5年8月8日	23	13	37	20未満	20未満	20未満	32/42		
462 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	外気①(着手前)	令和5年8月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	32/44		

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)						温度°C/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
463 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	外気② (着手前)	令和5年8月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	32/44	
464 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	1階女子便所① (着手後)	令和6年1月26日	10未満	14	20未満	20未満	20未満	20未満	8/38	
465 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	1階女子便所② (着手後)	令和6年1月26日	10未満	16	20未満	20未満	20未満	20未満	8/38	
466 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	外気① (着手後)	令和6年1月26日	10未満	12	20未満	20未満	20未満	20未満	8/35	
467 仙台市立小松島小学校便所改修工事	仙台市青葉区小松島二丁目1-1	外気② (着手後)	令和6年1月26日	10未満	14	20未満	20未満	20未満	20未満	8/35	
468 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	男子便所① (着手前)	令和5年8月24日	10	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/42	
469 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	男子便所② (着手前)	令和5年8月24日	11	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/42	
470 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	外気① (着手前)	令和5年8月24日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/44	
471 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	外気② (着手前)	令和5年8月24日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/44	
472 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	男子便所① (完成時)	令和5年11月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/45	
473 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	男子便所② (完成時)	令和5年11月10日	10未満	10未満	21	20未満	20未満	20未満	20/45	
474 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	外気① (完成時)	令和5年11月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/50	
475 仙台市立生田小学校便所改修工事	仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	外気② (完成時)	令和5年11月10日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/50	
476 仙台市立第一中学校便所改修工事	仙台市青葉区八幡4丁目16-1	1階男子便所 (着手前)	令和5年10月4日	2.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.5/66	
477 仙台市立第一中学校便所改修工事	仙台市青葉区八幡4丁目16-1	屋外(外気) (着手前)	令和5年10月4日	1.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.0/62	
478 仙台市立第一中学校便所改修工事	仙台市青葉区八幡4丁目16-1	1階男子便所 (完成時)	令和6年3月8日	9.9	4.8未満	49.2	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.1/68	
479 仙台市立第一中学校便所改修工事	仙台市青葉区八幡4丁目16-1	屋外(外気) (完成時)	令和6年3月8日	2.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	1.7/81	
480 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	男子便所① (着手前)	令和5年8月28日	20	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/38	
481 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	男子便所② (着手前)	令和5年8月28日	18	10未満	20	20未満	20未満	20未満	31/38	
482 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	外気① (着手前)	令和5年8月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/37	
483 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	外気② (着手前)	令和5年8月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/37	



R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)						温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
484 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	男子便所① (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/60	
485 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	男子便所② (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/60	
486 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	外気① (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/58	
487 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区長町七丁目23-1 (長町南小学校)	外気② (完成時)	令和6年2月22日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	7/58	
488 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	1階 男子便所① (着手前)	令和5年9月11日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/45	
489 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	1階 男子便所② (着手前)	令和5年9月11日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/45	
490 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	外気① (着手前)	令和5年9月11日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	29/50	
491 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	外気② (着手前)	令和5年9月11日	10未満	13	20未満	20未満	20未満	20未満	29/50	
492 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	1階 男子便所① (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/65	
493 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	1階 男子便所② (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/65	
494 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	外気① (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/59	
495 仙台市立長町南小学校他1校屋内運動場便所改修工事	仙台市太白区八木山東2丁目27-1 (八木山中学校)	外気② (完成時)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/59	
496 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	C棟1階コンピュータ室 (着手時)	令和3年11月18日	10	5	10未満	10未満	10未満	10未満	17.8/42	
497 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	C棟1階普通教室18 (着手時)	令和3年11月18日	18	8	10未満	10未満	10未満	10未満	18.5/45	
498 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気 (着手時)	令和3年11月18日	4未満	4未満	24	10未満	10未満	15	16.9/51	
499 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	B棟1階便所(男子) (着手時)	令和3年12月24日	4	6	19	10未満	10未満	10未満	10.7/48	
500 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気 (着手時)	令和3年12月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	8.0/50	
501 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	C棟1階コンピュータ室 (完成時)	令和4年3月24日	8	8	10未満	10未満	10未満	10未満	9.8/51	
502 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	C棟1階普通教室18 (完成時)	令和4年3月24日	9	7	10未満	10未満	10未満	10未満	13.2/38	
503 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気 (完成時)	令和4年3月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	13.9/36	
504 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	B棟1階便所(男子) (完成時)	令和4年4月5日	9	7	18	10未満	10未満	10未満	12.8/63	

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)						温度℃/湿度% (測定開始時)	結果	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
505	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和4年4月5日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	17.1/51	
506	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階給食調理室(着手時)	令和4年5月9日	4	10	12	10未満	10未満	10未満	17.1/41	
507	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	C棟2階理科室(着手時)	令和4年5月9日	15	10	10未満	10未満	10未満	10未満	19.7/43	
508	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和4年5月9日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	15.6/60	
509	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	C棟2階理科室(完成時)	令和4年7月8日	11	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	27.8/62	
510	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和4年7月8日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	28.0/60	
511	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階便所(着手時)	令和4年7月22日	4未満	4未満	74	10未満	10未満	10未満	25.3/86	
512	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟3階図工室(着手時)	令和4年7月22日	26	8	53	10未満	10未満	10未満	26.2/82	
513	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟3階家庭科室(着手時)	令和4年7月22日	27	21	10未満	10未満	10未満	10未満	26.6/79	
514	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和4年7月22日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	24.6/91	
515	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階給食受入室(着手時)	令和4年7月23日	17	35	10	10未満	10未満	10未満	28.8/69	アセトアルデヒド1/2超過
516	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和4年7月23日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	29.9/69	
517	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟3階図工室(完成時)	令和4年10月11日	11	6	12	16	24	10未満	21.5/52	
518	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟3階家庭科室(完成時)	令和4年10月11日	4	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	24.0/40	
519	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和4年10月11日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	22.4/41	
520	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	屋内運動場アリーナ(着手時)	令和4年10月31日	6	4未満	10未満	14	10未満	10未満	20.5/38	
521	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	屋内運動場トイレ(着手時)	令和4年10月31日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	18.5/48	
522	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和4年10月31日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	16.5/54	
523	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	B棟1階普通教室2(着手時)	令和4年11月4日	6	5	10未満	10未満	10未満	10未満	19.6/39	
524	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和4年11月4日	4未満	4未満	11	10未満	10未満	10未満	16.0℃/35%	
525	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階トイレ(完成時)	令和4年12月27日	14	5	247	35	35	10未満	14.0/47	トルエン1/2超過

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (指針値)						温度℃/湿度% (測定開始時)	結果	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
526	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和4年12月27日	4未満	4未満	28	10未満	10未満	10未満	11.4/42	
527	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	B棟1階普通教室2(完成時)	令和5年1月6日	4未満	4未満	21	10未満	10未満	10未満	10.4/36	
528	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年1月6日	4未満	4未満	30	10未満	10未満	10未満	6.8/42	
529	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階給食受入室(完成時)	令和5年1月7日	4未満	4未満	75	12	12	10未満	8.4/45	
530	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年1月7日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	7.6/50	
531	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階給食調理室(完成時)	令和5年1月13日	6	6	306	29	27	10未満	11.7/46	トルエン超過
532	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年1月13日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	14.2/42	
533	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟1階給食調理室(再測定)	令和5年1月23日	-	-	186	-	-	-	8.5/37	トルエン1/2超過
534	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	B棟4階普通教室12(着手時)	令和5年1月23日	6	5	16	48	42	10未満	8.8/40	
535	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和5年1月23日	4未満	4未満	10未満	10未満	10	10未満	4.4/44	
536	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	屋内運動場アリーナ(完成時)	令和5年3月6日	4	5	10未満	23	10未満	10未満	13.4/41	
537	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	屋内運動場トイレ(完成時)	令和5年3月6日	6	5	33	15	13	10未満	11.1/43	
538	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年3月6日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11.0/52	
539	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	B棟4階普通教室12(完成時)	令和5年3月8日	9	9	10未満	10未満	10未満	10未満	17.2/34	
540	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年3月8日	4未満	4未満	23	10未満	10未満	10未満	18.4/44	
541	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟4階音楽室(着手時)	令和5年3月27日	12	7	10未満	10未満	10未満	10未満	17.2/31	
542	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和5年3月27日	5	6	10未満	10未満	10未満	10未満	15.1/26	
543	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟4階普通教室15(着手時)	令和5年3月28日	5	6	10未満	10未満	10未満	10未満	17.2/36	
544	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(着手時)	令和5年3月28日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	12.2/46	
545	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟4階普通教室15(完成時)	令和5年5月22日	15	10	10未満	10未満	10未満	10未満	26.1/38	
546	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	A棟4階音楽室(完成時)	令和5年5月22日	15	9	10未満	10未満	10未満	10未満	27.2/34	

R5.2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> )(指針値)						温度℃/湿度% (測定開始時)	結果	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
547	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年5月22日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	25.5/27	
548	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	屋内運動場アリーナ(完成時)	令和5年5月26日	8	5	10未満	10未満	10未満	10未満	23.6/55	
549	仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1	外気(完成時)	令和5年5月26日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	21.3/65	
550	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	鶴巻東小学校:男子便所(着手前)	令和5年10月2日	10未満	14	20未満	20未満	20未満	20未満	27.0/38	
551	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	鶴巻東小学校:外気(着手前)	令和5年10月2日	10未満	23	20未満	20未満	20未満	20未満	26.0/37	
552	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	南小泉中学校:男子便所(着手前)	令和5年10月2日	10未満	15	20未満	20未満	20未満	20未満	25.0/44	
553	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	南小泉中学校:外気(着手前)	令和5年10月2日	10未満	22	20未満	20未満	20未満	20未満	25.0/40	
554	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	大志高校:男子便所(着手前)	令和5年10月2日	26	16	20未満	20未満	20未満	20未満	25.0/43	
555	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	大志高校:外気(着手前)	令和5年10月2日	10未満	19	20未満	20未満	20未満	20未満	25.0/43	
556	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	鶴巻東小学校:男子便所(着手後)	令和6年3月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10.0/36	
557	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	鶴巻東小学校:外気(着手後)	令和6年3月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10.0/36	
558	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	南小泉中学校:男子便所(着手後)	令和6年3月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10.0/38	
559	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	南小泉中学校:外気(着手後)	令和6年3月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9.0/37	
560	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	大志高校:男子便所(着手後)	令和6年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12.0/40	
561	仙台市立鶴巻東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市宮城野区鶴巻6丁目2外	大志高校:外気(着手後)	令和6年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11.0/41	
562	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市泉区泉中央1丁目7-2外	管理人室(前)	令和5年11月27日	7.8	9.2	4.7	6.7未満	3.3未満	3.3未満	11/43	
563	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市泉区泉中央1丁目7-2外	外気(前)	令和5年11月27日	7.8	9.5	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	8/40	
564	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市泉区泉中央1丁目7-2外	管理人室(後)	令和6年4月11日	5.9	6.5	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	9.7/47	
565	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市泉区泉中央1丁目7-2外	外気(後)	令和6年4月11日	4.5未満	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	7.8/45	
566	台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市青葉区台原五丁目19-20(台原駅第一自転車等駐車場)	管理人室	令和5年7月26日	17	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/52	
567	台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市青葉区台原五丁目19-20(台原駅第一自転車等駐車場)	外気	令和5年7月26日	10未満	10未満	22	20未満	20未満	20未満	31/55	

R5 2 令和5年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(μg/m <sup>3</sup> )(指針値)						温度°C/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
568 台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市青葉区台原五丁目19-20(台原駅第一自転車等駐車場)	管理人室	令和5年9月21日	10 未満	13	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	25/65	
569 台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市青葉区台原五丁目19-20(台原駅第一自転車等駐車場)	外気	令和5年9月21日	10 未満	15	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	25/65	
570 台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市宮城野区東仙台一丁目7-22(東仙台駅自転車等駐車場)	管理人室	令和5年8月8日	16	10 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	33/41	
571 台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市宮城野区東仙台一丁目7-22(東仙台駅自転車等駐車場)	外気	令和5年8月8日	10 未満	10 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	33/41	
572 台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市宮城野区東仙台一丁目7-22(東仙台駅自転車等駐車場)	管理人室	令和5年9月21日	10 未満	17	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	25/69	
573 台原駅第一自転車等駐車場外1箇所大規模改修工事	仙台市宮城野区東仙台一丁目7-22(東仙台駅自転車等駐車場)	外気	令和5年9月21日	10 未満	13	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	25/69	