

(様式 1-3)

仙台市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成30年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	31	事業名	東部復興道路整備事業 ((主) 塩釜亘理線外1線)	事業番号	D-1-1
交付団体		仙台市	事業実施主体 (直接/間接)	仙台市 (直接)	
総交付対象事業費		13,694,000 (千円)	全体事業費	19,191,000 (千円)	
事業概要					
<p>(目的) 市街地間を結ぶ重要な幹線道路である主要地方道塩釜亘理線等について、大規模な津波発生後の救出路及び緊急輸送路とするため、下記のとおり道路のかさ上げ整備を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・整備延長 約10.2km</li><li>・盛土高さ 約6m</li></ul> <p>(事業費) 19,191,000千円 (本市復興計画における記載) II-1(「津波から命を守る」津波防災・住まい再建プロジェクト)(11ページ) 東部地域の再生に向けて、適正に処理したたれき等も活用して県道塩釜亘理線等をかさ上げするなど、津波に対する減災対策を講じます。 (事業間流用による経費の変更)(平成29年1月18日) D-23-2 防災集団移転促進事業(補助率3/4)より5,497,000千円(国費:H23 予算4,260,175千円)を流用する。これにより、交付対象事業費は9,251,000千円(国費:7,169,525千円)から14,748,000千円(国費:11,429,700千円)に増額となる。 (事業年度の延伸) ボックスカルバート(2箇所)の軟弱地盤対策について、調査の結果、当初計画していた浅層混合改良では不十分と判断し、設計変更に時間を要したことから、施工時期に遅れが生じており、事業期間を平成31年11月まで延伸するもの。</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成24年度&gt; 事業費:629,000千円 事業内容:基本設計、詳細設計、測量、地質調査、環境影響評価を実施</p> <p>&lt;平成25年度&gt; 事業費:3,300,000千円 事業内容:用地補償、道路工事を実施</p> <p>&lt;平成27年度&gt; 事業費:2,123,000千円 事業内容:道路工事を実施</p> <p>&lt;平成28年度&gt; 事業費:3,199,000千円 事業内容:道路工事を実施</p> <p>&lt;平成29年度&gt; 事業費:5,497,000千円 事業内容:道路工事を実施 (事業間流用)</p> <p>&lt;平成30年度&gt; 事業費:4,443,000千円 事業内容:道路工事を実施</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災における大津波発生後、周辺地盤より盛土された道路については、早期に冠水が解消されており、そうしたことから、救出路及び緊急輸送路として通行を確保するために県道塩釜亘理線などのかさ上げが必要である。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
<p>県道塩釜亘理線においては、道路災害復旧工事および橋梁災害復旧工事を実施しており、平成24年度中に完了した。</p>					