

(様式)

質 疑 応 答 書

工事件名 六郷ライスセンター建設工事

A 建築工事関係

整理番号 130510823

質 問 事 項		回 答
A 1	施工区域は現在他工事中ですが引き渡し時期はいつでしょうか。	A1 施工区域はほ場整備事業区域外です。
A 2	敷地の引渡しの状況はどのような状況ですか。(地盤高さ、形状など)	A2 更地です。(地盤高さ、形状などは要求水準書別紙4(現況図)のとおりです。)
A 3	敷地の西、南側にコンクリート水路がありますがどのように対処しますか。	A3 敷地の西、南側のコンクリート水路は施工区域外なので、現状のままとなります。
A 4	敷地は他工事中ですが舗装の沈下防止のため地盤改良が必要ではないでしょうか。	A4 路床造成、CBR試験を行って下さい。CBR結果によっては別途協議します。
A 5	接続する排水路、下水道配管等指示願います。	A5 西側市道に接続して下さい。(要求水準書別紙2(参考図)のとおりです。)
A 6	出入り口に床版橋となっていますが既設水路にコンクリート床版で施工ですか。構造等の指示はありますか。	A6 コンクリート床版での施工となります。なお、基礎については道路管理者との協議が必要となります。
A 7	出入り口付近の既設水路とU-300の接続位置関係を指示下さい。	A7 U-300を集水桝で受け、北側水路に排水する計画です。
A 8	地質検査の結果、液状化は低いとなっていますが液状化対策は不要でよいですか。	A8 23mの支持杭を打つ計画です。
A 9	建設残土の受入れ施設は周辺の工事現場にありますか。	A9 建設残土の処分も含め、施工計画を作成して下さい。
A10	異常な短工期ですがRCとして刈取、受入作業ができれば工事全体の完成は繰越猶予はありますか。(建築仕舞い、外構、舗装など)	A10 施行状況の内容により別途協議します。但し、平成26年産米の収穫作業に稼働できる範囲とします。
A11	敷地への周辺進入道路の指示を願います。	A11 敷地内へは主に東側から進入し、西側から退出する計画です。なお、大型車は西側からの進入も想定しています。
	以上	

注1 この質疑応答書は、要求水準書等に対して質問がある場合(見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。(地盤高さ、形状など)

