

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事 (井土工区・その3)

質 問 事 項	整理番号	1 5 0 5 1 0 3 7 6
	回 答	
1. 本工事に使用する材料について、特別調査(見積り)により単価設定を行っている材料を明示願います。	RCボックスカルバート	1100×1800
	RCボックスカルバート	1400×1800
	RCボックスカルバート	1600×1400
	PC縦締め材料費 (No, 337+17, No350+14.1)	
	ジオテキスタイル 鋼製ユニット H600×W2000	
	鋼製柵蓋	1100×1100 (T-20・並目)
	鋼製柵蓋	1000×1500 (T-2・並目)
	鋼製柵蓋	1000×1800 (T-2・並目)
	鋼製柵蓋	1000×2200 (T-2・並目)
	鋼製柵蓋	1100×1100 (T-2・並目)
鋼製柵蓋	1100×1400 (T-2・並目)	
鋼製柵蓋	1200×1200 (T-2・並目)	
2. 敷網工の材料費 軟弱地盤安定工補強材について、補強材単価には止金具及び敷設に要する治具も含まれた単価と考えて宜しいのでしょうか。	補強材単価については、あくまで補強材の材料費のみ計上しています。	
	止金具等については、「補強材敷設」にて計上しています。	
3. 設計内訳書(社総交)スリールメント場内移設(単108号)について、条件標準以外、1.25とはラフレックレンの賃料補正係数(25%増し)という解釈で宜しいのでしょうか。	そのとおりです。	
4. 設計内訳書(社総交)高耐圧ホリフレイン管 管径:800mm及び管径:450mmについて、標準歩掛が有りません。メーカー歩掛計上との判断で宜しいのでしょうか。	見積徴収を行い設計計上しております。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

