

別紙

I 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	一般県道泉ヶ丘熊ヶ根線舗装改修事業	仙台市	21,368,600	4,986,000	

（注）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	一般県道泉ヶ丘熊ヶ根線舗装改修事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		仙台市
交付金事業実施場所		仙台市青葉区大倉字下窪地内
交付金事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該路線はわだち掘れやひび割れなど路面の損傷が進行していることから、道路利用者の安全・安心な通行を確保するため、舗装改修工事を実施するものです。</li> <li>・延長L=250m 幅員W=7.50m（舗装打換え工A=1,890m<sup>2</sup>）</li> </ul>
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】</p> <p>仙台市基本計画（令和3年度～令和12年度）          未来をつくる市政運営          多様性が社会を動かす共生のまちへ          7 安全・安心(2) 安全・安心な生活基盤をつくる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【ライフライン維持】道路や橋、河川、公園、上下水道施設などの生活基盤の安定的な確保を図るため、点検や修繕など維持管理を効率的に実施するとともに、長寿命化や更新を計画的に進めます。</li> </ul> <p>○仙台市道路事業方針（令和3年度～令和12年度）          基本方針3 持続可能で強靱な都市を支えるみちづくり          施策3-③ 道路施設の長寿命化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・将来にわたって持続可能で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、各道路施設の長寿命化修繕計画に基づき、計画的かつ予防保全的な対策を行います。</li> </ul> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装の長寿命化推進</li> <li>・安全・安心な道路通行を確保（仙台市舗装長寿命化修繕計画より）</li> </ul>

事業開始年度	令和2年度	事業終了(予定)年度	令和5年度			
事業期間の設定理由	完成までに4年間を要するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度	
	舗装の長寿命化推進及び、安全・安心な道路通行を確保	交付金事業対象区間の舗装改修率 100%	成果実績	%		
			目標値	%	100	
			達成度	%		
	評価年度の設定理由					
	事業終了年度に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	令和3年度における交付金事業対象区間L=210mの舗装改修工事が完了しました。 これにより、当該区間における舗装の長寿命化が図られるとともに道路利用者の安全・安心な通行環境を確保することができました。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	舗装改修延長の進捗量 (R2~R5計延長: 700m)	活動実績	m	210	250	
		活動見込	m	140	220	
		達成度	%	150	113.6	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考(令和2年度~令和4年度計)		
総事業費	19,644,900	21,368,600		41,013,500		
交付金充当額	4,985,000	4,986,000		9,971,000		
うち文部科学省分	0	0		0		
うち経済産業省分	4,985,000	4,986,000		9,971,000		
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額		
道路工事	一般競争入札	ワーカー工業株式会社(仙台市)		21,368,600		
	計				21,368,600	
交付金事業の担当課室	仙台市建設局道路部道路計画課					
交付金事業の評価課室	仙台市建設局道路部道路計画課					