

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成25年度(仮称)仙台市荒井東復興公営住宅新築工事(第二期)

質 問 事 項	整理番号
	1 3 0 5 1 0 1 2 3
1. A-01 特記仕様書-12章 仮設工事 10 揚重機械トラッククレーン 20t 吊、トラッククレーン 120t 吊、 ロングスパンエレベーターに適用印がありますが、こ れらは指定仮設でしょうか。指定仮設の場 合、各使用(設置)日数を指示ください。	1. 指定仮設とし、設置日数につきましては、 「建築積算のための仮設計画標準」(国土交 通省大臣官房官庁営繕部監修)により算出し ております。
2. A-02,13 タイル工事 タイル(A)の仕様が、特記 仕様書と仕上表で下記のように相違してお ります。 ・特記仕様書:デグリス 100~300 角組合せ貼 (イソップ)同等品 ・仕上表:磁器質 150 角 INAX ヒアツァ OX 同等(段鼻色分け) 仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。	2. 特記仕様書記載のとおりとします。
3. A-05 20章 エット及びその他工事 18. 部品エット欄下に『浴室エットは、全数につき漏 水試験を行うこと』とありますが、試験方法 が不明です。試験の程度及び試験方法を指 示ください。	3. 試験方法は、浴室ユニットメーカーの試 験基準により行うこととします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成25年度（仮称）仙台市荒井東復興公営住宅新築工事（第二期）

質 問 事 項	整理番号 1 3 0 5 1 0 1 2 3
	回 答
4. 根伐発生土の土壌汚染調査は調査済みで、場外処分可能な土と解釈して宜しいでしょうか。	4. 根切発生土の土壌汚染調査は行っておりません。地盤調査の土質の状況から場外処分が可能な土と判断しております。
5. 土壌汚染調査は、別途と解釈して宜しいでしょうか。	5. 前項により土質の判断を行っておりますが、土壌汚染調査が必要となった場合は、別途協議を行うものとします。
6. 今回工事は、造成地に建設予定ですが、既存敷地内には基礎類、配管類等の既設埋設物は無いもの(場所打杭工事に支障が無いもの)と解釈して宜しいでしょうか。発見された場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	6. 既存敷地内に既設埋設物はありません。発見された場合は、別途協議を行うものとします。
7. 図面上に住宅瑕疵担保保険の記載がありません。別途と解釈して宜しいでしょうか。	7. 別途とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。