〔様式第１３号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

# 質 疑 応 答 書

工事名　東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

| | 整理番号 | １３０５１０１００ |
|---|---|---|
| 質　問　事　項 | 回　答 | |
| １．区画整理地区境界部の水路構造物 | １．について | |
| 北団地と区画整理地区の境界部（北端～調整 | 設計図 H-4（撤去工平面図）に図示のとおり， | |
| 池まで）において、盛土中に入る既設水路構 | U 型側溝 U-900×900（L=267.9m）及び | |
| 造物の取扱についてご教授ください。 | U-300×500（L=219.9m）については，コン | |
| | クリート構造物取壊しとして計上していま | |
| | す。なお，取壊し撤去後に盛土する計画とし | |
| | ています。 | |
| | | |
| ２．調整池地盤改良機の施工基盤について | ２．及び３．について | |
| 地盤改良は施工基盤まで改良する（空掘がな | 仮設盛土（RC-40）は，粉体噴射撹拌機の | |
| い）計画ですが、重機足場となるサンドマッ | 足場を目的としており，設計図 B-4 及び | |
| ト等は計上されていますでしょうか？ | B-36 に図示している改良範囲を施工面積 | |
| | とし，盛土厚は 0.7m で積算しております。 | |
| ３．調整池工の仮設盛土について | また，撤去は設計内訳書 3 ページ及び 6 ペー | |
| 仮設盛土（RC-40）の目的、施工範囲、撤去 | ジの作業土工掘削の中に含まれています。 | |
| の有無について教えてください。 | なお，粉体噴射撹拌工の打設長は，改良長 | |
| | （杭長）に 0.7mの空打部長さを加えて積算 | |
| | しています。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。